

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/841/2017

"Silnice III/03520 Javorník"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu (na základě plné moci)

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 109 110 7720/5500

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/841/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 1 098 831,03 Kč bez DPH, tj. 1 329 585,55 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	13 657 000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	137 142,75 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 1 235 973,78 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	12 558 168,97 Kč
DPH	2 637 215,48 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	15 195 384,45 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Zněma závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1800/17/RK ze dne 3.10.2017.

V Liberci dne 17.10.2017

V Praze dne 11.10.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
(na základě plné moci)

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/03520 Javorník“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/03520 Javorník“, která byla vypsána Libereckým krajem.

§ 222 odst. 6 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 102 – Silnice III/03520, úsek km 0,50 – 1,47

Změna způsobu opravy komunikace

U pol. č. 1/014102a, 8/113328, 18/21452, 27/56333, 28/56334 došlo ke změně na základě upřesňujícího popisu průběhu stavby. Po odfrézování stávajícího povrchu komunikace byly zahájeny práce na rozšíření stávající vozovky. Byl proveden odkop dříve nepřístupných konstrukcí komunikace a zjištěn skutečný stav stávající vozovky. Tento stav byl v přípravě PDPS v rámci rozsahu stavby prověřován pouze kopanou sondou v km 0,700. Pro podrobnější určení skladby konstrukce vozovky bylo provedeno několik kopaných sond. Při provedení kopaných sond v průběhu výstavby byla objevena pod vrstvou penetračního makadamu vrstva kamenného podkladu (rovnaniny) viz. příloha změnového listu (ZBV1) - fotokopie. Vozovka nevykazovala předpokládané poruchy a deformace. V místě provedených kopaných sond byly provedeny vizuální prohlídky a statické zatěžovací zkoušky za účasti geologa (geotechnika) a TDI. Výsledky zatěžovacích zkoušek vč. vyjádření geologa stavby jsou podrobně popsány v příloze změnového listu (ZBV1) pod zn.: myn-17-08-17 a myn-17-09-08. Na základě výsledků zkoušek, vyjádření (doporučení) geotechnika stavby a vizuálních prohlídek byl po dohodě investora, TDI, zhotovitele, projektanta RDS, geotechnika zhotovitele a projektanta PDPS (AD) určen definitivní postup provádění rekonstrukce vozovky. Spodní část konstrukce vozovky zůstane ponechána. Sanace podloží bude prováděna pouze v místech rozšiřování stávající vozovky, v místech překopů pro propustky, chráničky a trativody. Sanace bude provedena v tloušťce cca 0,30 m z drceného kameniva fr. 32/63 s vložením trativodu v místech zvodnění, nebo pramene. Případné nerovnosti budou vyrovnány směsí kameniva (bez porušení stávající vrstvy PMH) a bude položena nová hutněná asfaltová vrstva v mocnosti dle projektové dokumentace. V opačném případě hrozí, že v úrovni zemní pláně nebude dosaženo požadované únosnosti a bude nutné provést výměnu zemin v celé délce komunikace. Ponechání spodní části vozovky se jeví jako technicky a ekonomicky výhodné řešení.

Touto úpravou dojde ke zvýšení nivelety vozovky vůči stávajícímu stavu, ale tato úprava neznemožní vjezd na sousední pozemky. Sjezdy budou upraveny v původním rozsahu. Změny položek se týkají pouze vybourání vozovkových vrstev a zemních prací a souvisejících s prováděním sanací podloží.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/03520 Javorník“

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/03520 Javorník**

Měněpráce (odst. 6 §222):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, zemina, kamenivo, kameny	T	-1 665,381	20,80	-34 639,92
113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-951,065	91,60	-87 117,55
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-634,985	512,40	-325 366,31
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-2 896,128	99,20	-287 295,90
56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-3 350,770	108,50	-363 558,55
CELKEM					-1 097 978,23

§ 222 odst. 5 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, které jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není z technických důvodů možná.

SO 102 – Silnice III/03520, úsek km 0,50 – 1,47

Změna v tloušťce stěny ocelových trub

Dále u pol. č. 44/899524, 59/918346, 60/918357, N66/918346.N, N67/918357.N došlo ke změně z důvodu vyjádření zhotovitele, že požadované trouby v PDPS tl. stěny 0,015 m nejsou v době stavby v EU k dispozici. Objednání ze zemí mimo EU by z důvodu nejistých dodacích lhůt znamenalo ohrožení dokončení díla v řádném termínu. Investor stavby na základě vyjádření projektanta PDPS (autorského dozoru) souhlasí s osazením trub tl. stěny 0,0125 m s dodatečným obetonováním v tl. 50-100 mm tak, aby byly dodrženy požadované parametry únosnosti trub v PDPS. Z jednotkové ceny původně požadované trouby poskytl zhotovitel slevu ve výši 10 %.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/03520 Javorník

Vícepráce (odst. 5 §222):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,460	2 371,20	12 946,75
Nové položky					
918346.N	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	33,000	1 769,04	58 378,32
918357.N	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	27,500	2 393,37	65 817,68
CELKEM					137 142,75

Měněpráce (odst. 5 §222):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	-33,000	1 965,60	-64 864,80
918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	-27,500	2 659,30	-73 130,75
CELKEM					-137 995,55

Silnice III/03520 Javorník

SO 102 – Silnice III/03520, úsek km 0,50 – 1,47

▪ Cena méněprací dle odst. 6 §222 bez DPH	-1 097 978,23 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 5 §222 bez DPH	-137 995,55 Kč
▪ Cena víceprací dle odst. 5 §222 bez DPH	137 142,75 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	1 373 116,53 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	-1 098 831,03 Kč
▪ DPH 21%	- 230 754,52 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/03520 Javorník“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : PORR a.s. Ing. Jan Navara

Dne

Projektant/AD : Pontex s.r.o. Ing. Pavel Hrdina

Dne

TDI : JILAM s.r.o. Jiří März

Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace Jan Masopust

Dne

