

# ČASOVÝ HARMONOGRAM

"Stavební práce pro projekt: OSS SZPI - budovy a stavby - agregace: Rekonstrukce budovy inspektorátu v Olomouci - Půdní vestavba"

	2016																2017											
	2.-4.9.	5.-11.9.	12.-18.9.	19.-25.9.	26.9-2.10.	3.-9.10.	10.-16.10.	17.-23.10.	24.-30.10.	31.10-6.11.	7.-13.11.	14.-20.11.	21.-27.11.	28.11-4.12.	5.-11.12.	12.-18.12.	19.-25.12.	26.-31.12.	2.-8.1.	9.-15.1.	16.-22.1.	23.-29.1.	30.1.-5.2.	6.-12.2.	13.-15.2.			
Název																												
Převzetí staveniště	dne 2.9.2016																											
Zahájení stavebních prací	dne 3.9.2016																											
Bourací práce																												
Dokončení úprav nosných konstrukcí																												
Dokončení stavebních prací																												
01 - Půdní vestavba																												
HSV - Práce a dodávky HSV																												
1 - Zemní práce																												
2 - Zakládání																												
3 - Svislé a kompletní konstrukce																												
5 - Komunikace pozemní																												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
997 - Přesun sutě																												
998 - Přesun hmot																												
PSV - Práce a dodávky PSV																												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																												
712 - Povlakové krytiny																												
713 - Izolace tepelné																												
762 - Konstrukce tesařské																												
763 - Konstrukce suché výstavby																												
764 - Konstrukce klempířské																												
766 - Konstrukce truhlářské																												
767 - Konstrukce zámečnické																												
771 - Podlahy z dlaždic																												
776 - Podlahy povlakové																												
777 - Podlahy lité																												
781 - Dokončovací práce - obklady																												
783 - Dokončovací práce - nátěry																												
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																												
02 - Zdravotechnika																												
03 - Ústřední vytápění																												
04 - Elektroinstalace - slaboproud																												
05 - Elektroinstalace - silnoproud																												
06 - Technika prostředí staveb																												