

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev. č. 24-007..3	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provedeném geotechnickém průzkumu byly zjištěny nepředvídatelné geotechnické podmínky, které způsobuje nevyhovující, respektive velmi nízká, únosnost zeminy, která se zde nachází. Vzhledem k této situaci bylo nutné přehodnotit řešení podepření mostní konstrukce, které navrhovala projektová dokumentace DZS. Zhotovitel na základě výzvy Správce stavby předložil 3 varianty řešení.

Varianta č. 1 – kompletní výměny nosné konstrukce – hrubý odhad navýšení ceny o 28 mil. Kč

Varianta č. 2 – minimalizace rozsahu oprav – předpokládaný hrubý odhad snížení ceny o 2,2 mil. Kč

Varianta č. 3 – podepření stávající NK z prostoru za opěrou

a) pilotové založení – předpokládaný hrubý odhad navýšení ceny o 5,5 mil. Kč

b) betonový blok - předpokládaný hrubý odhad navýšení ceny o 1,5 mil. Kč.

Z výše uvedených variant byla po projednání a odsouhlasení AD vybrána varianta č. 2.

Tato změna se dále řetězí na ZBV 2, kde je řešena změna rozsahu za skládkovné odtěženého materiálu, a ZBV3, kde je řešena potřeba zamezení vnikání dešťové vody do výkopů za opěrami vozovky, NK a okolních pozemků dle TKP. Přerušení prací povede ke vzniku Odpovědnostních závazků Objednatele, a to jak časových tak i finančních.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 176 443,71	1 126 645,83	-2 049 797,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████ (Pontex spol. s r.o.)	datum	- 7 -12- 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	- 7 -12- 2016	podpis
Supervize	jméno	██████████ (IMDS s.r.o.)	datum	- 7 -12- 2016	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	- 7 -12- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████ (ředitelka Správy České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	- 7 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	Skanska a.s. - ██████████ (ředitel regionálního závodu Čechy západ), ██████████ (oblastní manažer Jihočeské oblasti)	datum	- 7 -12- 2016	podpis

Číslo paré: **4**

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Smluvní požadavky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 2.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., se sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provedeném geotechnickém průzkumu byly zjištěny nepředvídatelné geotechnické podmínky, které způsobuje nevyhovující, respektive velmi nízká, únosnost zeminy, která se zde nachází. Vzhledem k této situaci bylo nutné přehodnotit řešení podepření mostní konstrukce, které navrhovala projektová dokumentace DZS. Zhotovitel na základě výzvy Správce stavby předložil 3 varianty řešení, z nichž byla vybrána varianta č. 2 – minimalizace rozsahu oprav (předpokládaný hrubý odhad snížení ceny o 2,2 mil. Kč).

Obsahem tohoto ZBV jsou odpočty na položkách zahrnující poplatky za skládku, které vznikají v důsledku omezení rozsahu oprav mostní konstrukce. Tato změna vzniká řetězením ze ZBV1, kde je řešena zvolená náhradní varianta opravy mostu. Provedené změny nevyvolávají vznik Odpovědnostních závazků Objednatele, při nich by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný Objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-29 596,42	0,00	-29 596,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] (Pontex spol. s r.o.) datum **- 7 -12- 2016** podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum **- 7 -12- 2016** podpis

Supervize jméno [redacted] (IMDS s.r.o.) datum **- 7 -12- 2016** podpis

Asistent Správce stavby jméno [redacted] datum **- 7 -12- 2016** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13,2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] (ředitelka Správy České Budějovice, ŘSD ČR) datum **- 7 -12- 2016** podpis

Zhotovitel jméno [redacted] Skanska a.s. - [redacted] (ředitel regionálního závodu Čechy západ), [redacted] (oblastní manažer Jihočeské oblasti) datum **- 7 -12- 2016**

Číslo paré: **4**

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most ev. č. 24-007..3

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/2

Číslo ZBV:

3.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Z důvodu nutnosti provedení jiného technického řešení podepření mostní konstrukce, které vedlo k zastavení prací na stavbě do doby nalezení nejvhodnějšího technického řešení, bylo nutné zamezit vnikání dešťové vody do výkopů za opěrami vozovky, NK a okolních pozemků dle TKP tak, aby nedocházelo k degradaci zeminy a násypu u opěry.

Jedná se o kladné změny, které byly vyvolány zastiženými geotechnickými podmínkami a které nebylo možné předvídat. Tato Změna vzniká řetězením ze ZBV 1, kde je řešeno navržené náhradní řešení opravy. Provedené Změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků Objednatele, při nichž by vznikly vícenásledky v důsledku nesplnění některé povinnosti dle Smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný Objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	93 759,40	93 759,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] (Pontex spol. s r.o.) datum - 7 -12- 2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum - 7 -12- 2016 podpis

Supervize jméno [redacted] (IMDS s.r.o.) datum - 7 -12- 2016 podpis

Asistent Správce stavby jméno [redacted] datum - 7 -12- 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] (ředitelka Správy České Budějovice, ŘSD ČR) datum - 7 -12- 2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] Skanska a.s. - [redacted] (ředitel regionálního závodu Čechy západ), [redacted] (oblastní manažer Jihočeské oblasti) datum - 7 -12- 2016 podpis

Číslo paré:

4