

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 690 / 03 /2016
číslo smlouvy zhotovitele: 1605/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB HK

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová

Pavel Středa

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby „**Kanalizace Hradec Králové – Labská Kotlina 2. etapa**“ dle změnového listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem základní SOD (bez DPH)	2 668 346,- Kč
Vícepráce celkem	353 890,-Kč
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>-200 469,- Kč</u>
Yvýšení ceny dle změnového listu (bez DPH)	153 421,- Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	2 821 767,- Kč
DPH 21 %	592 571,- Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (včetně DPH)	3 414 338,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne: 27. 9. 2016

V Hradci Králové 27. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY spol. s r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – Labská Kotlina – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 9. 2016

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně

Odkazy

<i>na specifikaci:</i>	-
<i>na výkresy:</i>	-
<i>na rozpočtové podklady:</i>	-
<i>na jinou část smlouvy:</i>	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce

Bourání kolektoru:

V celé délce trasy kanalizační stoky se v těsné blízkosti nacházel opuštěný betonový kolektor, kde dříve byly rozvody Tepelného hospodářství Hradec Králové. Tento kolektor bylo nutné vybourat v místech revizních kanalizačních šachet a v úseku mezi revizními kanalizačními šachtami D900 a D832 bylo nutné zbourat půlku tohoto kolektoru, aby bylo možné stavbu provést a částečně dodržet prostorovou normu pro inženýrské sítě. O existenci tohoto kolektoru nebyly před vypracováním projektové dokumentace žádné informace.

Demontáž a zpětná montáž lamp veřejného osvětlení:

Na stavbě se nacházelo 5 kusů lamp veřejného osvětlení, které byly ohroženy výstavbou, proto bylo nutné tyto lampy demontovat a po provedení stavby byly lampy opět namontovány zpět. Statické zajištění, které navrhoval v rámci projektové dokumentace projektant, nebylo vzhledem k prostoru na staveništi možné.

Přeložka vodovodního řadu:

Před revizní kanalizační šachtou došlo k výškové kolizi se stávajícím vodovodem DN 80 (vodovodní přípojka pro č. p. 968). Na vodovodním potrubí bylo nutné provést výškovou přeložku tohoto potrubí. O výškovém uložení vodovodu nebyly před zpracováním projektové dokumentace žádné informace.

Uvedení povrchů do původního stavu:

Při průzkumu staveniště před zahájením stavby bylo zjištěno, že kanalizační stoka od č. p. 988 – č. p.990 není zaústěna do revizní kanalizační šachty D 700, ale o 6 m dále ve směru toku odpadních vod. Proto bylo rozhodnuto, že šachta D700 bude posunuta také cca o 6 m. S tím souvisí potřeba většího rozsahu obnovy povrchu komunikace

Uvedené změny přinesou vícepráce, které byly zjištěny až po podepsání smlouvy o dílo a po bližším průzkumu staveniště při zahájení stavebních prací.

Méněpráce

Statické zajištění lamp veřejného osvětlení:

Navrhované statické zajištění lamp veřejného dle projektové dokumentace nebylo z prostorových důvodů možné provést, proto bylo z předmětu plnění zrušeno a lampy byly před zahájením demontovány.

Čerpání podzemní vody:

Při výkopových pracích se podzemní voda neobjevila, proto čerpání vody se všemi souvisejícími položkami nebylo realizováno.

Úpravy povrchů

Po dokončení prací na stavbě kanalizační stoky měly pokračovat práce na rekonstrukci chodníku, investorem těchto prací jsou Technické služby Hradec Králové a projektová dokumentace uvažovala s konečnou finální vrstvou chodníku po stavbě kanalizační stoky z asfaltového recyklátu, aby byl dotčený chodník mohl plnit svou funkci do doby než své práce zahájí Technické služby Hradec Králové.

S Technickými službami Hradec Králové se podařilo dohodnout harmonogram prací, tak že nastoupili neprodleně po dokončení stavby kanalizace a došlo tím k úspoře materiálu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: *Roman Kučera – VAK STAVBY spol. s r. o.*

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit ocenění dané změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí, upozorňuje na zvýšení celkové ceny díla

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – Labská Kotlina 2. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 20. 9. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny
Vícepráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: **153 421,- Kč**

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 153 421,- Kč
(stopadesátřítisícčtyřicetdvacetjedna)

Zpracoval: Roman Kučera

.....

Datum: 20. 9. 2016

Převzal: Ing. Miroslav Melichar

.....

Datum: 20. 9. 2016

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – Labská Kotlina 2. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 20. 9. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Projektant souhlasí

Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 153 421,- Kč
(stopadesátitřítisícčtyřistadvacetjedna)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Roman Kučera

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 20. 9. 2016

Datum: 20. 9. 2016

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1605/2016

Stavba: Kanalizace Hradec Králové - Labská Kotlina 2.etapa

JKSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 12.5.2016

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

IČ:

48172898

DIČ:

Zhotovitel:

VAK STAVBY, spol. s r.o.

IČ:

48169234

DIČ:

Projektant:

VIS spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	153 421,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	153 421,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	153 421,00	32 218,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	185 639,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1605/2016

Stavba: Kanalizace Hradec Králové - Labská Kotlina 2.etapa

Místo: Hradec Králové

Datum: 12.5.2016

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Projektant: VIS spol. s r.o.

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		153 421,00	185 639,00
D	Dodatek	153 421,00	185 639,00
1	Bourání kolektoru	228 757,00	276 796,00
2	Demontáž a montáž uličních lamp	66 750,00	80 768,00
3	Vodovodní shybka	23 123,00	27 979,00
4	Koncové povrchové úpravy	-165 209,00	-199 903,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		153 421,00	185 639,00