

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007513
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/RSD/02-E (23-200)
ze dne 31.05.2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: „**D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, v odd. A, vl. 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	ředitel Závodu Praha
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	ředitel Závodu Praha
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel Závodu Praha
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společníci společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánci 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ452 72 387
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vl. 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú.: 5904041/0100
při elektronickém podpisu tohoto dodatku zastoupena:	zaměstnankyní, na základě plné moci ze dne 01.07.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	předseda představenstva
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

*jako správce společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“
(dále jen „Společnost“) pro tuto zakázku*

INFRAM a.s.

se sídlem:	Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO:	250 70 282

DIČ:	CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vl. 4235
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	KB, č.ú.: 19-543 897 0207/0100
zastoupena:	na základě plné moci ze dne 20.07.2023 společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou jedná výše jmenovaná zaměstnankyně
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	předseda správní rady
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	člen správní rady
e-mail:	
tel:	

jako společník Společnosti pro tuto zakázku

(oba společníci Společnosti společně dále jen „konzultant“) na straně druhé
(objednatel a konzultant dále společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2023 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, č. rámc. sml. 01ST-000954, (dále jen „Rámcová dohoda“), jejíž nedílnou součástí jsou mimo jiné Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „VOP/ZOP“);
- za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 31.05.2023 uzavřena smlouva č. 02PT-007513 na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“ (dále jen „Smlouva“);
- Dodatkem č. 1 ze dne 27.03.2024 bylo plnění dle Smlouvy rozšířeno o výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při přípravě a realizaci zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“);
- Dodatkem č. 2 ze dne 04.06.2024 byla odstraněna administrativní chyba týkající se denní sazby u pozice „Právnik“;
- Dodatkem č. 3 ze dne 29.04.2025 se objednatel a konzultant dohodli na (i) rozšíření plnění dle Smlouvy o kontrolu provádění terénní části archeologického průzkumu na plochách dle „Projektu záchranného archeologického výzkumu“ a na (ii) s tím souvisejícím navýšení rozsahu služeb koordinátora BOZP a na (iii) odpovídající ceně těchto služeb;
- součástí stavby „D0 511 Běchovice – D1“ (dále jen „Stavba“) jsou i mosty s ocelovou konstrukcí, v důsledku čehož je třeba provádět kontrolu ocelových výrobků (např. ložiska mostů, mostní závěry, zádržné systémy mostů, ocelové konstrukce jako mosty, portály, poloportály atp.) tzv. „v černém stavu“;
- součástí realizačního týmu Správce stavby dle Smlouvy však pozice „Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí“ dosud nebyla, přičemž s ohledem na důvod dle předchozí odrážky je její zahrnutí do tohoto týmu nezbytně nutné;
- v průběhu realizace se dále ukázalo, že je Stavba značně komplikovaná zejména z hlediska administrativní náročnosti, technického projednání a koordinace s dalšími navazujícími stavbami jako je I/12 a D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění a zároveň je potřeba zajistit

zastupitelnost Správce stavby, v důsledku čehož je nezbytně nutné, aby byl tým Správce stavby, rozšířen i o pozici „Asistent správce stavby“;

- změny dle předchozích odrážek, týkajících se rozšíření týmu Správce stavby o další pozice, nejsou podstatnou změnou závazku, neboť v souladu s §222, odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) služby „Asistenta správce stavby“ a „Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí“ sice nebyly zahrnuty ve Smlouvě, ale poskytování těchto služeb je nezbytné pro plnění Smlouvy a změna v osobě konzultanta není z ekonomických a technických důvodů možná a způsobila by Zadavateli značné obtíže;
- v průběhu plnění se také objevila potřeba účasti některých členů realizačního týmu na přejímacích kontrolách v zahraničí (s ohledem na skutečnost, že zhotovitel Stavby realizuje výrobu některých stavebních segmentů určených pro použití na Stavbě v zahraničí), přičemž úhrada s tím souvisejících nákladů nebyla dosud řešena ve Smlouvě ani v Rámcové dohodě,
- doplnění předpokládaných nákladů na výkon činnosti TDI v zahraničí dle předchozí odrážky není podstatnou změnou závazku, neboť v souladu s §222, odst. 6 ZZVZ jde o skutečnost, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky,
- z důvodu předpokládaného prodloužení termínu realizace Stavby, řešení většího množství podaných claimů a ZBV, předpokládaného navýšení činností souvisejících s dokončováním Stavby, včetně finančního vypořádání Stavby, atp., což má značný dopad do rozsahu plnění konzultanta, je nezbytně nutné, aby byl zároveň v souladu s bodem 23.2 VOP/ZOP (nejedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 ZZVZ) navýšen rozsah výkonu některých stávajících pozic v rámci Týmu asistenta správce stavby a Technické dozorce správy,

se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 a 23.2 VOP/ZOP dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě, v rámci kterého, dojde k rozšíření realizačního týmu, navýšení rozsahu výkonu některých stávajících pozic členů realizačního týmu a dále ke smluvní úpravě nákladů na výkon činnosti v zahraničí vč. platebních podmínek, přičemž v souvislosti s těmito změnami dojde k navýšení ceny plnění (dále jen „Dodatek č. 4“).

I. Předmět dodatku

1. Objednatel a konzultant se dohodli na rozšíření realizačního týmu, který je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 3 v tom smyslu, že se do něj doplňuje pozice „Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí“ a pozice „Asistent správce stavby“. Aktualizované složení realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Souhrnná hodnota doplněných pozic činí **11.040.000,- Kč bez DPH**.
2. Dále se smluvní strany dohodly z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 na navýšení rozsahu plnění některých pozic členů Týmu správce stavby a Technické dozorce správy. Podrobná specifikace navýšení u jednotlivých konkrétních pozic je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Navýšení rozsahu plnění se týká pozic: *Správce stavby, Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce, Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů, Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti, Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků), Asistent specialista geotechnika, Asistent specialista vodohospodářské objekty, Asistent specialista trubní vedení, Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí, Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram*. Souhrnná hodnota takového navýšení činí **15.443.200,- Kč bez DPH**.
3. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že v souladu s Přílohou A – rozsah služeb pro Správce stavby/Asistenta správce stavby a služby stavebního dozoru platí, že denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle Smlouvy **v rozsahu působnosti na celém území České republiky**.

4. V případě, že bude konzultant vykonávat činnosti v rámci výkonu technického dozoru investora (TDI) mimo území ČR, např. v souvislosti s účastí na továrních přejímkách, kontrolách nebo jiných obdobných úkonech v zahraničí (dále jen „zahraniční výjezd“), náleží konzultantovi vedle sjednané odměny (denní sazba uvedená v Příloze č. 1 Dodatku č. 4 x počet dní) rovněž náhrada skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s takovým výkonem činnosti každého člena realizačního týmu v zahraničí v rozsahu:
- a) náklady na dopravu:
 - v případě cesty osobním automobilem budou náklady vypočítány v souladu s aktuálně platnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení/změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro příslušný rok + nezbytné náklady na silniční poplatky (dálniční známky, mýtné, poplatky za tunely) a poplatky za parkovné dle skutečnosti. V případě společné cesty více osob konzultanta jedním osobním vozidlem se poskytne pouze 1 náhrada nákladů na dopravu dohromady za všechny osoby cestující společně v jednom vozidle.
 - v případě využití jiného dopravního prostředku bude nákladem skutečná výše nákladů na jízdné veřejnou osobní dopravou (letenka, jízdenka apod., max. však v úrovni ekonomické/2. třídy), včetně účelně vynaložených nákladů na místní dopravu v místě výkonu činnosti (MHD, taxi, letištní transfer apod.).

Náklady na dopravu budou poskytovány pouze za úsek cesty mimo území ČR (to neplatí v případě nákladů na jízdenky/letenky, které nelze zakoupit pouze na úsek cesty v zahraničí);
 - b) stravné (ve výši dle vyhlášky Ministerstva financí o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného platné pro příslušný rok);
 - c) náklady na ubytování (dle skutečnosti, v úrovni ubytování max. tři a půl hvězdy);
 - d) případné jiné doložené náklady vynaložené v souvislosti s výkonem činnosti člena realizačního týmu konzultanta v zahraničí dle této Smlouvy, avšak pouze za předpokladu, že objednatel konzultantovi písemně odsouhlasí úhradu takového nákladu.
5. Nedílnou součástí faktury na úhradu skutečných nákladů za zahraniční výjezd bude vždy i kopie písemného protokolu o přejímce se zhotoviteli jednotlivých stavebních segmentů, které se konzultant mimo ČR zúčastnil, a dále doklady prokazující vynaložení skutečných nákladů dle předchozího odstavce, a v případě nákladů podle odst. 4. písm. d) také písemný souhlas objednatele s úhradou nákladu. Přepočet nákladů na zahraniční pracovní cesty se provede kurzem dne, kdy byla zahraniční pracovní cesta zahájena a použije se kurz ČNB střed.
6. Fakturu na úhradu skutečných vynaložených nákladů za zahraniční výjezd je konzultant oprávněn vystavit vždy po uskutečnění příslušného zahraničního výjezdu. Lhůta splatnosti faktury činí vždy 30 dní od doručení takové faktury objednateli.
7. Smluvní strany konstatují, že do dne 27. 05. 2026 byly se souhlasem objednatele uskutečněny 3 zahraniční výjezdy do Itálie (Milán). Náklady na tyto zahraniční výjezdy budou konzultantovi proplaceny objednatelem v souladu s pravidly dle tohoto Dodatku č. 4. Konzultant je oprávněn vystavit objednateli odpovídající fakturu po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4. Tato faktura bude doplněna doklady požadovanými dle tohoto Dodatku č. 4.
8. S ohledem na okolnosti průběhu Stavby, které jsou konzultantovi známy ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 4, předpokládá konzultant aktuálně maximálně 25 výjezdů mimo ČR. Smluvní strany se proto dohodly na tom, že maximální výše skutečně vynaložených nákladů konzultanta na zahraniční výjezdy, které mu bude objednatel za podmínek uvedených v tomto Dodatku č. 4 hradit, činí **250.000,- Kč bez DPH**.

9. V souvislosti s rozšířením realizačního týmu o nové pozice, v souvislosti s navýšením rozsahu výkonu některých pozic členů Týmu správce stavby a Technické dozorce správy a v souvislosti s výkonem činností některých členů realizačního týmu v zahraničí se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny plnění dle Smlouvy ve smyslu tohoto Dodatku č. 4 o **26.733.200,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE AKTUALIZOVANÉ CELKOVÉ CENY:

Cena dle Smlouvy.....111.293.200,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1 ve smyslu oprav dle Dodatku č. 2.....4.138.000,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 32.673.000,- Kč bez DPH

Navýšení dle dodatku č. 426.733.200,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-4144.837.400,- Kč bez DPH

Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 4.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 4, na základě vzájemné dohody, řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) do tohoto Dodatku č. 4 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 tvoří následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

ředitel Závodu Praha

Za konzultanta:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2026.09.15
13:23:07 +02'00'

PRAGOPROJEKT, a.s.

*oprávněn k podpisu za společnost
„INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP
pro stavby většího rozsahu – 2022/B“ na základě plné
moci ze dne 20. 07. 2023*

při elektronickém podpisu tohoto dodatku
PRAGOPROJEKT, a.s. zastoupen
na

základě plné moci ze dne 01.07.2024

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby

„D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby" - Dotatek k SoD č. 4
ROZSAH SLUŽEB

	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena dle SSD	D01 ZAV navýšení počtu dní	D01 ZAV navýšení Kč (D01 + D02)	Počet dní SSD + D01 + D02	Celková cena dle SSD + D01 + D02	NAVÝŠENÍ/ SNÍŽENÍ Dodatkem č. 3	CELKEM dní SSD + D01 + D02 + D03	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽE NÍ Dodatkem č. 3	Nová cena SSD + D01 + D02 + D03	NAVÝŠENÍ/SNÍ ŽENÍ Dodatkem č. 4	CELKEM dní SSD + D01 + D02 + D03 + D04	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽ ENÍ Dodatkem č. 4	Nová cena SSD + D01 + D02 + D03 + D04
Služba - funkce															

			111 293 200		4 138 000		115 431 200			2 673 000,00	118 104 200,00			26 733 200,00	144 837 400,00
--	--	--	-------------	--	-----------	--	-------------	--	--	--------------	----------------	--	--	---------------	----------------

			Celková cena SSD		Cena navýšení Kč dle D01 a D02	Celková cena SSD + D01 + D02			Cena navýšení Kč dle Dodatku č. 3	Celková cena SSD + D01 + D02 + D03			Cena navýšení Kč dle Dodatku č. 4	Celková cena SSD + D01 + D02 + D03 + D04
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM		39 484 800,00		1 790 000,00	41 274 800,00			1 185 000,00	42 459 800,00			17 120 000,00	59 579 800,00
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM		66 240 400,00		2 348 000,00	68 588 400,00			1 488 000,00	70 076 400,00			9 363 200,00	79 439 600,00
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem	CELKEM		5 568 000,00		-	5 568 000,00			-	5 568 000,00			0,00	5 568 000,00
Náklady na výkon TDI v zahraničí	CELKEM												250 000,00	250 000,00
Celkem (bez DPH)			111 293 200,00		4 138 000,00	115 431 200,00			2 673 000,00	118 104 200,00			26 733 200,00	144 837 400,00
DPH (21%)			23 371 572,00		868 980,00	24 240 552,00			561 330,00	24 801 882,00			5 613 972,00	30 415 854,00
Celkem vč. DPH			134 664 772,00		5 006 980,00	139 671 752,00			3 234 330,00	142 906 082,00			32 347 172,00	175 253 254,00