

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování analýzy negativních účinků bludných proudů

Název zakázky:

**„Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické
trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk“**

uzavřené dne 15. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3597/2017

a

JEKU, s.r.o.

se sídlem: Limuzská 2110/8, Strašnice, 108 00 Praha 10

IČ: 25031201, DIČ: CZ25031201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 246024

bankovní spojení:

zastoupena: Ing. Bohumilem Kučerou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SU-ZA_01/2017

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 25. 9. 2017 a v souladu s ustanoveními článků III. 6. a III. 7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění do 15. 11. 2017.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení je nutnost analyzovat obrovský soubor dat získaný z jednotlivých provedených měření za účelem jejich komplexního zpracování a vyhodnocení. Dalším důvodem je také další měření na trase Zábřeh – Mohelnice, které není zahrnuto do rozsahu díla, je však potřebné pro zjištění možné vady způsobující únik proudu z koleje.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací a aktualizace Harmonogramu postupu prací mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

*Předmět díla bude dokončen a předán **do 15. 11. 2017.***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží **jedno** a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 9.10.2017

V Praze dne 13.10.2017

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ing. Bohumil Kučera
jednatel
JEKU, s.r.o.