

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo**

Číslo objednatele : CES(ES 00619 / 17

Číslo zhotovitele : 488 / 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**SYNER VHS Vysočina, a.s.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
: Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 251 833 052
DIČ : CZ 25183052
Telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] – vedoucí střediska sever. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti

III. Čas plnění

Mění se dokončení stavby :

Stavba úpravny vody se nachází v těžce přístupném terénu. Příjezd na staveniště vede po strmé, nezpevněné lesní cestě. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je staveniště nepřístupné pro stavební techniku a provádění prací.

3.2 Dokončení stavby do : 30.09.2017

XV. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body :

15.9 Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Teplicích dne

V Jihlavě dne

Objednatel :
Severočeská v

Zhotovitel :

_____, Přítkovska 1089
_____, DIČ CZ49060468

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	SYNER VHS Vysočina, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 06.02. 2017	
Název akce: CL 062 010 Svor - úpravna vody					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Dochází ke zdržení stavebních prací kvůli nepřístupnosti stavby. Stavba úpravní vody se nachází na lesním pozemku se ztíženým přístupem. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je staveniště nepřístupné pro stavební techniku a provádění prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: žádný					
Ocenění změny:					
Celkem + 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Zůstává původní cena bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 122 (sto dvacet dva) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): žádný					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			datum 11.5.2012		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: **Cena zůstává nezměněna. Dochází ke zdržení prací z důvodu nepřístupnosti kvůli zimnímu počasí viz. popis.**

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - * není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - * způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 16.3.2017

Podpis _____ Datum 16.3.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 03-2017

Podpis _____ Datum 22.3.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.