

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2017-0463-1

č. zhotovitele: 4269/2017/210

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31,

719 00 Ostrava- Kunčice

Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

Bc. Lukáš Janko, MBA

Ing. Tomáš Jasek, vedoucí stavební výroby

Michal Kovalík, příprava staveb

Jiří Ruský, stavbyvedoucí

25855581

CZ25855581

MONETA Money Bank, a.s., pobočka Ostrava

179576543/0600

Pro veřejnou zakázku:

Přechody pro chodce na ul. Mírové, Osvooboditelů a Studentské v Bohumíně

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 12.05.2017
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby a úprava po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Lokalita ul. Mírové

Vícepráce spočívají hlavně ve větším množství terénních úprav a v nutné demontáži odpadkových košů a jejich zpětnému osazení. Do víceprací je přidána poměrná část poplatku za užití silničního pozemku Správy silnic Moravskoslezského kraje, který nebyl obsahem zadání.

Méněpráce zahrnují úsporu při opravě asfaltové komunikace díky přesné práci a o menší výměru nového chodníku ze zámkové dlažby zaměřenou dle skutečnosti.

Lokalita ul. Osvoboditelů

Vícepráce obsahují větší množství terénních úprav a zvětšení plochy kontejnerů pro tříděný odpad před ZŠ. Další vícepráce vznikly vyspravením krytu okolo stávající uliční vpusti a v nutné demontáži odpadkových košů s následným zpětným osazením. Do víceprací se musí zařadit jiné typy svítidel u nasvětlení přechodu pro chodce, jelikož si záměnu oproti PD vyžádal správce veřejného osvětlení s ohledem na úsporu energie a také následné údržby. Do víceprací je také přidána zbývající poměrná část poplatku za užití silničního pozemku Správy silnic Moravskoslezského kraje, který nebyl obsahem zadání.

Méněpráce zahrnují skutečnou výměru nového chodníku ze zámkové dlažby dle skutečnosti v místě stavebních prací. Nová uliční vpust' byla sestavena podle skutečné hloubky uložení, proto zde vznikly méněpráce ve skladbě uliční vpusti. Méněpráce také spočívají v menší tonáži přesunu hmot s ohledem na skutečné množství a menší plocha sanace pláně. V méněpracích jsou odečteny svítidla uvedené v projektové dokumentaci.

Lokalita ul. Studentské

Vícepráce obsahují větší množství terénních úprav a je zde také připočtena zámková dlažba (náhrada za žulovou kostku) použitá na ochranný ostrůvek přechodu pro chodce. Další vícepráce vznikly vyspravením krytu podél stávajících obrubníků. Vícepráce také spočívají v jiných typech svítidel u nasvětlení přechodu pro chodce ze stejného důvodu jako u lokality Osvoboditelů.

V méněpracích jde o menší výměru nového chodníku ze zámkové dlažby, jelikož část již byla správcem komunikací zrealizována, a proto nebylo nutné chodník rozebírat. Dále budou odečteny položky spojené s pokládkou žulových kostek. Z ekonomických důvodů se použila na ochranný ostrůvek zámková dlažba, která je levnější než žulová kostka jak v dodávce materiálu, tak v pokládce. V méněpracích jsou odečtena svítidla uvedená v projektové dokumentaci.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě č. 1.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 12.05.2017 na realizaci stavby následovně:

Změnový list č. 1	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Lokalita ul. Mírové	25.553,49	-42.777,90	-17.224,41
Lokalita ul. Osvoboditelů	64.496,72	-76.532,29	-12.035,57
Lokalita ul. Studentské	49.084,01	-72.107,81	-23.023,80

		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Lokalita ul. Mírové	Cena dle SOD	810.137,82	170.128,94	980.266,76
	Cena dle dod. č. 1	-17.224,41	-3.617,13	-20.841,54
	Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	792.913,41	166.511,81	959.425,22
Lokalita ul. Osvoboditelů	Cena dle SOD	762.867,78	160.202,23	923.070,01
	Cena dle dod. č. 1	-12.035,57	-2.527,47	-14.563,04
	Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	750.832,21	157.674,76	908.506,97
Lokalita ul. Studentské	Cena dle SOD	302.462,92	63.517,21	365.980,13
	Cena dle dod. č. 1	-23.023,80	-4.835,00	-27.858,80
	Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	279.439,12	58.682,21	338.121,33

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 12.05.2017 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 22.09.2017

V Ostravě dne 22.09.2017

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....
za zhotovitele :
Bc. Lukáš Janko, MBA v. r., jednatel společnosti