

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 133 Rekonstrukce propustku v km cca 0,290	Číslo SO/PS / 133 číslo změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1
---	--	-----------------

Strany smlouvy o dílo č.432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	23	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### Rekonstrukce celého propustku z důvodu technické neoddělitelnosti - havarijný stav

U stavbě „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ je v rámci PDPS řešena částečná rekonstrukce propustku v rámci SO 133 Rekonstrukce propustku v km cca 0,305 z důvodu jeho nevyhovujícího stavu. Celková délka stávajícího propustku činí 24 m a v zadání je řešena rekonstrukcí pouze část 13 m.

V rámci stavebních prací na rekonstruované části propustku SO 133 Rekonstrukce propustku v km cca 0,305 byl zjištěn havarijný stav v celé délce propustku. Z tohoto důvodu byl proveden posudek technického stavu propustku firmou HG Partner s.r.o. ze dne 1.9.2016 značky H13/002. Ze závěrů posudku plyne, že stav celého stávajícího propustku je havarijný a je nezbytné a technicky neoddělitelné provést jeho rekonstrukci v celé délce s ohledem k možnému zřícení a uzavření profilu vedoucí k možným škodám na infrastruktuře města Úvaly.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřeními. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1.210.405,27	1.210.405,27	1.210.405,27

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	24.5.2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhňálek	datum	24.5.2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	24.5.2017	podpis	
Zástupce investora	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Vladimír Buchar	datum	24.5.2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, a budou dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V tomto Změnovém listu jsou uvedeny práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat za Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	24.5.2017	podpis	
	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	24.5.2017	podpis	
	jméno	Petr Janulík	datum	24.5.2017	podpis	

Číslo paré:

5

# Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Městská úvaly v Prahy, průtah - úsek 3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/01214	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>103</b>  <b>1</b>	Číslo  <b>2</b>
---	--	----------------------------	-----------------------

Stavba směřující v dílo č. 432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
 Zhotovitel: PORR a.s., odstěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Obsah Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Kvalitní list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	5 počet listů	4	TDI
5. Plánek zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Plánek dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	25 počet listů		

Investor změny: Zhotovitel  
 Popis a zdůvodnění Změny:

**Náhrada konstrukční vrstvy vozovky**  
 V zadávací dokumentaci byla navržena vozovková konstrukční vrstva z mechanicky zpevněného kameniva, která se v rámci postupu výstavby SO 103 Rekonstrukce silnice III/01214 měla provádět na podzim 2016. Z důvodu změny na SO 133 Rekonstrukce propustku v km oca 0,290, kde bylo nutné provést rekonstrukci celého propustku z důvodu jeho havarijním stavu, dochází k posunu realizace SO 103 do klimaticky nepříznivých pomínek v období listopad - prosinec. S ohledem na deštivé počasí a dokončení stavebního objektu v rámci stavební sezóny je navržena vrstva z mechanicky zpevněného kameniva technologicky nevhodná. A to především z důvodu závislosti množství pevnosti konstrukční vrstvy na klimatických podmínkách (vytrácení vlhkosti) a je nutné provést její náhradu. Z tohoto důvodu zhotovitel navrhl náhradu konstrukční vrstvy a nechal odborně posoudit expertním posudkem zpracovaným vedoucím katedry silničních staveb FSv – ČVUT Doc. Ing. Ludvíkem Věbrem, CSc. Náhrada spočívá v záměně vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva za vrstvu ze šterkodrti. Expertní posudek dospěl výsledku, že změna jakkoliv neovlivní kvalitu vozovky, zachová zatížení vozovky IV. třídy a je technologicky proveditelná s ohledem k zhoršeným klimatickým podmínkám. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřeními. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-965.694,96</b>	<b>422.231,29</b>	<b>-543.463,67</b>	<b>1.387.926,25</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	12.6.2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyháňal	datum	12.6.2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	12.6.2017	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Vladimír Buchar	datum	12.6.2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou způsobilé dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
	jméno	Petr Janulík	datum		podpis	

Číslo paré: **2**

# Zmenovy list

Číslo SO/PS / <b>303</b> číslo změny SO/PS: <b>1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
---	---------------------

Práce uvedené v SO/PS: 402000001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):  
 Středochrást, územní studie a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
 Dopravní úřad, územní studie - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

1. Stavba	1	počet listů	Paré č.	1	Příjemce
2. Zhotovitel	1	počet listů	2	2	Objednatel
3. Změny a opravování stavby součástí prací	1	počet listů	3	3	Zhotovitel
4. Návrh a provedení Změn požadavek	3	počet listů	4	4	Projektant
5. Provedení změn do skupin	1	počet listů			TDI
6. Provedení listů stavby	1	počet listů			
7. Další změny	28	počet listů			

**Návrh dešťové kanalizace z ulice 5. května**  
 Na konání dne 12.9.2016 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3", který se konal dne 12.9.2016, předložil projektant firmy PONTEX s.r.o. - Jan Hájek tel. 725786510 nově připravované a navazující stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ požadavek spočívající v navázání odvodnění dešťové kanalizace.  
 Navázání provedl spočívá v napojení dešťové kanalizace odvodňující ulici 5 května projektu „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ na již existující dešťovou kanalizaci vedoucí ulicí Dvořákovou a Riegerovou, stavby „II/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“, číslo SO 303 Dopravní úřad.  
 Provedení odvodnění dešťových kanalizací obou projektů bylo vedeno odděleně a vyústěno pod mostem SO 232.  
 V rámci zadání projektních prací bylo nezbytné vybudovat nové vedení nevyhovující dešťové kanalizace odvodňující ulici 5. května. Dešťová kanalizace je vedena pod chodníkem vpravo ulice Riegerovy a je vyústěna pod mostem SO 232 (tzn. zasahuje do stavby „II/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“). Dešťová kanalizace je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést její přeložku.  
 Projektant v rámci přípravy prací zjistil střet plánované přeložky dešťové kanalizace s právě probíhající stavbou. Stavba „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ by měla být realizována v průběhu roku 2017.  
 Provedení přeložky dešťové kanalizace ulice 5. května by způsobilo porušení právě realizovaných konstrukcí komunikace (tj. zrušení uplatnění záruk) stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“ včetně nevyhnutelných nových přeložek vodovodu a plynovodu.  
 Vzhledem ke uvedenému skutečnosti byl vznesen požadavek projektanta stavby „III/10165 Úvaly, ulice 5.května“, ve kterém by byla provedena příprava a napojení dešťové kanalizace ulice 5. května do právě realizované stavby „II/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“. Záměrné prací do stavby „II/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ dochází k zjednodušení technického řešení a snížení nákladů na stavbu. Technické řešení zamezí případným střetům s vodovodem i plynovodem a jejich nutným přeložkám, tak i zásahům do ostatních stavebních komunikací (neztracení prací).  
 Pro provedení prací spočívající v napojení dešťové kanalizace je nezbytné pro realizaci výstavby a samotné dokončení stavby „II/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“.  
 Dešťová kanalizace v ulici 5.května bude vedena ve sklolaminátu DN800 a DN900 a budou zde tři monolitické šachty. Dále bude provedena přeložka plynovodu a vodovodu.  
 Tato změna vzniká z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 13 Smluvní podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

celkem v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-52.008,17</b>	<b>1.632.196,53</b>	<b>1.580.188,35</b>	<b>1.684.204,70</b>

**Odpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Investor (zastupující)	jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	12.6.2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhánálek	datum	12.6.2017	podpis
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	12.6.2017	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Vladimír Buchar	datum	12.6.2017	podpis

Smlouva a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, a ověřeny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou měnovým řádem. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné listy správně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSUS SK, s.r.o.	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	12.6.2017	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum	12.6.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	12.6.2017	podpis
	jméno	Petr Janulík	datum	12.6.2017	podpis

Číslo paré: **2**

# Změnový list

Stavba: Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 SO/PS: 313 číslo změny SO/PS: 1	Číslo SO/PS / 313 číslo změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 4
--	---	--------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
 Zhotovitel: PDPS a.s. odělský závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

1. Úvodní list	1	počet listů	Paré č.	Příjemce
2. Změnový list	1	počet listů	1	Objednatel
3. Zápis z předání ocenění soupisu prací	1	počet listů	2	Zhotovitel
4. Rozsah ocenění Změn položek	3	počet listů	3	Projektant
5. Přehled sdílení změn do skupin	1	počet listů	4	TDI
6. Přehled sálých dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	43	počet listů		

Podpis změny: Zhotovitel  
 Podpis o sdělení Změny:

**Rozšíření přeložky vodovodu**  
 Účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 v roce 2013 projektant AF-Cityplan správce vodovodu Stavokomplet, spol. s.r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci SO 313 - Přeložky vodovodů. Požadavky správce byly zpracovány do projektové dokumentace pro PDPS. Při zpracování realizační dokumentace stavby v roce 2016 obdržel projektant požadavek současného správce vodovodu Technických služeb města Úvaly, ve kterém současný správce požaduje rozšíření trasy přeložky vodovodu od křižovatky ul. S. Květná x Dvořákova až za most SO 231 z důvodu havarijního stavu řadu a s ohledem na hranici životnosti materiálu.  
 Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby z důvodu změny správce vodovodu a jeho nových požadavků na přeložku. Její množství bylo zjištěno měření. Provedení uvedených prací bylo z důvodu opožďovacího stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>1.131.191,05</b>	<b>1.131.191,05</b>	<b>1.131.191,05</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leittermann	datum	20.6.2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhánek	datum	20.6.2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	20.6.2017	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Vladimír Buchar	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, slovně a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají smluvní podmínky a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSUS SK, p.o.	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	20.6.2017	podpis	
	jméno	Petr Janulík	datum	20.6.2017	podpis	

Číslo paré:



# Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 232 - Most č. ev. 01214-3

Číslo SO/PS /

**232**

Číslo ZBV:

**6**

číslo změny  
SO/PS:

**1**

Strany smlouvy o dílo č.432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

**Přílohy Změnového listu:**

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	6	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	30	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Vypuštění částečné úpravy vodovodu z důvodu přeložky celé trasy vodovodu v SO 313 ZBV 4**

Z důvodu přeložky vodovodu v celé trase v SO 313 Přeložky vodovodu, řešené v rámci změny ZBV 4 SO 313 změna 1, na základě požadavku současného správce vodovodu dochází k vypuštění lokálních oprav vodovodu na tomto stavebním objektu - Most č. ev. 01214-3.

Tato změna

vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby z důvodu změny správce vodovodu a jeho nových požadavků na přeložku vodovodu. V důsledku toho byly dotčené položky v SO 232 zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-15.274,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.274,11</b>	<b>15.274,11</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	21.6.2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhňálek	datum	22.6.2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	21.6.2017	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Vladimír Buchar	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Město Úvaly	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Petr Janulík	datum		podpis	

Číslo paré:

**2**