



TSKRP006UZMA

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Přístupová trasa TSK – stanice metra Černý Most – ŘSD“

č. smlouvy Objednatel: 3/17/7100/17

č. smlouvy Zhotovitele: 17Sml00003

I.**Smluvní strany****Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva (na základě pověření ve smyslu Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek, schválené představenstvem společnosti)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Lubomír Šembera, pověřený řízením úseku telematiky

Zhotovitel: JANUS Elektro, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 24165371

DIČ: CZ 24165271

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č.ú.: 2106987383/2700

zastoupena: Jiřím Ryšánkem, jednatelem**II.****Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/7100/17 ze dne 3.7.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termíny plnění) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v nutnosti provedení Díla projednat s vlastníkem prostor, ve kterých se mají části díla realizovat. Vlastníkem těchto prostor je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „DP“). Vzhledem k aktuálním okolnostem, kdy Objednatel nemá dořešen jiný smluvní vztah s DP ohledně umístění optických tras v metru, je ze strany DP projednávání dalších staveb pozastaveno. Z tohoto důvodu není možné realizovat dílo dle této smlouvy v dohodnutém termínu.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termíny plnění)

1. V Čl. V. Smlouvy se „Termín ukončení realizace“ a „Termín předání DSP“ ruší a nahrazují se tímto zněním:

Termín ukončení realizace a předání DSP: 3 měsíce od uzavření smluvního vztahu Objednatele a DP

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12, který zní:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 17 -10- 2017

V Praze dne 13/10/2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva
Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s.

.....
[Redacted signature]

Jiří Ryšánek
jednatel společnosti
Janus Elektro, spol. s r.o.

[Redacted]

[Redacted]