

Číslo smlouvy objednatele: 568/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 240/2017

Číslo dodatku č.2 objednatele: 974/2017

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele VD11316

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***II/420 Strachotín – Dolní Věstonice, stavba II/420, III/42117 Dolní
Věstonice průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO 27696880
oddíl C, vložka 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15.09.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.3.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění posunu termínu:

Z důvodu zařazení akce do IROP se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětu smlouvy a na vypracování dvou samostatných projektových dokumentací s níže specifikovanými názvy:

A) II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

B) III/42117 Dolní Věstonice průtah

Každá projektová dokumentace bude obsahovat a splňovat všechny náležitosti specifikované ve smlouvě o projektové přípravě. Součástí díla není zpracování projektové dokumentace mostu 420-012.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně článku VI. odst.1 Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

A. Projektová dokumentace **II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012**

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP,

do 9 měsíců po uzavření této smlouvy

	a předání diagnostiky objednatelem zhotoviteli
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

B. Projektová dokumentace III/42117 Dolní Věstonice průtah

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP,	do 3 měsíců po předání konečné DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ části A)
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně článku VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Cena bude hrazena na základě čtyř níže specifikovaných faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Specifikace faktur:

- 1.faktura bude vystavena pro část díla - průzkumy a studie, DÚR/DSP II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 ve výši 60% z celkové ceny DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 ve výši 60% z celkové ceny SP pro DÚR/DSP a IČ II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 ve výši 60% z celkové ceny IČ
- 2.faktura bude vystavena pro část díla - DÚR/DSP III/42117 Dolní Věstonice průtah ve výši 40% z celkové ceny DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP III/42117 Dolní Věstonice průtah ve výši 40% z celkové ceny SP pro DÚR/DSP a IČ III/42117 Dolní Věstonice průtah ve výši 40% z celkové ceny IČ
- 3.faktura bude vystavena pro část díla - PDPS II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 ve výši 60% z celkové ceny PDPS, SP pro PDPS II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012 ve výši 60% z celkové ceny SP pro PDPS
- 4.faktura bude vystavena pro část díla - PDPS III/42117 Dolní Věstonice průtah ve výši 40% z celkové ceny PDPS, SP pro PDPS III/42117 Dolní Věstonice průtah ve výši 40% z celkové ceny SP pro PDPS

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti
Viadesigne s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje