

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **SaM silnice a mosty a.s.**  
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
Zastoupený Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva  
IČO: 250 18 094  
DIČ: CZ25018094  
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **13 198 745,29 Kč vč. DPH** (slovy třináctmilionůstodevadesátosmtisícšedsmsetčtyřicetpět Korun českých dvacetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34135

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	10 908 053,96 korun českých
DPH (21%)	2 290 691,33 korun českých
Cena celkem	13 198 745,29 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/28522, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/28522, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34135
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	27.6.2017

Číslo změny :

3

Název stavby :

III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

Název objektu :

III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

IM -projekt s.r.o., Družby 339, 530 09 Pardubice, IČ 27689328

Zhotovitel :

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1149, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094

Popis a zdůvodnění změny :

- Doplnění k změnóvému listu č.2 o méněpráce - odpočet za výplň spar asfaltovou záhlvkou v délce 72m na úseku prodloužení silnice (ZLč.1). Asfaltobetonový kryt byl položen na celou šířku silnice, tím nebyla potřeba asfaltová záhlvka.
- Odpočet za geometrický plán, který není pro tuto stavbu zapotřebí, nejsou zde žádné cizí pozemky.

Tuto stavební práce zadavatel jednal se náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet stavby
2.	rekapitulace ceny

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1,2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
12 034 373,13 Kč	13 228 356,41 Kč	29 611,12 Kč	0,00 Kč	13 198 745,29 Kč	1 164 372,16 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		749 046,85 Kč	1 913 419,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SaM silnice a mosty a.s.	Ing. Ivana Karlová	25.9.2017	
Projektant :	IM-projekt s.r.o.	Ing. Martin Vašák	25.9.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	25.9.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	25.9.2017	
Supervize :				

**Název stavby:**  
**III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
E.2	Dopravně inženýrské opatření	22 800,00				2 400,00			20 400,00
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	251 750,00	8 950,00			66 500,00		19 000,00	175 200,00
SO 101	Silnice III/28522	8 526 686,95	856 703,88		715 684,14	194 338,42		5 472,00	9 899 264,55
SO 102	Propustek km 1,83288	459 011,41							459 011,41
SO 103	Propustek km 2,08669	354 178,00							354 178,00
SO 201	Opěrná zeď	331 336,56				331 336,56			0,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>9 945 762,92</b>	<b>865 653,88</b>	<b>0,00</b>	<b>715 684,14</b>	<b>594 574,98</b>		<b>24 472,00</b>	<b>10 908 053,96</b>
DPH 21%		<b>2 088 610,21</b>	<b>181 787,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150 293,67</b>	<b>124 860,75</b>		<b>5 139,12</b>	<b>2 290 691,33</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>12 034 373,133</b>	<b>1 047 441,195</b>	<b>0,000</b>	<b>865 977,809</b>	<b>719 435,726</b>	<b>0,000</b>	<b>29 611,120</b>	<b>13 198 745,29</b>

## Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 34135 - III/28522 JESTŘEBÍ - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (SaM)

Varianta: -

Odbytová cena [Kč]: 10 908 053,96

OC+DPH [Kč]: 13 198 745,29

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
E 2	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	20 400,00	4 284,00	24 684,00
SO 001	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	166 250,00	34 912,50	201 162,50
SO 001 1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY K SO 101 1	8 950,00	1 879,50	10 829,50
SO 101	SILNICE III/28522	8 358 467,01	1 755 278,07	10 113 745,08
SO 101 1	PRODLOUŽENÍ OPRAVY SILNICE III/28522	825 113,40	173 273,81	998 387,21
SO 102	PROPUSTEK KM 1.83288	459 011,41	96 392,40	555 403,81
SO 103	PROPUSTEK KM 2.08669	354 178,00	74 377,38	428 555,38
SO 201	OPĚRNA ZEDA	0,00	0,00	0,00
SO101 2	Změna svcdidel	241 702,79	50 757,59	292 460,38
SO101 3	Zatrubnění příkopu	429 066,64	90 103,99	519 170,63
SO101 4	Zadřívání a úprava vstupu stávajícího propustu	44 914,71	9 432,09	54 346,80

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

**Tabulka k odst. 4, bodu b)**

Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 24 472,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 921 290,92 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	24 472,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	0,25 % < 15,00 %	

**Tabulka k odst. 5, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 6, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 7, bodu b)**

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 24 472,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-24 472,00 Kč bez DPH

**Předchozí dodatek č. 1**

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 229 535,40 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------------



dotatku	1 039 939,40 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 26 118,48 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 421 774,56 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 715 684,14 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 172 800,42 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		





		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 7		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 839 535,40 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 24 472,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 421 774,56 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	10 339 051,76 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 285 781,96 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>12,93 % &lt; 15,00 %</b>	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	569 002,20 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>5,72 % &lt; 30,00 %</b>	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	9 945 762,92 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 581 338,02 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 619 046,98 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>10 908 053,96 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

