



Projekt:	42774 a 43080 - Oprava TWY L a TWY K	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	1

Komu: PORR, a.s.

Od: CAH, a.s.

Stavební Objekt:
SO 130 - TWY K
SO 110 - TWY L oprava pojezdové dráhy
SO 111 - TWY L rozšíření pojezdové dráhy
SO 112 - TWY L oprava bezprašných pásů

Předmět změny: Operativní změny v konstrukci vozovky

Žádost o změnu vznesl:
PORR, a.s.
CAH, a.s.

Odkazy na výkresy : zaevidováno v dokumentaci skutečného provedení (archiv / CAH/KPC)

Důvod změny:
1. Operativní reakce na skutečnosti, zjištěné v průběhu výstavby (nutnost sanací neúnosného podloží)
2. Požadavek provozních složek LP na zajištění řízeného přejezdu staveništních vozidel

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:

0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Předmětem změny jsou dodatečně požadované práce v návaznosti na zjištěné skutečnosti (neúnosné podloží, sanace šachet) a snížení rozsahu studené recyklace na základě větší plochy zastiženého CB podkladu pod opravovanou vozovkou.

Dále LP/SPR požadovalo realizovat stavbu TWY K s tzv. řízeným přejezdem MMP za spojení s TWR LP.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz přílohy: **Soupis fakturace dle SoD
TWY L a TWY K - vícepráce**

Celkem bez DPH

-779 706,39 CZK

Zhotovitel:

PORR, a.s.

Datum a podpis: 31.8.2017

Objednatel:

CAH, a.s.

Datum a podpis: 31.8.2017

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací