

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na

Zhotovení projektu stavby včetně povinných příloh záměru projektu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice“

uzavřené dne 14.3.2017 (dále též „Smlouva o dílo“) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1373/2017/Šim

a

Společnost „**Pražský Semmering - TOPCON+PRODIN**“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 20.2.2017,

se sídlem na adrese: TOP CON SERVIS s.r.o., Praha 8, Ke Stírce 1824/56, PSČ: 182 00

Vedoucí společník – TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Praha 2, Varšavská 30, PSČ: 120 00

Zastoupený Ing. Liborem Markem, jednatelem

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

IČO: 452 749 83, DIČ: 452 749 83

bank. spojení: XXXXXXXXXX

a

Společník - PRODIN a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupený Vedoucím společníkem na základě plné moci ze dne 20.2.2017, která je součástí Smlouvy o sdružení ve společnosti

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 16-17

PREAMBULE

V průběhu přípravy stavby došlo ke skutečnostem, které vznikly v důsledku koordinace staveb rekonstrukcí mostů v km 3,715 a km 4,355, kdy je třeba směrové a výškové řešení koleje navrhnout jako celek v úseku od km 3,12 (přímá) až po výhybku na Žvahově (cca km 4,800). Projednání tohoto požadavku OŘ Praha a návrhy úpravy koleje mají dopad na posun termínu odevzdání jednotlivých dílčích termínů plnění. Most je památkově chráněn a vzhledem k tomu, že zde dochází k výrazné úpravě MPP s dopadem do kamenných částí říms a výklenků, je nezbytné tohle vše v předstihu projednat na NPÚ. Z výše uvedených důvodů je nutné upravit přílohu č. 4 – Harmonogram plnění.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 4. odst. 4.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, a to:

Článek 4., ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bod 4.13, příloha č. 5 – Harmonogram plnění

V souvislosti se shora specifikovanými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 1 zrušuje dosavadní příloha č. 5 – Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1373/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-17 nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je příloha:

Příloha č.1 - (aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne - 7 -06- 2017

V Praze dne 6.6.2017

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel, Stavební správa západ
SŽDC, s.o.

Ing. Libor Marek
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ing. Libor Marek
na základě plné moci ze dne 20.2.2017, která je
součástí Smlouvy o sdružení ve společnosti
PRODIN a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

První fáze (projekt stavby vč. povinných příloh záměru projektu)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa (Dodatkem č.1 posunutá o 1 měsíc)	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Projekt stavby včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa (Dodatkem č.1 posunutá o 1 měsíc)	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 50 % ceny První fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zapracovanými připomínkami vč. žádosti o st. povolení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa (Dodatkem č.1 posunutá o 1 měsíc)	Do 10 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny První fáze)</i>	Součinnost a doplnění dokladů a doplnění dokladů požadovaných DÚ	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
Termín zahájení Druhé fáze	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy		
4. Dílčí etapa	do ukončení realizace stavby <i>(předpoklad 1/2018 – 8/2018)</i> <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Druhé fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30. 8. 2018 v závislosti na zahájení stavby	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)