

II.

Vzhledem k silným deštům v letních měsících došlo k dočasnému znehodnocení materiálu na hutnění překopů hráze. Pokusy o hutnění byly prováděny několik týdnů po sobě s negativním výsledkem, jelikož z hutnicího materiálu vytékala voda. Z výše uvedeného důvodu nebylo možné provádět navazující práce, a proto dochází k prodloužení termínu dokončení díla **nejpozději do 15. 11. 2017.**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **02 -10- 2017**

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 03 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Ve Znojmě dne

29 -09- 2017

Michal Bezega
BEGASTAV s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – finanční a časový harmonogram

