



KUJCP01B38ZG

č. smlouvy objednatele: SON/OREG/035/17 – dod.č. 2
č. smlouvy zhotovitele: 17010-71, 41

Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
(objednatel)

a

Ing. František Stráský – Atelier SIS

se sídlem: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice
korespondenční adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice
IČO: 606 42 581
(zhotovitel)

uzavírají tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru
ze dne 24. 3. 2017

I.

Z důvodu zajištění souladu projektové dokumentace s příslušnou ČSN spočívající v nutnosti provedení stoupacího jízdního pruhu a následné změny územního rozhodnutí pro stavbu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ se mění smlouva na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, uzavřená mezi smluvními stranami dne 24. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2017, takto:

1. V článku III. (Předmět plnění) bod 2. zní:

Dílo má následující části a rozsah:

2.1. zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS včetně stoupacího jízdního pruhu

2. V článku V. (Doba plnění) bod 1. zní:

Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 10 týdnů od předání pravomocné změny územního rozhodnutí pro stavbu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ objednatel.

3. V článku VIII. (Cena za dílo pro část B) bod 1. zní:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

Sjednaná cena díla – DSP/PDPS + koor. BOZP	816 000,- Kč
rozšíření DSP/PDPS (stoupací jízdní pruh):	236 000,- Kč
<hr/>	
Celkem cena díla	1 052 000,- Kč
DPH 21%	220 920,- Kč
Cena díla vč. DPH	1 272 920,- Kč

4. V článku IX. (Platební podmínky) body 2. a 3. zní:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za rozpracovanou část díla (tj. bez stoupacího jízdního pruhu) v rozsahu 1 předaného paré dokumentace částku ve výši 571 200,- Kč bez DPH (691 152,- Kč včetně DPH), a to na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí rozpracované části díla.

3. Zbývající část ceny za dílo uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí zbývající části díla (tj. DSP/PDPS+koor.BOZP včetně stoupacího jízdního pruhu). Faktura bude vystavena ve výši rozdílu celkové smluvní ceny a ceny za část díla (viz bod 2.), objednatel však bude uhrazena do výše 95 % celkové smluvní ceny. Zbývajících 5 % (pozastávka) bude uvolněno po odstranění případných vad. Na faktuře bude vyčíslena pozastávka.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 24. 3. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2017

V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2017

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmarka Jihočeského kraje



Ing. František Stráský

majitel firmy

ATELIER SIS
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB

370 01 České Budějovice, U Malše 20
Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 581