

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224002567

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
HAR 2016/0023

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224002567**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  
IČO: 282 44 532,  
DIČ: CZ699003361,  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

zastoupená na základě plné moci ze dne 30.12.2016 společností

### **Český Aeroholding, a.s.**

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005  
IČO: 248 21 993  
DIČ: CZ699003361,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **HARTEX CZ s.r.o.**

se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091  
IČO: 250 48 902  
DIČ: CZ25048902  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Litoměřice  
číslo účtu (CZK): 182 791 906/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 15.6.2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem (etapa III – VI) – T1 letiště Praha/Ruzyně“, ev. č. Objednatele: 0224002567, ev. č. Dodavatele: HAR 2016/0023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.4.2017 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyny k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyn k provedení změny č. 2 a Pokyn k provedení změny č. 3 (viz příloha č. 1/D2 a příloha č. 2/D2 tohoto Dodatku), a
- (C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

**1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 2 a Pokynu k provedení změny č. 3, které tvoří přílohu č. 1/D2 a přílohu č. 2/D2 tohoto Dodatku, se čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým čl. 1.3.1 následujícího znění:

*1.3.1 zhotovení stavby „Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem (etapa III – VI) – T1 letiště Praha Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě a v projektové dokumentaci vypracované společností A.W.A.L. s.r.o. z 03/2014 a Dodatku č.1 projektové dokumentace z 1/2015 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před podpisem této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:*

ve vztahu k etapě V. a VI:

- *Oznámení možné změny č. 1 ze dne 1.2.2017,*
- *Pokynu k provedení změny č. 1,*
- *Soupisu prací a dodávek, stavba: sanace stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letiště Praha, objekt: etapa I., II., III., část IV. (v dl. 13,5m),*
- *Dokumentu měnicím PD – dopis ve věci „Změna skladby na zásobovacím tunelu u Terminálu 1“ ze dne 14.11.2016, jenž tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy,*

ve vztahu k etapě III a IV:

- *Pokynu k provedení změny č. 2 ze dne 26.5.2017,*
- *Pokynu k provedení změny č. 3, včetně jeho přílohy ze dne 20.6.2017 - Soupis prací (a dodávek), stavba: sanace stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letiště Praha, objekt: etapa I., II., III., IV., část: Etapa IV a Etapa III,*
- *Dokumentech měnicích PD, které tvoří Přílohu 7 této Smlouvy*

*(dále jen „Projektová dokumentace“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“*

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že výše uvedené Oznámení možné změny č. 1, Pokyn k provedení změny č. 1 a Soupis prací a dodávek, stavba: sanace stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letiště Praha, objekt: etapa I., II., III., část IV. (v dl. 13,5m) jsou dokumenty, které tvoří přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem (etapa III – VI) – T1 letiště Praha/Ruzyně“, ev. č. Objednatele: 0224002567, ev. č. Dodavatele: HAR 2016/0023, uzavřené Stranami dne 15.6.2016 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), a Pokyn k provedení změny č. 2 a Pokyn k provedení změny č. 3, včetně jeho přílohy, jsou dokumenty tvořící přílohu č. 1/D2 a přílohu č. 2/D2 tohoto Dodatku.

**1.2** Článek 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 2.1 následujícího znění:

*„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla 1.9.2016 a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději do 24.7.2017 s tím, že realizace 3. etapy proběhne v období 19.4.2017 – 24.7.2017, realizace 4. etapy proběhne v období 1.3.2017 – 18.4.2017, realizace 5. etapy proběhne v období 3.10.2016 – 9.11.2016 a realizace 6. etapy proběhne v období 1.9.2016 – 2.10.2016.“*

**1.3** Článek 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 4.1 následujícího znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 15.934.620,78 Kč (slovy: patnáct milionů devět set třicet čtyři tisíc šest set dvacet korun českých a sedmdesát osm haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“*

**1.4** Článek 12.20 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 12.20 následujícího znění:

*„12.20 Strany prohlašují, že ceny uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy (s výjimkou celkové Ceny Díla) tvoří obchodní tajemství a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti uvedené v tomto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.*

**1.5** Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla doplňuje o změnový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2/D2 tohoto Dodatku.

**1.6** Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3 – Harmonogram prací, jejíž znění je uvedeno v Příloze č. 3/D2 tohoto Dodatku.

**1.7** Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá (i) Příloha č. 6 Smlouvy – Dokument měnicí PD - dopis ve věci „Změna skladby na zásobovacím tunelu u Terminálu 1“ ze dne 14.11.2016, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 4/D2 tohoto Dodatku, a (ii) Příloha č. 7 Smlouvy – Dokumenty měnicí PD, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 5/D2 tohoto Dodatku.

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

**2.1** Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že ceny uvedené v přílohách Dodatku č. 1 a v přílohách tohoto Dodatku (a to s výjimkou celkové Ceny Díla, resp. rozdílů cen díla dle smlouvy a jejích dodatků) tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

**2.2** Smlouva, Dodatek č. 1 a tento Dodatek budou zveřejněny v registru smluv.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- Příloha č. 1/D2 – Pokyn k provedení změny č. 2 + Pokyn k provedení změny č. 3 (příloha Pokynu k provedení změny č. 3 (Soupis prací (a dodávek)) tvoří Přílohu č. 2/D2 tohoto Dodatku)
- Příloha č. 2/D2 – Změnový rozpočet
- Příloha č. 3/D2 – Harmonogram prací
- Příloha č. 4/D2 – Dokument měnicí PD - dopis ve věci „Změna skladby na zásobovacím tunelu u Terminálu 1“ ze dne 14.11.2016
- Příloha č. 5/D2 – Dokumenty měnicí PD

Datum:  
Za Objednatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA  
Funkce: předseda představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Petr Cihlář  
jednatel  
HARTEX CZ s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.  
Funkce: člen představenstva  
Český Aeroholding, a.s.