



<b>Projekt:</b>	Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny	2

Komu : HARTEX CZ s.r.o.

Od : Letiště Praha, a.s.

**Stavební objekt:** Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem (etapa III) - T1 letiště Praha / Ruzyně

**Předmět změny:** Změna termínů realizace Díla (etapa III)

**Žádost vznesl:** Letiště Praha a.s.

**Odkazy na výkresy:**

**Důvod změny:** Po odbourání stávajících vrstev v místě etapy III byl zjištěn odlišný tvar konstrukce zásobovacího tunelu oproti projektové dokumentaci. Důsledkem je nutná změna projektové dokumentace a technického řešení (výměry, materiál, technologie provádění).

Termín dokončení Díla - do 24.7.2017

Díličí termíny realizace Díla (etapy III) :

- dlažby u vestibulu D - dokončení do 29.5.2017
  - dlažby u vestibulu B2 a B - dokončení do 30.6.2017
  - izolace zásobovacího tunelu v zálivu taxi a připravenost pro asfalt plochy - do 17.7.2017
  - dlažby u vestibulu C (v délce zálivu pro taxi) - dokončení do 24.7.2017
- viz. grafická příloha změnového listu

**Časové ohodnocení:** viz. předchozí odstavec

**Dopad do celkových termínů:** ANO

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Změna skladby souvrství a technologického provedení.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

viz. soupis prací samostatného Změnového listu č.3

**CENA:**

viz. soupis prací samostatného Změnového listu č.3

Celkem

bez DPH

Zhotovitel:

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

26.5.2017

Datum a po

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

