

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno vedoucím odboru rozvoje města : Ing. arch. Markem Kuchtou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, Jaroslav Strnad

Bankovní spojení : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu : ██████████ ██████████ ██████████
Telefon : ██████████ ██████████ ██████████

(dále též jako „Příkazník“)

a

Ing. Karel Trlica, ČKAIT 1301286

Sídlo: Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

DIČ: CZ630311154

Zástupce : Ing. Karel Trlica - OSVČ

Za objednatele oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických:

Ing. Karel Trlica telefon: ██████████ ██████████ ██████████ e-mail.: trlica.karel@seznam.cz

Bankovní spojení : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Zapsaný v živnostenském rejstříku OŽÚVS/1607/2013/8

(dále též jako „Příkazce“)

Společně také „smluvní strany“.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 04.04.2017 příkazní smlouvu vedenou pod č. smlouvy objednatele SML/0135/2017/ORM (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem byl na straně jedné závazek Příkazníka provést pro Příkazce činnost odborného stavebně technického dozoru investora na kontrolu veškerých stavebních prací akce : „**Hranice – Lokalita Pod Křivým – Komunikace mezi ul. Pod Křivým – Havlíčkova – 1.etapa**“, podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jaroslavem Svítkem, společností PROJEKTIL spol. s r.o., se sídlem Bělotínská 288, 753 01 Hranice, a na straně druhé závazek Příkazce zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu. Příkazní smlouva byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 06.06.2017.
- 1.2. Dodatkem č. 1 ze dne 06.06.2017 původně sjednaný termín ukončení činnosti stavebně technického dozoru (do 10.06.2017) byl prodloužen nově do 30.06.2017.

Článek II. Vymezení sporných práv

- 2.1. Předmětnou stavbu „**Hranice – Lokalita Pod Křivým – Komunikace mezi ul. Pod Křivým – Havlíčkova – 1.etapa**“, nebylo možné dokončit podle původně plánovaných řešení stavby vzhledem ke zjištěným okolnostem na místě realizace stavby ve stanoveném prodlouženém termínu. Tato skutečnost však nebyla Příkazníkem včas sdělena Příkazci. Dle článku II. odst. 3 Příkazní smlouvy se „*příkazník zavazuje, že bude neprodleně informovat Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu své činnosti*“.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že některé dílčí činnosti Příkazníka byly shledány a vymezeny jako sporné. Jedná se konkrétně o závazek Příkazníka ohledně neprodleného informování Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistil při výkonu odborného stavebně technického dozoru na akci „Hranice – Lokalita Pod Křivým – Komunikace mezi ul. Pod Křivým – Havlíčkova – 1.etapa“. Následkem byla skutečnost, že předmětnou stavbu nebylo možné zrealizovat v původně sjednaném a následně prodlouženém termínu pro dokončení stavby, proto musela být řešena tato záležitost samostatnou Dohodou o narovnání uzavřenou mezi investorem stavby a zhotovitelem, kde byl mimo jiného řešen i **nový termín na dokončení stavby, který byl stanoven do 15.08.2017**.
- 2.3. Touto dohodou sporná práva uvedená v odstavci 2.2. smluvní strany narovnávají následujícím způsobem.

Článek III. Narovnání

- 3.1. Smluvní strany se tímto dohodly na narovnání sporných záležitostí takto:
 - a. ***Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti spočívající ve výkonu odborného technického dozoru na předmětné stavbě v novém prodlouženém termínu - od účinnosti této Dohody o narovnání nejpozději do 15.08.2017.***

b. Za provedení sjednaných činností v prodlouženém termínu náleží Příkazníkovi odměna ve výši:

Cena za výkon plnění	4.660,- Kč/za týden výkonu TDI
DPH 21 %	979,- Kč
Cena celkem s DPH	5.639,- Kč/za týden výkonu TDI.

c. Příkazník se v této Dohodě zavazuje, že z celkové vypočtené ceny za dozorovou činnost TDI bude Příkazci poskytnuta sleva ve výši 11.278,- Kč včetně DPH. Tato sleva bude odečtena z celkové fakturované částky za výkon TDI v prodlouženém období.

3.2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ve znění uzavřeného Dodatku č. 1 zůstávají touto Dohodou o narovnání nedotčena.

Článek IV. Prohlášení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že se touto dohodou narovnávají sporné záležitosti specifikované v článku II. bodu 2.2. ve spojení s článkem III. této dohody.
- 4.2. Tato dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění uzavřeného dodatku, a také na případné spory vzniklé nedodržením nových termínů provedení díla sjednaných touto dohodou.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5.2. Tato dohoda se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
- 5.4. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích dne 12.07.2017

**Za Příkazce:
Město Hranice**

Za Příkazníka:

.....
Ing. arch. Marek Kuchta
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Karel Trlica - OSVČ

