

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017
uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
č. smlouvy objednatel KÚ-02042/2017-700-02020

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno
Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem
IČ 00213730
DIČ CZ00213730
Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu xxxxxxxx/xxxx

a

Zhotovitel: ATRIUM THERM Servis s.r.o.
Se sídlem Sokolovská 417, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
Jednající Jiřím Svobodou, jednatelem
IČ 02587572
DIČ CZ02587572
Bankovní spojení Fio banka, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxx/xxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81814,

se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy.

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění rozsah rekonstrukce kotelny a souvisejících prací v budově č. p. 401 na pozemku p. č. 132/2 v k. ú. Vyškov a s tím související projektová dokumentace zpracovaná společností Projektis, s.r.o., v květnu 2017 podle následující tabulky a přílohy č. 1 tohoto dodatku:

Číslo přílohy	Stručný popis změny	Hlavní důvody změny	Vyplývající změna ceny v Kč bez DPH
1	Doplnění hlavních vypínačů rozvaděčů RK1 a RK2	Změna v souladu s Vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, konkrétně § 194 odst. 5 a 7 a dále § 199 písm. a).	3 518,00
Celkem			3 518,00

2. Článek III. Cena díla, platební podmínky odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH	1 358 771,00 Kč
DPH 21%	285 341,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 644 112,91 Kč

(slovy: jeden milión šest set čtyřicet čtyři tisíc sto dvanáct korun českých a devadesát jedna haléřů včetně DPH)

3. Článek IV. Čas plnění odst. 1 smlouvy se v souvislosti s výše uvedeným rozšířením předmětu smlouvy mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 04. 08. 2017 a ukončit realizaci díla nejpozději do 23. 10. 2017.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 29. 09. 2017

V Uherském Hradišti dne 29. 09. 2017

.....
za objednatele
Ing. Josef Kamera, ředitel

.....
za zhotovitele
Jiří Svoboda, jednatel