

KANCELÁŘ:
PORÁŽKOVÁ 1424/20
702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA

ATELIÉR:
SOLNÁ 35/13
746 01 OPAVA

MAIL: [REDACTED]
WEB: WWW.ATELIER38.CZ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A3817_019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro změnu využití stavby „**Pavilon G, Černá Louka, Ostrava**“ včetně zajištění stavebního povolení. Pro označení smlouvy evidenční číslo A3817019 se dále se používá pojem „Smlouva“.

Na základě Smlouvy měl zhotovitel objednateli předat projektovou dokumentaci do 30.08.2017.

Dne 01.08.2017 zhotovitel objednateli oznámil přerušování projekčních prací, a to s ohledem na nejasnosti v požární-bezpečnostním řešení objektu ve spojitosti se změnou využití objektu. Zhotovitel vycházel ze Studie provozního řešení a dispozičních úprav pavilonu G, zpracované ing. arch. Jiřím Stejskalíkem.

Dne 21.08.2017 proběhla konzultační schůzka se zástupcem dotčeného orgánu na úseku požární bezpečnosti - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“). Zástupce HZS MSK na jednání potvrdil, že záměr objednatele musí být přehodnocen v závislosti na počet návštěvníků.

Tato změna vyvolala změny projektové dokumentace, které musí být znovu konzultovány s budoucím uživatelem a vyvolala prodloužení prací na projekčních činnostech v délce cca 60 dnů.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že termín pro předání projektové dokumentace se stanovuje do 31.10.2017.

Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy - stanovení nového termínu vypracování projektové dokumentace:


- Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně plánu BOZP a rozpočtu / výkazu výměr nejpozději do 31.10.2017.
- Zajištění stavebního povolení v termínu dle správních lhůt veřejnoprávních orgánů.

Článek 3 Dodatku.


Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 22.08.2017

V Ostravě dne 22.08.2017



Za zhotovitele:
Vladimír Milata – jednatel společnosti



Za objednatel:
Jiří Nekvasil – ředitel organizace

