

Změnový list č. 001

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017"

Název veřejné zakázky:	Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Zadavatel:	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dodavatel:	ARTEO CZ s.r.o. Tržní 818, Blovice
Příkazní smlouva:	Uzavřená dle ust. Par. 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.1.2017

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:

VÍCEPRÁCE	Částka Kč.	Navýšení
Náklady na realizaci pavilonu/expozice ČR - Doprava exponátů od poskytovatelů exponátů do pavilonu ČR a zpět	1 025 000,00	700 000,00

Odůvodnění změny provedení:

Částka 700.000,- byla použita na zvýšené náklady v položce doprava, která vzhledem k úplné absenci cenových informací v ZD byla pouze hrubě a nedostatečně odhadnuta. Podrobné zdůvodnění navýšení je uvedeno v příloze ZL 001. - vícenáklady.

Vyjádření komisaře účasti ČR:

Potvrzují, že podklady zadávací dokumentace nebyly úplné z důvodu nedodání pořadatelem výstavy. S neúměrně vysokými cenami dopravních a manipulačních služeb monopolního dodavatele v místě jsem byl seznámen a osobně jsem intervenoval za jejich korekci. Stejný problém řešili i ostatní pavilony jiných zemí.

Datum: Podpis:

Za generálního dodavatele - Ing. Bohumil Bochnák

16.10.2017

Za kancelář komisaře - Ing. Jan Krs

Zástupce zadavatele - Ing. Lenka Sokolová MBA

Změnový list č. 002

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017"

Název veřejné zakázky:	Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Zadavatel:	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dodavatel:	ARTEO CZ s.r.o. Tržní 818, Blovice
Příkazní smlouva:	Uzavřená dle ust. Par. 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.1.2017

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:

VÍCEPRÁCE	Částka Kč.	Navýšení
Náklady na realizaci pavilonu/expozice ČR - Montáž/demontáž, instalace/odinstalace interiérových prvků, vybavení, zařízení restaurace, rozvodů, osvětlení (provozní, přímé, nepřímé, scénické, exponátů), klimatizace apod.	6 150 000,00	1 771 575,00

Odůvodnění změny provedení:

Částka 1.771.575,- byla použita především na realizaci a likvidaci ocelové konstrukce vestavby patra expoziční části. K výraznému navýšení ceny došlo především z důvodu nedostatečných podkladů v zadávací dokumentaci a to hlavně u informací o povolených zátěžích na podlahy a nosné konstrukce pavilonu. Z toho důvodu muselo dojít k zásadní změně konstrukce, její nosnosti, počtu sloupů, jejich kotvení, bourání podlah pavilonů až na překlady budovy a následné přivedené budovy do původního stavu. S těmito neočekávanými náklady nebylo v původním návrhu vůbec počítáno. Podrobné zdůvodnění navýšení je uvedeno v příloze ZL 002. - vícenáklady.

Vyjádření komisaře účasti ČR:

Vzhledem k nedostatečným podkladům v ZD zapříčiněnou pořadatelem výstavy byly skutečně výrazně navýšeny náklady na realizaci pavilonu. O této situaci a důvodech jsem byl průběžně informován. Jedalo se zejména o zásadní změnu ocelové vestavby (tvaru, konstrukce, dimenze) a jejího kotvení do budovy (bourání podlah, přerušování podlahového topení, statického zajištění a pod.)

Datum: Podpis:

Za generálního dodavatele - Ing. Bohumil Bochnák

16.10.2017

Za kancelář komisaře - Ing. Jan Krs

Zástupce zadavatele - Ing. Lenka Sokolová MBA

Změnový list č. 003

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017"

Název veřejné zakázky:	Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Zadavatel:	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dodavatel:	ARTEO CZ s.r.o. Tržní 818, Blovice
Příkazní smlouva:	Uzavřená dle ust. Par. 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.1.2017

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:

VÍCEPRÁCE	Částka Kč.	Navýšení
Náklady na realizaci pavilonu/expozice ČR - Konstrukce, montáž/demontáž obvodových stěn a stropů,	6 050 000,00	3 460 125,00

Odůvodnění změny provedení:

Částka 3.460.125,- byla použita především na realizaci a likvidaci ocelové konstrukce vestavby patra expoziční části. K jejímu výraznému navýšení ceny došlo především z důvodu nedostatečných podkladů v zadávací dokumentaci a to hlavně u informací o povolených zátěžích na podlahy a nosné konstrukce pavilonu. Z toho důvodu muselo dojít k zásadní změně konstrukce, její nosnosti, počtu sloupů, jejich kotvení, bourání podlah pavilonů až na překlady budovy a následné přivedené budovy do původního stavu. S těmito neočekávanými náklady nebylo v původním návrhu vůbec počítáno. Podrobné zdůvodnění navýšení je uvedeno v příloze ZL 003. - vícenáklady.

Vyjádření komisaře účasti ČR:

Vzhledem k nedostatečným podkladům v ZD zapříčiněnou pořadatelem výstavy byly skutečně výrazně navýšeny náklady na realizaci pavilonu. O této situaci a důvodech jsem byl průběžně informován. Jedalo se zejména o zásadní změnu ocelové vestavby (tvaru, konstrukce, dimenze) a jejího kotvení do budovy (bourání podlah, přerušování podlahového teopení, statického zajištění a pod.)

Datum: Podpis:

Za generálního dodavatele - Ing. Bohumil Bochnák

16.10.2017

Za kancelář komisaře - Ing. Jan Krs

Zástupce zadavatele - Ing. Lenka Sokolová MBA

Změnový list č. 004

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017"

Název veřejné zakázky:	Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Zadavatel:	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dodavatel:	ARTEO CZ s.r.o. Tržní 818, Blovice
Příkazní smlouva:	Uzavřená dle ust. Par. 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.1.2017

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:

VÍCEPRÁCE	Částka Kč.	Navýšení
Náklady na přípravu účasti ČR - Práce projektantů (prováděcí výkresová dokumentace výrobní technická dokumentace	450 000,00	200 000,00

Odůvodnění změny provedení:

Částka 200.000,- byly použity především na realizaci a likvidaci ocelové konstrukce vestavby patra expoziční části. K jejímu výraznému navýšení ceny došlo především z důvodu nedostatečných podkladů v zadávací dokumentaci a to hlavně u informací o povolených zátěžích na podlahy a nosné konstrukce pavilonu. Z toho důvodu muselo dojít k zásadní změně konstrukce, její nosnosti, počtu sloupů, jejich kotvení, bourání podlah pavilonů až na překlady budovy a následné přivedené budovy do původního stavu. S těmito neočekávanými náklady nebylo v původním návrhu vůbec počítáno. Podrobné zdůvodnění navýšení je uvedeno v příloze ZL 003. - vícenáklady.

Vyjádření komisaře účasti ČR:

Vzhledem k nedostatečným podkladům v ZD zapříčiněnou pořadatelem výstavy byly skutečně výrazně navýšeny náklady na realizaci pavilonu. O této situaci a důvodech jsem byl průběžně informován. Jedalo se zejména o zásadní změnu ocelové vestavby (tvaru, konstrukce, dimenze) a jejího kotvení do budovy (bourání podlah, přerušování podlahového topení, statického zajištění a pod.)

Datum: Podpis:

Za generálního dodavatele - Ing. Bohumil Bochnák

16.10.2017

Za kancelář komisaře - Ing. Jan Krs

Zástupce zadavatele - Ing. Lenka Sokolová MBA