

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo 10/2017

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Mírová 630/3, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Karlou Labudovou
ředitelkou školy
IČ: 47813148
DIČ: CZ47813148
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Sanace a vysoušení staveb s.r.o.

se sídlem: Otická 32, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Jaroslav Pánik
IČ: 25391593
DIČ: CZ25391593
bankovní spojení: KB Opava

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, [REDACTED],
vložka [REDACTED].

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

e-mail: info@sanace-staveb.cz

(dále jen „zhotovitel“)

3. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2017 smlouvu o dílo na provedení stavby „Sanace hlavní budovy“/dále jen „smlouva“/.

4. V průběhu provádění stavebních prací došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek ke zdržení při realizaci zemních prací a souvisejících stavebních prací v exteriéru. Současně nebyly provedeny některé práce, které nebyly nezbytné pro realizaci díla.

IV. Doba a místo plnění

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly dle odst. IV. bodu 1. smlouvy o dílo, na prodloužení termínu realizace stavby do 31.10.2017.

V.
Cena za dílo

1. Původní cena díla 850.730,- Kč bez DPH je upravena o cenu za neprovedené práce ve výši -3.585,- Kč bez DPH a konečná cena díla činí **847.145,- Kč bez DPH** (slovy: osmsetčtyřicetsedmtisícstočtyřicetpět korun českých).

Rozpočty méněprací jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Opavě dne 25.9.2017

V Opavě dne 25.9.2017

za objednatele
Ing. Karla Labudová

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Pánik

