

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: [redacted] generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [redacted] ředitelem Krajského

ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel:

Ladislav Krejčí

Rácovice 50, PSČ 675 32

zaps. u OF a OŽÚ MěÚ v Moravských Budějovicích pod č.j. ZO/U327/2011/Pr, dat. zápisu 21.2.2011

IČO: 758 50 117, DIČ: CZ8304151446

jednající: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 24.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/031 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Buchnerova svážnice**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1
doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 43.807,00,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 333.333,00 Kč

Dodatek č. 1: 43.807,00 Kč

Cena celkem: 377.140,00 Kč"

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 23.6.2017

Rácovice:



SV Buchnerova svážnice

Méněpráce	-23 380,00 Kč
Vícepráce - položky dle SOD	33 727,00 Kč
Vícepráce - cena koeficientovaná	26 460,00 Kč
Vícepráce - Cena obvyklá	7 000,00 Kč
Celkem:	43 807,00 Kč

Procento víceprací

Cena ze smlouvy o dílo	333 333,00 Kč
Dodatečné stavební práce	43 807,00 Kč
% víceprací	13,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Méněpráce - položky dle SOD

Stavba: SV Buchnerova svážnice 252 395, kat. 12
 Objekt: Méněpráce - položky dle SOD

Objednatel:
 Zhotovitel:

Místo: k.ú. Radlice u Volvířova

Zpracoval:
 Datum: 16.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	1001	162201476	Vodorovné přemístění parézů do 3 km D do 500 mm	kus	10,000	-188,73	0,00	-1 887,30	-1 887,30	0,00000	0,000
							0,00	-1 887,30	-1 887,30	0,00000	0,000
							-15 598,04	-7 781,54	-23 379,58		74,319
5 Komunikace pozemní											
2	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	300,000	-48,46	-10 638,00	-3 900,00	-14 538,00	0,18776	56,328
					300,000						
							-15 598,04	-5 894,24	-21 492,28		74,319
3	221	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	m2	852,240	-8,16	-4 960,04	-1 994,24	-6 954,28	0,02111	17,991
					852,240						
							-15 598,04	-7 781,54	-23 379,58		74,319
							-15 598,04	-7 781,54	-23 379,58		74,319

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Vícepráce - cena dle SOD

Stavba: SV Buchnerova svážnice 252 395, kat. 12

Objekt: Vícepráce - cena dle SOD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Radlice u Volřífova, r. 4 - Lipnice

Zpracoval:

Datum: 16.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1001	112201102		Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	15,000	235,89	497,25	3 041,10	3 538,35	0,001
							497,25	3 041,10	3 538,35	0,001
							23 943,65	6 245,46	30 189,11	116,626
2221	564671111		Podklad z kamenna hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm (246,43*4,35)-1024,74	m2	47,230	106,61	4 341,85	693,34	5 035,19	0,48090
							47,230			
3221	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (246,43*4,15+20*3,5+2*(38,5+27,5))-889,21	m2	335,475	74,98	19 601,80	5 552,12	25 153,92	0,27994
									335,475	
							24 440,90	9 286,56	33 727,46	116,627
							24 440,90	9 286,56	33 727,46	116,627

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Vícepráce - cena koeficientovaná

Stavba: SV Buchnerova svážnice 252 395, kat. 12

Objekt: Vícepráce - cena koeficientovaná

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Radlice u Volřífova, r. 4 - Lipnice

Zpracoval:

Datum: 16.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (URS 2017I)	Koeficient	Koeficientovaná cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
3 001	162201422		složení a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	25,000	291,00	0,58	168,78	4 219,50	0,00000	0,000
									4 219,50		
5 Komunikace pozemní											
2 221	571907114		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m ²	m ²	1 117,720	27,30	0,57	15,56	17 392,84	0,05035	56,277
									17 392,84		
									21 612,34		
									21 612,34		

Celkem

Výpočet koeficientů (dle oddílu SOD)

Koeficient pro oddíl 1 - Zemní práce

SOD/Zadání 110 420,50 Kč / 191 191,75 Kč = **0,58**

Koeficient pro oddíl 5 - Komunikace pozemní

SOD/Zadání 209 651,55 Kč / 365 051,98 Kč = **0,57**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Vícepráce - cena obvyklá

Stavba: SV Buchnerova svážnice 252 395, kat. 12
 Objekt: Vícepráce - cena obvyklá

Objednatel:
 Zhotovitel:

Místo: k.ú. Radlice u Volřífova, r. 4 - Lipnice

Zpracoval:

Datum: 16.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
			VRN				0,00	7 000,00	7 000,00	0,000
			VRN1				0,00	7 000,00	7 000,00	0,000
1	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě - GP	ks	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00000
			Celkem				0,00	7 000,00	7 000,00	0,000