

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č 10PU-001241 ze dne 2.12.2016

na realizaci zakázky
„I/16 Dolní Kalná - Královec, svodidla“
ISPROFIN 500 156 0002

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ: CZ 25297899

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

Zastoupeným [REDACTED]

číslo smlouvy: **2016 – MT – 63**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

I.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel předpokládat: nedokončené řízení o povolení kácení stromů (3 úseky)

a zjištění existence vodovodu v místě navrženého zádržného systému, který je nutno vymístit – požadavek na vlastníka sítě (3 úseky).

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Původní doba pro dokončení Díla: 4 měsíce

Nový termín pro dokončení stavby: do 30.11.2018

Tato změna termínu pro dokončení stavby pak bude identicky promítnuta příslušných ustanovení přílohy k nabídce a to takto:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	do 30.11.2018
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	do 30.11.2018

II.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 27.7.2017

Datum: 27.7.2017

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
MADOS MT s.r.o.