

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. 220617

Podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále také jen ObčZ), uzavírají níže uvedené strany tuto smlouvu o dílo:

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

ODYS s.r.o.

Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice

zastoupený: *p. Karlem Dvořákem*
jednatel společnosti

IČ: 15771156

DIČ: CZ15771156

bank. spojení: ČSOB a.s.
pobočka Prachatice

č.ú.: 154760870/0300

1.2 Objednatel

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Nádražní 52, 383 01 Prachatice

zastoupený: *Bc. Petrem Kolínem*
jednatel společnosti

IČ: 625 024 33

DIČ: CZ62502433

bank. spojení: KB a.s.
pobočka Prachatice

č.ú.: 43-4620090287/0100

1.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů o předání dodávky zastupují:

zhotovitele : p. Karel Dvořák, p. David Dvořák

Objednatele: Bc. Petr Kolín, p.Kamil Sedlecký

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy:

- Dodávka a montáž předizolovaného potrubí dle nabídky zhotovitele z 29. 05. 2017 se ponižuje o práce, které nebudou prováděny viz příloha změnový list č.170815 16. 08. 2017

4. Čas plnění

- 4.1. Při realizaci díla, bylo nutné z prostorových důvodů provést změnu trasy. Tato změna vyvolala nutnost doobjednání speciálně vyrobených předizolovaných komponentů, které je časově náročné a tudíž s ohledem na začátek topné sezony došlo k pozastavení prací. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín dokončení poslední etapy.
- 4.2. Termíny provedení prací:
Termín zahájení: červen 2018
Termín dokončení: červen 2018

5. Cena dodávky

- 5.1. Cena za provedené dílo se tímto dodatkem upravuje takto:
Viz. změnový list č.170815 z 18. 09. 2017

Původní cena:

Základ DPH	2 586 247,-- Kč
DPH 21%	543 112,-- Kč
Celkem	3 129 359,-- Kč

Upravená cen:

Základ DPH	2 359 605,-- Kč
DPH 21%	495 517,-- Kč
Celkem	2 855 123,-- Kč

14. Přílohy k této smlouvě

14.1 Změňový list číslo 170815.

Ostatní body vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a jsou platné

Tento dodatek byl schválen Radou města Prachatice na základě usnesení č.2290/2017

V Prachaticích 18. 09. 2017

① **ODYS**[®] s.r.o.
Nebahovská 1200 • 383 01 Prachatice
IČO: 15771156 DIČ: CZ15771156

za zhotovitele:

p. Karel Dvořák - jednatel

**Tepelné hospodářství
Prachatice s.r.o.**

za objednatele:

Bc. Petr Kolín - jednatel

Položkový rozpočet

Stavba: **D358** Teplovod Sláмова ul. Prachatice
 Objekt: **SO01** Trubní vedení
 Rozpočet: **170815** Změnový list - neprováděné práce

Projektant:
 Objednatel:
 Zhotovitel: **ODYS s.r.o., Nebahovská 1200 Prachatice, 38301; IČ: 15771156**

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		-226 642,000
PSV		0,000
MON		0,000
Vedlejší náklady		0,000
Ostatní náklady		0,000
Celkem:		-226 642,000

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-226 642,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: -226 642,00 CZK

Za objednatele:
 Datum:
 Podpis:

**Tepelné hospodářství
 Prachatice s.r.o.**
 Žitná 52
 Prachatice
 Fax: 388 385 616
 DIČ: CZ62502433


Za zhotovitele:
 Datum: 18.9.2017
 Podpis:

① ODYS[®] s.r.o.
 Nebahovská 1200 • 383 01 Prachatice

Stavba:	D358	Teplovod Slámova ul. Prachatice	List č.2
Objekt:	SO01	Trubní vedení	
Rozpočet:	170815	Změnový list - neprováděné práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-118 969,800
8	Trubní vedení	HSV	-107 672,200
			-226 642,000



Stavba:	D358	Teplovod Slámoval. Prachatice	List č.3
Objekt:	SO01	Trubní vedení	
Rozpočet:	170815	Změnový list - neprováděné práce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	272361321R00	Výztuž základových kleneb z betonářské oceli 11373	t	-0,6850	28 200,000	-19 317,000
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-60,8400	490,000	-29 811,600
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-60,8400	80,000	-4 867,200
4	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	-27,3000	2 380,000	-64 974,000
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání						-118 969,800
Díl: 8 Trubní vedení						
5	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	-12,0000	370,500	-4 446,000
6	8-001	poklop šachtový litinový, čtvercový 70x 70 cm bez ventilace včetně rámu	kus	-12,0000	13 161,000	-157 932,000
7	8-002	Atypická etáž potrubí	ks	2,0000	27 352,900	54 705,800
Celkem za: 8 Trubní vedení						-107 672,200