

který uzavřely smluvní strany:

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
zástupce ve věcech technických: Ladislav Sedláček, referent investičního odd.  
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Ladislav Ábel – DÁN**

se sídlem: Karpatská 670, 541 02 Trutnov 4  
IČ: 11114487  
DIČ:   
do ŽL rejstříku zapsána:   
bankovní spojení:   
(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy - odvodnění objektu na celé západní straně. Zároveň provedení některých požadovaných prací – zejména výměny části dřevěných konstrukcí byly pro zhotovitele stavebně náročnější než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Požadované stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 1.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo a v souladu se zněním Dodatku č. 1 na změně článku III. Čas plnění, odst. 1. – prodloužení termínu dokončení a konečného předání.

**1.2. Termín dokončení a konečné předání: 05.11.2017**

2. Dále se smluvní strany shodly z výše uvedených důvodů na změně článku IV. Cena díla, odst. 2.:

Původní cena za dílo: 2.440.455,28 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 353.301 Kč bez DPH  
Méněpráce ve výši: -48.024 Kč bez DPH

**Článek IV. Cena díla, odst. 2. smlouvy o dílo:**

**Nová cena za dílo: 2.745.732,28 Kč bez DPH**  
DPH 21%: 576.603,78 Kč  
Cena celkem s DPH: 3.322.336,06 Kč

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-259/2017, uzavřené dne 19.05.2017**

„Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa“

---

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací

Ve Vrchlabí, dne 16. 10. 2017

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00998155 DIČ: CZ00088455

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

V Trutnově, dne 16. 10. 2017

LADISLAV ÁBEL  
stavební firma

\_\_\_\_\_  
Ladislav Ábel

\_\_\_\_\_  
správnost: