

# Dodatek č. 1

## K příkazní smlouvě č. 14165/17

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

#### Smluvní strany:

##### Příkazce:

##### Město Kadaň

Sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň  
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou města  
E-mail/telefon: [starosta@mesto-kadan.cz](mailto:starosta@mesto-kadan.cz) / 474 319 500  
IČO: 00261912  
DIČ: CZ00261912  
Bank. spojení: Komerční banka a.s. Kadaň  
číslo účtu: 1725441/0100  
Zástupce pro věcná jednání: Jan Šerák, vedoucí odboru výstavby  
E-mail/telefon: [jan.serak@mesto-kadan.cz](mailto:jan.serak@mesto-kadan.cz) / 474 319 530

*(dále jen „příkazce“)*

a

##### Příkazník:

Jméno: Jaroslav Dubský  
Sídlo/bydliště: Dvořákova 1123, Kadaň 432 01  
Zastoupený: Jaroslavem Dubským  
IČO (RČ): 04794621  
DIČ: CZ7412232454  
Bank. spojení: Komerční banka a.s. Kadaň  
číslo účtu: 115-2157650297/0100  
Zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Dubský  
E-mail/telefon: [dps.dubsky@post.cz](mailto:dps.dubsky@post.cz) / 720 953 933

Příkazník je zapsán ve Výpisu z živnostenského rejstříku

*(dále jen „příkazník“)*

Smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy č. 14165/17 ze dne 20.7.2017 na zabezpečení Technického dozoru stavebníka pro stavbu „Sociální zázemí v parku na p.p.č. 3539 v areálu Rooseveltových sadů, Kadaň“.

## II.

### Odměna a platební podmínky

Tento dodatek upravuje Článek V. původní smlouvy o dílo, vzešlý z důvodu vzniklých komplikací v části projektu týkající se ČOV a Kanalizace, kdy v důsledku rozsáhlého kořenového systému stromů v místě plánovaného umístění ČOV muselo dojít k nalezení náhradního řešení. Tzn. umístění ČOV do stávajícího nefunkčního septiku. S čímž byla spojena nutnost upravit projektovou dokumentaci a rozpočet projektu. Na základě těchto skutečností zhotovitel odmítl převzít stavbu v termínu dle SoD, dokud nebude toto vyřešeno, čímž došlo k posunu realizace stavby do nevhodných klimatických podmínek a dokončení realizace stavby v následujícím roce. Dále vzhledem k rekonstrukci se zde vyskytují nečekané závady a TDS je vytížen touto stavbou nad původně očekávaný rozsah.

Článek V. Odměna a platební podmínky bod. 1 původní smlouvy se tedy mění následovně:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Původní hodnota: | 60 000,- bez DPH     |
|                  | 12 600,- DPH         |
|                  | 72 600,- včetně DPH  |
| Nová hodnota:    | 100 000,- bez DPH    |
|                  | 21 000,- DPH         |
|                  | 121 000,- včetně DPH |

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne 23.10.2017

V Kadani dne

Za zhotovitele:

.....  
Příkazce  
PaedDr. Jiří Kulhánek  
Starosta

.....  
Příkazník Příkazník  
Jaroslav Dubský Jaroslav Dubský  
OSVČ/majitel OSVČ/majitel

Město Kadaň  
Statutární zástupce  
PaedDr. Jiří Kulhánek  
Starosta města Kadaň