

DODATEK Č. 2

smlouva o dílo č. 119/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM”**

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM”**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxx, náměstkyně pro inv. výstavbu

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitelka,

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektant

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy č. 119/01/16 ze dne 9. 6. 2016 z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy.

Zdůvodnění změn termínů plnění závazků

PD č. 1 - Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

K podání žádosti o zahájení územního řízení je nezbytné doložit souhlas s trvalým vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). K vydání tohoto souhlasu musí být doloženy souhlasy, příp. smluvní vztahy s vlastníky pozemků, ze kterých bude trvalé vynětí provedeno. Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům (dědická řízení, nedohledatelní vlastníci apod.). Proto nebyly příkazcem předány příkazníkovi nezbytné majetkoprávní podklady pro podání žádosti o vydání souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF, který je nezbytný pro zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 2 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

Před podáním žádosti o zahájení územního řízení je nutné požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu § 10 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, o vydání Rozhodnutí o povolení připojení sjezdů a místních komunikací na silnici II/438. K vydání tohoto rozhodnutí je nezbytné doložit vyjádření Policie ČR. Po několika urgencích ze strany příkazníka bylo toto vyjádření vydáno až 24. 8. 2017. Následně bylo příkazníkem požádáno o vydání rozhodnutí v souladu § 10 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. To bylo vydáno dne 3. 10. 2017. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Příkazníkem byla dne 6. 6. 2017 podána na stavební úřad (dále jen „SÚ“) v Bystřici pod Hostýnem žádost o zahájení územního řízení. Dne 28. 6. 2017 byl příkazník SÚ vyzván k doložení dalších nutných dokladů, mimo jiné i smluvního vztahu se společností Lesy ČR. Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků si zajišťoval příkazce vlastními silami. Uzavřenou smlouvu s Lesy ČR příkazce poskytl příkazníkovi dne 21. 8. 2017. Ten ji předal na SÚ, který dne 5. 9. 2017 zahájil územní řízení. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 4 - Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

Příkazníkem byla dne 6. 6. 2017 podána na stavební úřad (dále jen „SÚ“) v Bystřici pod Hostýnem žádost o zahájení územního řízení. Dne 28. 6. 2017 byl příkazník SÚ vyzván k doložení dalších nutných dokladů, mimo jiné i chybějících smluvních vztahů s některými vlastníky pozemků dotčených stavbou. Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků si zajišťoval příkazce vlastními silami. Po předání chybějících smluvních vztahů příkazníkovi byly tyto smlouvy dne 7. 8. 2017 doloženy příkazníkem na SÚ, který dne 5. 9. 2017 zahájil územní řízení. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 5 - Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

Příkazníkem byla dne 6. 6. 2017 podána na stavební úřad (dále jen „SÚ“) v Bystřici pod Hostýnem žádost o zahájení územního řízení. Dne 28. 6. 2017 byl příkazník SÚ vyzván k doložení dalších nutných dokladů, mimo jiné i chybějících smluvních vztahů s některými vlastníky pozemků dotčených stavbou. Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků si zajišťoval příkazce vlastními silami. Po předání chybějících smluvních vztahů příkazníkovi byly tyto smlouvy dne 7. 8. 2017 doloženy příkazníkem na SÚ, který dne 5. 9. 2017 zahájil územní řízení. Z tohoto důvodu

nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. Čas a místo plnění závazků, bod 1. a 2.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- b) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 31. 01. 2018**
- c) předání 1 paré DSP: **dne 15. 02. 2018**
- d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

- e) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 31. 01. 2018**
- f) předání 1 paré DSP: **dne 15. 02. 2018**
- g) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (most ev. č. 438-007) a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- h) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 29. 12. 2017**
- i) předání 1 paré DSP: **dne 15. 01. 2018**
- j) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (most ev. č. 438-009) a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

- k) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 29. 12. 2017**
- l) předání 1 paré DSP: **dne 15. 01. 2018**
- m) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

- n) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 29. 12. 2017**
- o) předání 1 paré DSP: **dne 15. 01. 2018**
- p) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 05. 2018**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- a) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 31. 01. 2018**
b) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

- c) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 31. 01. 2018**
d) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- e) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 29. 12. 2017**
f) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

- g) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 29. 12. 2017**
h) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 05. 2018**

PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

- i) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 29. 12. 2017**
j) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 05. 2018**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele - příkazce:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele - příkazníka:
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva