

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/38 Štoky, PHS, ISPROFIN 327 111 0901</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>181/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2015 (dále jen Smlouva): 12PT-001239

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel, objednatel, majetkový správce komunikace

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1 - 11372 - frézování se neprovádělo, protože původní konstrukce vozovky je penetrační makadam na žulových kostkách, takže se nedá frézovat na tloušťku, současně část místní komunikace s dobrým povrchem, na kterou se navazovalo, byla výš, takže by v místě napojení zůstal výškový rozdíl, viz.zápis z místního šetření

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-22 000,00	0,00	-22 000,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23. 09. 2016	podpis
Asistent správce stavby	jméno	datum	29. 09. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	29. 09. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jak jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	29. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	26. 09. 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---	-------------

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:1**

Název Stavby: I/38 Štoky, PHS	Kategorie Víceprací:0
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
174 660,00

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	174 660,00	0,00

**Číslo Změny SO/PS: 1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-22 000,00	0,00	0,00	0,00%

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-22 000,00	152 660,00	-22 000,00	-12,60%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**Zhotovitel (stavbyvedoucí): *ep*

souhlasím

~~nesouhlasím~~

Projektant (autorský dozor):

r.o.  
souhlasím~~nesouhlasím~~

Stavební dozor:

3. 09. 2016  
souhlasím~~nesouhlasím~~

Správce stavby:

; souhlasím

~~nesouhlasím~~Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím

~~nesouhlasím~~

29. 09. 2016

(

(

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/38 Štoky, PHS, ISPROFIN 327 111 0901 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihluková stěna	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>760/1</b>	Číslo ZBV:  <b>2</b>
---	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2015 (dále jen Smlouva): 12 PT-001239

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

- 1 - 014101 - skládkovně se snížilo o kubaturu ručních výkopů nad kabelem veřejného osvětlení a nad silovým kabelem. Tyto práce se neprováděly. Zemní práce v blízkosti kabelů se konaly pod dohledem, skutečná poloha kabelů byla taková, že nebylo potřeba provést jejich ochranu (dále viz pol. 10 a 51)
- 2 3 - 11120 - kácení a štěpkování provedla kompletně obec Štoky na svůj náklad, my jsme navíc měli odkoupit štěpku, tudíž ji neodkupujeme.
- 3 10 - 13272 - ruční výkop v krajnici s kabely se neděl, protože skutečná poloha kabelů byla mimo rozsah výkopových prací
- 4 19 - 18481 - ochrana stromů bedněním- měli jsme ochránit stromy na konci PHS, ale protože obec v předstihu pokácela vše, nebyla tato ochrana potřeba.
- 5 51 - 87727 - kabely NN a VO se nekládaly do chrániček, protože jejich skutečná poloha byla mimo rozsah zemních prací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-26 785,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 785,41</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23. 09. 2016	podpis
Asistent správce stavby	jméno	datum	29. 09. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	29. 09. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jak jsou popsané popsané, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	29. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	26. 09. 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <input type="checkbox"/>
---	--------------------------------------

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
IČO: 253 21 517628

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: I/38 Štoky, PHS	Kategorie Víceprací: 0
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 760 Protihluková stěna	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 732 936,04

**Poznámka:** Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 732 936,04	0,00

**Číslo Změny SO/PS: 1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-26 785,41	0,00	0,00	0,00%

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-26 785,41	5 706 150,63	-26 785,41	-0,47%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

*souhlasím*~~nesouhlasím~~

Projektant (autorský dozor):

spol. s r.o.  
*souhlasím*~~nesouhlasím~~

Stavební dozor:

2  
19. 09. 2016  
*souhlasím*~~nesouhlasím~~

Správce stavby:

29. 09. 2016  
*souhlasím*~~nesouhlasím~~

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

*souhlasím*~~nesouhlasím~~

29. 09. 2016

(

(