






## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 2017/02/104/Še, uzavřené dne 28.08.2017**

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických:   
  
- ve věcech reklamací:  
  
telefon:   
fax:   
e-mail:   
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Mistek, expozitura Třinec  
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** T-DEX, s. r. o.  
  
Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17569  
zastoupena: Miroslav Masarik, jednatel společnosti  
jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedoucí i  
reklamací: Miroslav Masarik  
se sídlem: Oldřichovice 175, 739 61 Třinec-Staré Město  
IČ: 253 88 746  
DIČ: CZ25388746  
telefon:   
e-mail:   
Bankovní spojení:  
č. účtu: 



## I. Předmět dodatku

Vzhledem k přerušení výkopových prací z důvodů špatných klimatických podmínek a nutnosti vysoušení zdiva nad základy před realizací sanačních omítek, požádal zhotovitel písemně o prodloužení termínu dokončení díla z původních 45 dnů na 81 dnů. Prodloužení termínu je nutné kvůli dodržení technologických postupů.

Z těchto důvodů, které vyvstaly během realizace stavby, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín plnění.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/104/Še na stavbu „**Hřbitovní kapele, Tyra – udržovací práce**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.08.2017.

1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 81 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek IV. odst. 4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3591 ze dne 09.10.2017.

V Třinci dne 13. 10. 2017

V Třinci dne 13. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Miroslav Masárik  
jednatel společnosti