

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 29.09.2016

V Brně dne 30.09.2016

Z M Ě N A č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001161 ze dne 08.12.2015

Název akce: I/38 Jihlava, Pávov PHS – DÚR

Z důvodu přerušení a prodloužení termínu na zpracování akustické studie a bezpečnostního auditu, které jsou nutné pro dokončení PD ve stupni DÚR a z důvodu přepracování projektové dokumentace na vyšší návrhovou rychlost, dochází k prodloužení doby plnění a k navýšení ceny, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

IC: 46974806 DIČ: CZ46974806
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 08.12.2015 Smlouvu na poskytování služeb.

III.

Změna doby plnění:

Původní doba plnění:

koncept: březen 2016
čistopis: duben 2016

Doba plnění po změně č. 1:

čistopis: říjen 2016

Doba plnění po změně č. 3:

koncept: 15.11. 2016

čistopis: 30. 11. 2016

Doba plnění po změně č. 4:

koncept: 28. 02. 2017

čistopis: 31. 03. 2017

IV.

Změna ceny:

Cena po změně č. 2:

371 400,00 Kč (bez DPH)

77 994,00 Kč (21% DPH)

449 394,00 Kč (včetně DPH)

Změna č. 4:

22 500,00 Kč (bez DPH)

4 725,00 Kč (21% DPH)

27 225,00 Kč (včetně DPH)

Cena po změně č. 4:

393 900,00 Kč (bez DPH)

82 719,00 Kč (21% DPH)

476 619,00 Kč (včetně DPH)

V.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 29. 11. 2016

V Brně dne 29. 11. 2016

Příloha:

Cenová nabídka – termín a navýšení ceny

Másilková Denisa Dis.

Předmět:

FW: Pávov

Dobrý den,

Prošel jsem si naši SoD včetně změn. Navrhuji následující:

- 1.) Posun termínu koncept 02/2017, čistopis 03/2017
- 2.) Navýšení ceny z důvodu přepracování PD na vyšší návrhovou rychlost
50 hodin x 450 Kč/hod celkem 22.500 Kč bez DPH

Přeji příjemný den