

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu podle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:

“Vsetínská nemocnice a. s. – budova B2 odstranění havarijního stavu chlazení COS“

1. SMLUVNÍ STRANY

1 smluvní strana

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E mail

: **Zlínský kraj**
: Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
: Ing. Milan Hudec vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
: 70891320
: CZ70891320
: PPF banka
: 730090001/6000
: 577 043 871 / 577 043 880
: milan.hudec@kr.zlinsky.cz

Dále jen „pronajímatel“

2. smluvní strana

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

Tel. / Fax

E mail

: **Vsetínská nemocnice a. s.**
: Nemocniční 955
755 01 Vsetín
: Ing. Věra Prousková, MBA – předsedkyně představenstva

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
: Ing. Věra Prousková, MBA – předsedkyně představenstva
tel.: 571490100, 571419626, 775166115
: Ing. Čestmír Čech tel.: 571 818 180
IČ : 26871068
DIČ: CZ26871068
: KB a.s. pobočka Vsetín
: 29037851/0100
: tel.:571 818 111, fax 571 419 295
: nemocnice@nemocnice-vs.cz

Dále jen „nájemce“

Datum:	Zpracoval: Ing. Jana Stašková	Kontroloval: Mgr. Petra Hoferková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. objednatele D/2571/2016/INV dne 22.7.2016 na akci:

“Vsetínská nemocnice a. s. budova B2 odstranění havarijního stavu chlazení COS“ (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění a s tím související navýšení celkových nákladů akce.
V rámci odstranění nevyhovujícího stavu chlazení centrálních operačních sálů (COS) bylo zjištěno, že stávající PC z kapacitních důvodů neumožňuje instalaci nového softwaru pro řízení a regulaci chlazení. Z tohoto důvodu je předmět plnění rozšířen o nový PC, který rovněž splňuje výkonové požadavky na plánovanou výměnu ostatních stávajících jednotek chlazení COS. Tím dochází k navýšení celkových nákladů akce o 57 tis. Kč z původních 2.682 tis. Kč na 2.739 tis. Kč.

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

3.1. Čl. 2.2. Smlouvy se mění a nově zní:

Investiční záměr č. 1225/3/170/205/06/16 Vsetínská nemocnice a. s. – budova B2 – odstranění havarijního stavu chlazení COS byl schválen Radou Zlínského kraje dne 11.7.2016 usnesením č. 0563/R14/16 (Příloha č. 1 smlouvy)
Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1225/3/170/205/06/16 – 01/08/16 byl schválen Radou Zlínského kraje dne 12.9.2016 usnesením č. 0737/R17/16 (Příloha č. 2 smlouvy)

4. SOUHLAS PRONAJÍMATELE

4.1. Čl. 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

Rozsah a technický popis akce je uveden v investičním záměru a v jeho dodatku č. 1, které jsou přílohami č. 1 a 2 této smlouvy.

5. ZPŮSOB REALIZACE AKCE

5.1. Čl. 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní:

Nájemce dodrží veškeré závazné podmínky stanovené smlouvou č. D/2571/2016/INV ve znění jejího dodatku č. 1 a investičním záměrem č. 1225/3/170/205/06/16 a jeho dodatkem č. 1.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Datum:	Zpracoval: Ing. Jana Stašková	Kontroloval: Mgr. Petra Hoferková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž pronajímatel a nájemce obdrží dva stejnopisy.

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1225/3/170/205/06/16 – 01/08/16

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje Datum a číslo jednací: 12.9.2016, č. usnesení: 0737/R17/16

Ve Zlíně dne

Ve Vsetíně dne

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

.....
Ing. Věra Prousková, MBA
předsedkyně představenstva

Datum:	Zpracoval: Ing. Jana Stašková	Kontroloval: Mgr. Petra Hoferková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

INVESTOR
Zlínský kraj
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín



DODATEK Č. 1
INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
srpen 2016

Číslo IZ
1225/3/170/206/06/16 – 01/08/16

NÁZEV AKCE

**Vsetínská nemocnice a.s. – budova B2 - odstranění
havarijního stavu chlazení COS**

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE

Náklady stavby (údaje v tis. Kč)	IZ			dodatek č. 1 IZ		
	2016	2017	celkem	2016	2017	celkem
Investiční	2 682		2 682	2 739		2 739
Přípravné a projektové práce	410		410	410		410
Stavební část				949		949
Technologie	2 272		2 272	1 323		1 323
stroje a zařízení				57		57
Neinvestiční						
Přípravné a projektové práce						
Stavební část						
Technologie, interier						
CELKOVÉ NÁKLADY AKCE	2 682		2 682	2 739		2 739
ROZDÍL						57

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Zdroje financování (údaje v tis. Kč)	IZ			dodatek č. 1 IZ		
	2016	2017	celkem	2015	2016	celkem
Fond investic						
Provozní náklady organizace						
Rozpočet ZK - INV	2 682		2 682	2 739		2 739
Rozpočet ZK - NIV						
Rozpočet ZK - NFV - výdej						
Rozpočet ZK - příjem						
Dotace zřizovatele - INV						
Dotace zřizovatele - NIV						
Dotace z fondů EU						
Dotace ze SR						
CELKEM AKCE	2 682		2 682	2 739		2 739
ROZDÍL						57

Vzhledem k tomu, že bude demontováno zařízení v poruše, bude toto zařízení předáno k likvidaci odborně způsobilé firmě. Původní PC bude rovněž předán k likvidaci odborně způsobilé firmě.

12. Způsob stanovení finančních nákladů akce: mění se

Výše finančních nákladů byla stanovena dle cenové nabídky odborné firmy BLOCK a.s., která byla dodavatelem stávajícího zařízení a provádí pravidelné kontroly a servis zařízení. Cena PC byla stanovena dle cenové nabídky firmy BLOCK a.s. 21.7.2016.

13. Ucelené části akce: beze změn

Akce není rozdělena na části

14. Kapacitní údaje: mění se

Výměna jednoho ze zdrojů chladu o výkonu 35 kW za nový o výkonu 85 kW.

Výměna PC pro řízení a regulaci chlazení COS původní Pentium Dual o frekvenci procesoru 1,6 GHz a RAM 1,96 GB za čtyřjádrový Intel Xeon E3-1220 o frekvenci procesoru 3,1 GHz a RAM 16 GB

15. Počet pracovních míst: beze změn

Realizace akce nemá vliv na počet pracovních míst.

16. Zdůvodnění akce – dodatku č. 1:

Investiční záměr byl schválen RZK dne 11.7.2016 usnesením č. 0563/R14/16

Dodatek č. 1 investičního záměru řeší:

- a) Změnu rozsahu prací
- b) Navýšení celkových nákladů akce
- c) Úprava rozpisu nákladů

Ad a)

V rámci výměny zdroje chladu je měněn vadný regulátor, jehož součástí je i nová verze jeho vizualizačního programu. Stávající PC pro řízení a regulaci z roku 2007 nevyhovuje hardwarově ani softwarově pro tuto verzi. Z toho důvodu bude součástí prací i výměna stávajícího PC pro řízení a regulaci včetně příslušenství za nový, jehož výkonová kapacita pokryje i další regulátory ostatních dvou chladících jednotek COS, které budou v následujících letech rovněž vyměněny.

Ad b)

Z důvodu výměny PC pro řízení a regulaci dochází k navýšení celkových nákladů akce o 57 tis. Kč z původních 2.682 tis. Kč na 2.739 tis. Kč.

Ad c)

Na základě zpracované prováděcí dokumentace akce byl upraven rozpis nákladů dle cen pořizovaného majetku.

17. Dopady realizace akce na rozpočet budoucího správce pořízeného majetku v následujících letech: beze změn

Realizací akce dojde k navýšení odpisů majetku, jejichž výše bude stanovena dle skutečné pořizovací ceny majetku.

18. Rozsah a technický popis akce: mění se

- a) Základní parametry
 - Chladicí jednotka 85 kW
 - PC pro řízení a regulaci chlazení COS čtyřjádrový Intel Xeon E3-1220 o frekvenci procesoru 3,1 GHz a RAM 16 GB

b) Stručný technický popis akce

Dojde k výměně stávajícího zdroje chladu o výkonu 35 kW za nový zdroj o výkonu 85 kW. (Kontrolním měřením vzduchotechniky bylo prokázáno, že vzduchotechnická zařízení vyhovují pro trvalý provoz, nedostatečný je výkon jednotek zdroje chladu.) Nový zdroj bude osazen na střechu na místo, kde je umístěno stávající zařízení. Budou provedeny statické úpravy nosné konstrukce. Dále bude instalováno nové primární potrubí s čerpadlem primáru a sekundáru na upravený rozdělovač chladu. Upravena bude rovněž potrubní část strojovny chladu. Pro nový zdroj bude nutno upravit M+R a zajistit napájení elektřinou. Nový zdroj a čerpadla budou napojeny na elektrickou energii ve stávajícím rozvaděči, který má požadovanou kapacitu připojení silnějšího zařízení. Současně dojde k výměně stávajícího PC pro řízení a regulaci chlazení COS, a to Pentium Dual o frekvenci procesoru 1,6 GHz a RAM 1,96 GB za čtyřjádrový Intel Xeon E3-1220 o frekvenci

procesoru 3,1 GHz a RAM 16 GB. Operační systém PC bude MS Windows Server 2012 Foundation R2 – DELL. Součástí PC sestavy bude monitor DELL U2412M UltraSharp.

19. Majetkoprávní vztahy: mění se

Beze změn

- a) V rámci akce bude dotčeno technologické zařízení v budově bez čp/če na pozemku p. č. 3227, v majetkové evidenci ZK vedeno jako součást stavby. Řešené území se nachází v území katastru Vsetín 786764, vedeném na LV 10094. Předmětné nemovitosti jsou v majetku Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, IČ 708 913 20. Nemovitý majetek užívá nájemce Vsetínská nemocnice a.s. na základě Smlouvy o pronájmu nemovitostí O/0152/2012/ZD.

Mění se

- b) Majetkoprávní a účetní evidence

IZ řeší výměnu chladicí jednotky v poruše, která je součástí technologického systému VZT COS, za novou, výkonnější jednotku.

Náklady akce budou v majetkové a účetní evidenci zobrazeny jako

- technické zhodnocení budovy B2 (budova na pozemku p.č.3227 (chirurgie), inventární číslo KUZLH000BSB9). Provedené technické zhodnocení nemění dobu odpisování.
- nová chladicí jednotka, která bude zařazena jako nedílná součást stavby (vyčleněná na účet 022) s dobou odpisování 20 let (množina majetku 27, CZ-CPA 28.25.12).
- nový PC, který bude po dokončení akce zařazen jako nedílná součást stavby (vyčleněná na účet 022) s dobou odepisování 6 let (množina majetku 2, kód CZ-CPA 26.20.13).

Způsob předání a zavedení do majetkové a účetní evidence se řídí směrnicí Zlínského kraje SM/76 Dlouhodobý majetek. Po uvedení zařízení do stavu způsobilého k užívání zavede do majetkové a účetní evidence osoba odpovědná za zařazení majetku do užívání z odboru INV, Osobou odpovědnou za majetek je pracovník odboru ZD.

Beze změn

- c) Realizací akce nedojde ke změně smlouvy o nájmu.

20. Vyjádření resortního odboru: beze změn

Jedná se o majetek Zlínského kraje, v současnosti pronajatý akciové společnosti, na základě smlouvy o nájmu nemovitého majetku č. O/0152/2012/ZD ve znění pozdějších dodatků. Stavební a montážní práce dle zákona č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, budou využívány pro ekonomickou činnost Zlínského kraje.

21. Stanoviska dotčených subjektů


Stanovisko resortního odboru a současně správce majetku – odboru zdravotnictví:
Odbor doporučuje/nedoporučuje realizaci investičního záměru v souladu s resortní koncepcí kraje, nebo jinými rozhodnutími orgánů ZK.

Ve Zlíně dne 31. 10. 2016 2016
Ing. Karol Muránský, vedoucí odboru



Stanovisko odboru investic:
Odbor doporučuje/nedoporučuje realizaci investičního záměru v souladu se Střednědobým plánem reprodukce majetku ZK.

Ve Zlíně dne 31. 8. 2016
Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru




Stanovisko ekonomického odboru:
Odbor doporučuje/nedoporučuje realizaci investičního záměru v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovým výhledem ZK

Ve Zlíně dne 5. 9. 2016
Titul, jméno, příjmení vedoucího odboru



Stanovisko nájemce majetku a současně subjektu pověřeného výkonem funkce investora:

název: Vsetínská nemocnice a.s.
adresa: : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
statutární zástupce: Ing. Věra Prousková, MBA – předsedkyně představenstva
IČ: 268 71 068



Ve Vsetíně dne 30. 8. 2016

Souhlasí / nesouhlasí
Ing. Věra Prousková, MBA – předsedkyně představenstva

Přílohy investičního záměru:

Příloha č. 1 – Evidenční karta akce

Příloha č. 2 – Struktura nákladů a finančních zdrojů akce

Příloha č. 3 – Vyjádření k nepoužitelnosti stávajícího zařízení

Příloha č. 4 – Nabídka dodavatele BLOCK a.s. ze dne 21.7.2016

Příloha č. 5 – SDP

EVIDENČNÍ KARTA
akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Evidenční číslo akce: 1225/3/170/206/06/16 – 01/08/16

1. Identifikační údaje akce a investora:

Název akce: Vsetínská nemocnice a.s. – budova B2 – odstranění havarijního stavu chlazení COS
Místo akce: Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, p.č. 3227 k.ú. 786764 Vsetín
Investor: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20

Subjekt pověřený výkonem funkce investora:

Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ: 268 71 068
zastoupená Ing. Věrou Prouskovou, MBA – předsedkyní představenstva
tel.: 571 818 100, e-mail: prouskova@nemocnice-vs.cz

Druh akce: Stavební opravy
Charakter akce: oprava
Celkové náklady akce: 2.739.000 Kč

2. Závazné ukazatele akce:

Výkon chladicí jednotky 85 kW
PC pro řízení a regulaci chlazení COS čtyřjádrový Intel Xeon E3-1220 o frekvenci procesoru 3,1 GHz a RAM 16 GB

3. Financování akce:

Rozpočet ZK ORJ 2016 2.739 tis. Kč

4. Závazné podmínky pro další přípravu a realizaci díla:

Pro přípravu a realizaci akce jsou závazné tyto postupy stanovené:

- zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
- směrnicí č. SM/41 – Příprava a realizace akcí reprodukce majetku,
- směrnicí SM/24 – Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem
- směrnicí SM/25 – Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje



Funkci technického dozoru na stavbě si zabezpečuje subjekt pověřený výkonem funkce investora vlastními pracovníky nebo dodavatelsky. Tuto funkci je nutno vykonávat ve smyslu zákona 183/2006 Sb.

Investiční záměr – dodatek č. 1 byl zaregistrován dne 15.8.2016

Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
Zpracovatel evidenční karty: Ing. Jana Stašková

Datum: 11. 9. 2016

Razítko a podpis vedoucího odboru:

- Předloženo ke schválení RZK dne: 12. 9. 2016

- Schváleno dne: 12. 9. 2016 usnesením č. 0478/E.14/16


Struktura nákladů a zdrojů financování akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Název akce : Větinská nemocnice a.s. - budova B2 - odstranění havarijního stavu chlazení COS - dodatek č. 1

údaje v tis. Kč (vč. DPH)

č.j.	Název rozpočtového ukazatele	Skutečnost do konce r. 2014	Plánované plnění				Celkem
			2015	2016	2017	2018	
ROZPIS NÁKLADŮ AKCE							
1	Náklady inženýrské činnosti			194			194
2	Náklady projektové dokumentace			216			216
3	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce (specif.)						
1-3	Celkem náklady přípravy a zabezpečení akce - investiční	0	0	410	0	0	410
4	Náklady stavební části			949			949
5	Náklady technologické části			1323			1323
6	Náklady na stroje a zařízení			57			57
7	Náklady na nehmotný majetek (specif.)						
8	Náklady na pozemky a budovy						
9	Náklady na věcná břemena a právo stavby						
4-9	Investiční náklady celkem	0	0	2 329	0	0	2 329
1-9	Celkové investiční náklady	0	0	2 739	0	0	2 739
10	Náklady inženýrské činnosti						
11	Náklady projektové dokumentace						
12	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce (specif.)						
10-12	Celkem náklady přípravy a zabezpečení akce - neinvest	0	0	0	0	0	0
13	Náklady stavební části						
14	Náklady technologické části						
15	Náklady na stroje a zařízení						
16	Náklady na nehmotný majetek (specif.)						
17	Náklady na věcná břemena						
13-17	Neinvestiční náklady celkem	0	0	0	0	0	0
10-17	Celkové neinvestiční náklady	0	0	0	0	0	0
1-17	CELKOVÉ NÁKLADY AKCE	0	0	2 739	0	0	2 739

NAVRH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ		do konce r. 2014	2015	2016	2017	2018	
Rozpočet příspěvkové organizace							
1	Fond investic						
2	Provozní náklady organizace						
3	Ostatní (specifikovat)						
Rozpočet příspěvkové organizace celkem		0	0	0	0	0	
Rozpočet Zlínského kraje							
1	Rozpočet ZK - investiční (ORJ 140)			2 739			2 739
2	Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ 170)						
3	Rozpočet ZK - NFV - výdaj						
4	Rozpočet ZK - vratka NFV						
5	Rozpočet ZK - příjem						
6	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele						
7	Příspěvek na provoz - ORJ 170						
8	Ostatní (specifikovat)						
Rozpočet Zlínského kraje celkem		0	0	2 739	0	0	2 739
Ostatní zdroje							
1	Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - INV*						
2	Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - NIV*						
3	Vlastní zdroje akciové společnosti						
4	Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK*						
Ostatní zdroje celkem		0	0	0	0	0	0
Dotace ze státního rozpočtu							
1	Fondy (SFDI, SFŽP) - rozpočet ZK - INV*						
2	Fondy (SFDI, SFŽP) - rozpočet ZK - NIV*						
3	(specifikovat) - rozpočet ZK - INV*						
4	(specifikovat) - rozpočet ZK - NIV*						
Dotace ze státního rozpočtu celkem		0	0	0	0	0	0
SOUHRN ZDROJŮ		0	0	2 739	0	0	2 739

Zpracovatel investičního záměru :

 odbor investic KUZK
 zastoupený Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru

 Zlínský kraj
 krajský úřad
 odbor investic
 ul. Tomáše Bati 21, 741 00 Zlín

 Razítko a podpis:
 Datum: 31. 8. 2016

* V případě zapojení dotačního příjmu do rozpočtu Zlínského kraje se uvede text, který je zde uveden kurzívou, v opačném případě se tento text vymaže (neřeší se u nevyplněných řádků)

BLOCK a.s.
Stuřkova 1392
198 00 Praha 9 - Kytje
Korespondenční adresa:
BLOCK a.s.
U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
tel.: +420 571 670 111
email: info@blockcrs.cz
www.blockcrs.cz

Nemocnice Vsetín a.s.
Ing. Āestmír Āech
Nemocniční 955
755 32 Vsetín
Česká republika

Fax:

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
/GAT/DP161.337

Vytřuje linka
Bc. Tomáš Gabko
571 670 289 / gabko@blockcrs.cz

Datum
20.7.2016

Vyjádření k nepoužitelnosti stávajícího PC

Z důvodu výměny vadného regulátoru PRV1.64 za nový regulátor SIEMENS PXC100-E.D, je zapotřebí nahrát novou verzi vizualizačního programu AFLA-PXC100 + ALFA-ZÁKLAD. Stávající PC nevyhovuje hardwarově ani softwarově pro tuto verzi. Nově navržené PC s dostatečnou výkonovou kapacitou pokryje další regulátory, které bude nutné s další rekonstrukcí ŘS v budoucnu do tohoto PC nahrát.

Konfigurace stávajícího PC (r.v.2007):

Procesor: Pentium Dual
Frekvence procesoru: 1,6 GHz
RAM: 1,96 GB RAM

Konfigurace nového PC:

Procesor: Ātyř-jádrový procesor Intel Xeon E3-1220
Frekvence procesoru: 3,1GHz, 8MB cache
RAM: 16GB DDR3 1333MHz (možnost rozšíření až na 32GB)

Dejte prosím co nejdříve informaci, kdy bude PC pro nový software připraveno. S ohledem na havarijní stav stávajícího řídicího systému a jeho vizualizaci pro operační sály spěchá.

S pozdravem

Bc. Tomáš Gabko
Investiční referent - příprava investic

BLOCK 30
BLOCK a. s., Stuřkova 1392
198 00 Praha 9
www.block.cz

Ing. Čestmír Čech

Od: Kučera Zdeněk <Kucera@blockcs.cz>
Odesláno: 21. července 2016 10:16
Komu: Ing. Čestmír Čech: (cesta@nemocnice-vs.cz)
Kopie: Putala Daniel
Předmět: FW: Nemocnice Vsetin - dodávka PC + SWITCH

Dobrý den pane Čech,
Dostal jsem od kolegy informace k možnosti zajištění PC.

Ing. Zdeněk Kučera

Ing. Zdeněk Kučera
Nemocnice Vsetin

Adresa: Vsetín, Št. 1124
Tel: +420 585 781 158

Kucera@blockcs.cz
www.blockcs.cz



From: Gabko Tomáš
Sent: Thursday, July 21, 2016 9:56 AM
To: Kučera Zdeněk
Subject: Nemocnice Vsetin - dodávka PC + SWITCH

Dobrý den,
posílám kalkulaci na PC + SWITCH:

PC:
DELL T1190 Xeon E3-1220v5 8GB RAM, 2x1TB HDD SATA, SAS/H330/RAID

RAM pro Server: rozšíření na 16GB dle požadavku
DELL 8GB/2133 ECC

SW:
MS Windows Server 2012 Foundation R2 – DELL

Monitor:
DELL U2412M UltraSharp

Switch:
TP-LINK TL-SF1008P

Cena celkem 46 926,- Kč bez DPH

Termín dodání 2 týdny.

S pozdravem

Bc. Tomáš Gabko

PHD Dr. Sc.

účetní a finanční právní poradce

tel. +420 5 463 463 680

mob. +420 603 463 609

Gabko@blockers.cz

www.blockers.cz



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Okres	Název a místo akce	Organizace	Čísloový náhled akce	Plánovaný záměr (nanosování)	Náklady rok 2016	Náklady rok 2016	Náklady rok 2017	Náklady rok 2018	Náklady rok 2019	Náklady rok 2020	Náklady v následujících letech	4
14	Budova B2 - odštěpení havarijního stavu chlázení COB	Vedláňská nemocnice a. s.	2 739	KOZPOČET ZK	2 739							1228311020600P16 - 01/00/16

AK