

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-024 ze dne 27.4.2017

ev. č. SMVS 107V791001624, 107V791001625

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ 60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDAKCE], ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

[REDAKCE]

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, pobočka Hradec Králové, č. účtu: 22232881/0710

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34503,
ze dne 17. prosince 2014

Sídlo: SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 036 54 371

DIČ: CZ 036 54 371

Zastoupená: Ing. Pavlem Kafkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kafka, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Ing. Pavel Kafka, jednatel, [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: py3tzuq

(dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8 článku **15 Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-024 ze dne 27.4.2017 na zhotovení díla - stavby „**Dobronín - rekonstrukce objektu č. 29 a budovy č. 27**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, činností a dodávek, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla dle smlouvy a neprovedení prací, které nejsou nezbytné pro splnění předmětu smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3. 2. článku **3. Předmět plnění** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2. článku **3. Předmět plnění** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. ~~1-24~~ ¹⁻²⁴, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 1 068 219,10 Kč vč. DPH (882 825,70 Kč bez DPH, 185 393,40 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 195 517,10 Kč vč. DPH (161 584,38 Kč bez DPH, 33 932,72 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

872 702,00 Kč vč. DPH (721 241,32 Kč bez DPH, 151 460,68 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

Celková cena díla dle čl. 3.2 SoD (Stavba I a II) činí:

6 983 503,32	Kč bez DPH
1 466 535,70	Kč DPH 21 %
8 450 039,02	Kč včetně DPH

(slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc třicet devět 02/100 korun českých včetně DPH)

Z toho cena za předmět díla dle čl. 3.2.1 SoD (Stavba I):

4 326 139,04	Kč bez DPH
908 489,20	Kč DPH 21 %
5 234 628,24	Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů dvě stě třicet čtyři tisíc šest set dvacet osm 24/100 korun českých včetně DPH)

Z toho cena za předmět díla dle čl. 3.2.2 SoD (Stavba II):

2 657 364,28	Kč bez DPH
558 046,50	Kč DPH 21 %
3 215 410,78	Kč včetně DPH

(slovy: tři miliony dvě stě patnáct tisíc čtyři sta deset 78/100 korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí dodatku č.1.

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. článku **4. Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním:
 „4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 30.11.2017**“.

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
 Příloha č. 1 - Změnové listy víceprací č. 1-9, 11-19 vč. rekapitulace - počet stran: 40
 Příloha č. 2 - Změnové listy méněprací č. 10, 20-24 vč. rekapitulace - počet stran: 18
 Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby (Stavba I + II) - počet stran: 1
- Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 23 -10- 2017

Za objednatele




Ing. Jiří Březina
 ředitel odboru řízení staveb
 AHNM



V Havlíčkově Brodě dne 23 -10- 2017

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Kafka
 jednatel
 STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

