

kw sml 2581116

0 1066



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 3 k SOD II/150 Okrouhlice - most evid. č. 150-022				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.				
Smluvní částka: 1)	56620507.12				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	9.10.2017	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	9.10.2017	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	9.10.2017	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	9.10.2017	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	9.10.2017	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	9.10.2017
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	9.10.2017

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 13.02.2017 09:58:44):

Změna ceny díla - víceméněpráce SO 120, spolufinancování z IROP, navýšení ceny o 59 745,34 Kč bez DPH

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 56620507.12, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , OPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 00013380000  
POL: 6121 UZ: 3800000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



16

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“**  
č. dodatku **100640**

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

*ke sml. 2581/16*  
*č. 1066*

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 8010-308211883/0300  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
(dále jen „zhotovitel“)

**Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2016 na akci „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o větší rozsah úpravy, vyrovnání obrubníků u chodníků (původně plánovaná rekonstrukce chodníků obce z dotace nebyla realizována), výměnu 2 ks kanalizační šachty a 5 ks poklopů revizních šachet (nevyhovující stav konstatován po revizi kanalizační sítě před zahájením stavby) a obnovení 2 ks uličních vpustí (objevily se po odfrézování, požadavek správce silnice).

V menším rozsahu byly provedeny sanace komunikace dle skutečnosti (vizuální prohlídka po odfrézování za účasti technického dozoru stavby a zhotovitele).

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: .....	<b>46 734 062,20 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>9 814 153,06 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>56 548 215,26 Kč</b>

(slovy: **padesátšestmilionpětsetčtyřicetosmtisícdvěstěpatnáct/26** korun českých vč. DPH)“

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: .....	<b>46 793 807,54 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>9 826 699,58 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>56 620 507,12 Kč</b>

(slovy: **padesátšestmilionůšestsetdvacetisícpětsetsedm/12** korun českých vč. DPH)“

### Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2

zákonu č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací


Příloha č. 2 – změna soupisu množství

V Jihlavě dne 18. 10. 2017


V Pardubicích dne 18. 10. 2017

**Objednatel:**

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16  
  
.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje  
pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

**Zhotovitel:**

  
.....  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva



**Chládek  
& Tintěra**  
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelená předměstí, K Vápence 2077, IČO 25253361

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

**Objekt:** SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

**Rozpočet:** SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Základní cena:** 3 270 524,72 Kč

**Cena celková:** 3 330 270,05 Kč

**DPH:** 699 356,71 Kč

**Cena s daní:** 4 029 626,76 Kč


**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 330 270,05 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

  
TEL: 465 310 110-112  
465 310 161-162  
25253361  
PARDUBICE BIC: CZ25253361  
Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Bělánské Předměstí, K Věže 2677, PSČ 530 02

3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce (H+V)</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	340,230	197,10	67 059,33
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		6,756		1 331,61
			aktuální množství		346,986		68 390,94
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,820	131,40	896,15
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		88,631		11 646,11
			aktuální množství		95,451		12 542,26
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	43,750	250,29	10 950,19
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	40 672,10	40 672,10
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
9	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce (H+V)</b>				<b>180 475,55</b>
1			<b>Zemní práce (H)</b>				
10	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	14,332	813,44	11 658,22
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		11,348		9 230,92

3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)
Rozpočet:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		25,680		20 889,14
101	11315A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	1 589,50	0,00
			Odstranění bet.lože pod obrubníky z bet. prostého				
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3		26,700		42 439,65
			aktuální množství		26,700		42 439,65
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO	M3	176,264	365,01	64 338,12
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3		56,738		20 709,94
			aktuální množství		233,002		85 048,06
12	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	297,627	888,95	264 575,52
13	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	154,766	218,80	33 862,80
14	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6,237	330,80	2 063,20
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3		6,042		1 998,69
			aktuální množství		12,279		4 061,89
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	637,860	9,56	6 097,94
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3		45,053		430,71

3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)	
Rozpočet:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)	

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	682,913	6 528,65
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,287	545,35	6 700,72
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	143,320	45,57	6 531,09
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3			226,950	10 342,11
					aktuální množství	370,270	16 873,20
1		Zemní práce	(H)				480 979,63
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
18	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,650	2 502,90	4 129,79
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3			22,695	56 803,32
					aktuální množství	24,345	60 933,10
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,650	677,87	1 118,49
20	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	2,160	224,22	484,32
	ZBV:	ZBV I	Dodatek č.3			-2,160	-484,32
					aktuální množství	0,000	0,00
4		Vodorovné konstrukce	(H)				62 051,59
5		Komunikace	(H)				
21	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	106,579	1 804,17	192 286,63

V11 ITD017PEM7



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)
Rozpočet:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		-62,122		-112 078,65
			aktuální množství		44,457		80 207,99
22	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	143,320	109,50	15 693,54
102	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	113,90	0,00
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		226,950		25 849,61
			aktuální množství		226,950		25 849,61
23	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	2,200	31,29	68,84
24	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	143,320	78,22	11 210,49
25	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	626,935	20,86	13 077,86
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		-430,445		-8 979,08
			aktuální množství		196,490		4 098,78
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 952,548	15,64	93 097,85
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 193,255	156,43	186 660,88
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		-473,255		-74 031,28
			aktuální množství		720,000		112 629,60
28	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	143,320	208,57	29 892,25



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt:	SO 120	Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)
Rozpočet:	SO 120	Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 976,274	208,57	620 761,47
-30	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 976,274	328,51	977 735,77
31	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	626,935	469,29	294 214,33
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3				
					-430,445		-202 003,53
			aktuální množství		196,490		92 210,79
5	Komunikace	(H)					2 063 456,98
8	Potrubí	(H)					
32	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,000	393,58	12 988,14
103	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400 MM	KUS	0,000	18 700,00	0,00
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3				
					2,000		37 400,00
			aktuální množství		2,000		37 400,00
33	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	8 968,72	98 655,92
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3				
					2,000		17 937,44
			aktuální množství		13,000		116 593,36
104	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	4 488,00	0,00
	ZBV:						



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)
Rozpočet:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 1		Dodatek č.3		5,000		22 440,00
					aktuální množství	5,000	22 440,00
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	702,90	2 108,70
8		Potrubí	(H)				191 530,20
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
35	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	156,43	312,86
36	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 058,52	2 117,04
37	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	156,43	156,43
38	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 529,90	1 529,90
39	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,175	307,65	56 046,14
40	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	365,01	4 380,12
41	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	312,86	4 380,04
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		-14,000		-4 380,04
					aktuální množství	0,000	0,00
42	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	70,000	365,01	25 550,70
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		445,000		162 429,45
					aktuální množství	515,000	187 980,15



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	385,650	52,14	20 107,79
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		305,000		15 902,70
			aktuální množství		690,650		36 010,49
44	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,154	203 360,51	31 317,52
	ZBV:	ZBV 1	Dodatek č.3		0,122		24 809,98
			aktuální množství		0,276		56 127,50
45	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,288	2 346,88	5 369,66
46	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	11,000	158,71	1 745,81
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				351 776,10

Celkem:

3 330 270,05



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

## Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	340,230	346,986	6,756	197,10	67 059,33	68 390,94	1 331,61	1,99
2	014122.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,820	95,451	88,631	131,40	896,15	12 542,26	11 646,11	1 299,57
3	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	43,750	43,750	0,000	250,29	10 950,19	10 950,19	0,00	0,00
4	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	40 672,10	40 672,10	40 672,10	0,00	0,00
5	02911.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	13 661,65	13 661,65	13 661,65	0,00	0,00
6	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	3 128,62	3 128,62	3 128,62	0,00	0,00
7	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	24 872,55	24 872,55	24 872,55	0,00	0,00
8	02950.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	3 128,62	3 128,62	3 128,62	0,00	0,00
9	02950.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	3 128,62	3 128,62	3 128,62	0,00	0,00
10	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	14,332	25,680	11,348	813,44	11 658,22	20 889,14	9 230,92	79,18
11	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	176,264	233,002	56,738	365,01	64 338,12	85 048,06	20 709,94	32,19
12	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	297,627	297,627	0,000	888,95	264 575,52	264 575,52	0,00	0,00
13	132736.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	154,766	154,766	0,000	218,80	33 862,80	33 862,80	0,00	0,00
14	13373.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6,237	12,279	6,042	330,80	2 063,20	4 061,89	1 998,69	96,87
15	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	637,860	682,913	45,053	9,56	6 097,94	6 528,65	430,71	7,06
16	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,287	12,287	0,000	545,35	6 700,72	6 700,72	0,00	0,00

Za zhotovitele:



Datum:

tel: 468 791 110-112  
 fax: 468 310 361-362  
 IČ: 25253361  
 DIČ: CZ25253361  
 Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
 Pardubice, Sežená Předměstí, K Věstonce 2677, PSČ 530 02

Za objednatele:

Datum:



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

## Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	143,320	370,270	226,950	45,57	6 531,09	16 873,20	10 342,11	158,35
18	45131.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,650	24,345	22,695	2 502,90	4 129,79	60 933,10	56 803,32	1 375,45
19	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,650	1,650	0,000	677,87	1 118,49	1 118,49	0,00	0,00
20	465923.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	2,160	0,000	-2,160	224,22	484,32	0,00	-484,32	-100,00
21	56210.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	106,579	44,457	-62,122	1 804,17	192 286,63	80 207,99	-112 078,65	-58,29
22	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	143,320	143,320	0,000	109,50	15 693,54	15 693,54	0,00	0,00
23	56341.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	2,200	2,200	0,000	31,29	68,84	68,84	0,00	0,00
24	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	143,320	143,320	0,000	78,22	11 210,49	11 210,49	0,00	0,00
25	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	626,935	196,490	-430,445	20,86	13 077,86	4 098,78	-8 979,08	-68,66
26	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 952,548	5 952,548	0,000	15,64	93 097,85	93 097,85	0,00	0,00
27	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 193,255	720,000	-473,255	156,43	186 660,88	112 629,60	-74 031,28	-39,66
28	574A31.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	143,320	143,320	0,000	208,57	29 892,25	29 892,25	0,00	0,00
29	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 976,274	2 976,274	0,000	208,57	620 761,47	620 761,47	0,00	0,00
30	574C66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 976,274	2 976,274	0,000	328,51	977 735,77	977 735,77	0,00	0,00
31	574E98.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	626,935	196,490	-430,445	469,29	294 214,33	92 210,79	-202 003,53	-68,66
32	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,000	33,000	0,000	393,58	12 988,14	12 988,14	0,00	0,00

Za zhotovitele:



Datum:

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Sejené Předměstí, K Vápence 2677, IČ 530 02

Za objednatele:

Datum:



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

## Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	13,000	2,000	8 968,72	98 655,92	116 593,36	17 937,44	18,18
34	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	3,000	0,000	702,90	2 108,70	2 108,70	0,00	0,00
35	914113.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	156,43	312,86	312,86	0,00	0,00
36	914161.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 058,52	2 117,04	2 117,04	0,00	0,00
37	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
38	914941.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 529,90	1 529,90	1 529,90	0,00	0,00
39	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,175	182,175	0,000	307,65	56 046,14	56 046,14	0,00	0,00
40	91552.	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	12,000	0,000	365,01	4 380,12	4 380,12	0,00	0,00
41	91781.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	0,000	-14,000	312,86	4 380,04	0,00	-4 380,04	-100,00
42	91782.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	70,000	515,000	445,000	365,01	25 550,70	187 980,15	162 429,45	635,71
43	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	385,650	690,650	305,000	52,14	20 107,79	36 010,49	15 902,70	79,09
44	93132.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,154	0,276	0,122	203 360,51	31 317,52	56 127,50	24 809,98	79,22
45	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,288	2,288	0,000	2 346,88	5 369,66	5 369,66	0,00	0,00
46	969234.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	11,000	11,000	0,000	158,71	1 745,81	1 745,81	0,00	0,00
<b>Nové položky</b>											
101	11315A.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	26,700	26,700	1 589,50	0,00	42 439,65	42 439,65	100,00

Za zhotovitele:



Datum:

Za objednatele:

Datum:



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

## Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl v Kč	rozdl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	226,950	226,950	113,90	0,00	25 849,61	25 849,61	100,00
103	894146.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400 MM	KUS	0,000	2,000	2,000	18 700,00	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00
104	899112.	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	5,000	5,000	4 488,00	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>3 270 524,72</b>	<b>3 330 270,05</b>	<b>59 745,34</b>	<b>1,83</b>

Za zhotovitele:



tel.: 465 791 110-112  
 fax: 465 310 361-362  
 IČ: 25253361  
 PARDUBICE DIČ: CZ25253361  
 Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
 Pardubice, Lužné Předměstí, K Václavce 2677, PSČ 530 02

Datum:

Za objednatele:

Datum:



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

## Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	13,000	2,000	8 968,72	98 655,92	116 593,36	17 937,44	18,18
34	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	3,000	0,000	702,90	2 108,70	2 108,70	0,00	0,00
35	914113.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	156,43	312,86	312,86	0,00	0,00
36	914161.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 058,52	2 117,04	2 117,04	0,00	0,00
37	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
38	914941.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 529,90	1 529,90	1 529,90	0,00	0,00
39	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,175	182,175	0,000	307,65	56 046,14	56 046,14	0,00	0,00
40	91552.	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	12,000	0,000	365,01	4 380,12	4 380,12	0,00	0,00
41	91781.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	0,000	-14,000	312,86	4 380,04	0,00	-4 380,04	-100,00
42	91782.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	70,000	515,000	445,000	365,01	25 550,70	187 980,15	162 429,45	635,71
43	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	385,650	690,650	305,000	52,14	20 107,79	36 010,49	15 902,70	79,09
44	93132.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,154	0,276	0,122	203 360,51	31 317,52	56 127,50	24 809,98	79,22
45	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,288	2,288	0,000	2 346,88	5 369,66	5 369,66	0,00	0,00
46	969234.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	11,000	11,000	0,000	158,71	1 745,81	1 745,81	0,00	0,00
<b>Nové položky</b>											
101	11315A.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	26,700	26,700	1 589,50	0,00	42 439,65	42 439,65	100,00

Za zhotovitele:



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Želivská Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 253 530 02

Datum:

Za objednatele:

Datum:



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)


Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

## Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	226,950	226,950	113,90	0,00	25 849,61	25 849,61	100,00
103	894146.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400 MM	KUS	0,000	2,000	2,000	18 700,00	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00
104	899112.	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	5,000	5,000	4 488,00	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>3 270 524,72</b>	<b>3 330 270,05</b>	<b>59 745,34</b>	<b>1,83</b>

Za zhotovitele:

Datum:


 TEL: 482 791 110-112  
 FAX: 460 310 941-252  
 IČ: 25227251  
 PARUBICE PRK: C720113361  
 CHLÁDEK A TINTĚRA Pardubice a. s.  
 Párdovice, ul. vené Předměstí, K. V. č. 2677, P.Č. 530 02

Za objednavatele:

Datum: