

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 492/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013

IČO: 00215660

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: xxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Účel dodatku smlouvy

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 492/2014 „CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ“ jsou změna termínu plnění.

III.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je zhotovení následujícího díla: „CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ“

IV.

Doba plnění

1. Doba plnění ve smlouvě o dílo č. 492/2014 v čl.IV odst.2 se ruší a nově stanovuje takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do data 20.6.2016 Termín plnění se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nutné koordinace s ostatními dodavateli v areálu (omezený pohyb při nakládce, vykládce) a nemožnosti provádět plynule práce z důvodu dalších nutných dodávek zasmluvněných objednatel (tepelná čerpadla, vnější výplně otvorů, fasáda a střešní plášť).

V.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 19. 2. 2016
za objednatele

V Letkově dne 17. 2. 2016
za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Ing. Jan Jirka
jednatel SILBA - Elstav s.r.o.