

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 492/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013

IČO: 00215660

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: xxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Účel dodatku smlouvy

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 492/2014 „**CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ**“ jsou změna termínu plnění.

III.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je zhotovení následujícího díla: „**CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ**“

IV.

Doba plnění

1. Doba plnění ve smlouvě o dílo č. 492/2014 v čl.IV odst.2, vč. Dodatku č.1 v čl.IV odst.1 se ruší a nově stanovuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do data 30.9.2016
Termín dokončení se prodlužuje z důvodu získání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem, který potřebuje objekt funkční jako celek včetně dokladové části (tepelná čerpadla, zateplení objektu). Jelikož u obou akcí: TEPELNÁ ČERPADLA č.akce 136V112000151 i ZATEPLENÍ OBJEKTU č.akce 136V112000146 se prodlužuje termín k nutnému dokončení díla, je nezbytné termín prodloužit i na REKONSTRUKCI VNITŘNÍCH DISPOZIC a objekt zkolaudovat.

V.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 8. 6. 2016
za objednatele

V Letkově dne: 24. 5. 2016
za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Ing. Jan Jirka
jednatel SILBA - Elstav s.r.o.