

# DODATEK č.1 - SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00331/2017/1

č. zhotovitele 715

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické  
dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer  
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz  
Ing. Vladimír Kofroň,  
[vladimir.kofron@mutabor.cz](mailto:vladimir.kofron@mutabor.cz)

IČ 00253014  
XXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXX XXXX

(DIČ CZ00253014)  
XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXXX XXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329  
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### ACG-Real s.r.o.

se sídlem  
Pobočka Tábor:

Radimova 622/38, 169 00 Praha 6  
Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických

Lubomír Smažík  
Ladislav Staněk

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ladislav Staněk

- obor autorizace: Pozemní stavby
- číslo autorizace: 0009706

IČ 27094359  
obchodní rejstřík  
bankovní spojení  
číslo účtu

DIČ CZ27094359  
V Praze C 95793  
ČSOB  
258990961/0300

tel. 602 452 294 fax ....., e-mail: [info@acg-real.cz](mailto:info@acg-real.cz)

(dále jen "zhotovitel")

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem tohoto dodatku uzavřeného v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou vícepráce a méněpráce uvedené ve změnových listech č. ZL 1 až ZL 12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Změny realizované ve výše jmenovaných změnových listech činí 7% z původní hodnoty závazku ze smlouvy č. SD/00331/2017.

## III. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Termín dokončení díla se neupravuje.

## IV. CENA

4.1 Původní cena díla ve výši 6 992 285,- Kč bez DPH se navyšuje o částku: **398 019,01,- bez DPH** dle změnových listů takto:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ZL 1 Venkovní rampa                       | -80 297,40,- Kč bez DPH |
| ZL 2 Změna oplocení horní část            | -12 000,00,- Kč bez DPH |
| ZL 3 Zemní a bourací práce                | 99 380,64,- Kč bez DPH  |
| ZL 4 Izolace podlah 1.NP                  | 86 068,39,- Kč bez DPH  |
| ZL 5 Podlahové konstrukce 1.NP            | 58 053,40,- Kč bez DPH  |
| ZL 6 Štuk stávajících vnitřních stěn 1.NP | 74 540,37,- Kč bez DPH  |
| ZL 7 Nátěry                               | 25 702,18,- Kč bez DPH  |
| ZL 8 Oprava stávající římsy nad 1.NP      | 49 117,60,- Kč bez DPH  |
| ZL 9 Ocelová konstrukce pro světla 2.NP   | 24 353,92,- Kč bez DPH  |
| ZL10 Likvidace stávajícího septiku        | 39 000,00,- Kč bez DPH  |
| ZL11 Přeložka dešťové kanalizace          | 11 000,00,- Kč bez DPH  |
| ZL12 Bourací práce                        | 23 100,00,- Kč bez DPH  |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Celková cena díla se navyšuje na:  | <b>7 390 304,01,- bez DPH</b> |
| Nová celková cena díla s DPH činí: | <b>8 942 267,85,-</b>         |

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

V Táboře dne 24.10.2017

V Táboře dne 19.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Fišer  
starosta

.....  
Lubomír Smažík  
jednatel

Příloha č. 1. – Změnové listy ZL 1 až ZL 12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | číslo OZ: 1                                |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACG-Real s.r.o.                                                                                             |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor                                                            | Datum: 10.8.2017                           |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                            |
| <b>Předmět změny:</b> Venkovní přístupová rampa<br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Nebude prováděna přístupová rampa. Požadavek uživatele objektu.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                                         | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing. Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Na základě požadavku uživatele objektu bylo rozhodnuto zachovat stávající řešení hlavního vstupu do objektu s venkovním schodištěm. Bezbariérový vstup je zajištěn nově navrženým bočním vstupem, který plně vyhovuje legislativním požadavkům vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb a není tedy nutné provádět 2 bezbariérové vstupy do objektu. |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | <b>číslo ZL: 1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                      | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                           | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Venkovní přístupová rampa</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Nebude prováděna přístupová rampa. Požadavek uživatele objektu.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
| - 80 297,40,-                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| - 80 297,40,-                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                    |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | číslo OZ: 2                         |                                            |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACG-Real s.r.o.                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                    |                                            |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>   | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>                                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na specifikaci:                                  |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na výkresy:                                      |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na rozpočtové podklady:                          |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na jinou část smlouvy:                           |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Předmět změny: Změna oplocení horní část</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna materiálu jednotlivých polí na poplastované pletivo z důvodu údržby.</p>                                                                                                                                                                         |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p>Z důvodu snadnější údržby oplocení byly původní 3D plotové dílce nahrazeny taženým poplastovaným pletivem. Není nutné v tomto případě, oplocení dvora bytového domu vs. zahrady školy ( obě parcely jsou ve vlastnictví města Tábor), přistupovat k sofistikovanějšímu řešení oplocení.</p> <p>.....</p> |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | <b>číslo ZL: 2</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna oplocení horní část</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna materiálu jednotlivých polí na poplastované pletivo z důvodu údržby.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                        | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
| - 12 000,-                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| - 12 000,-                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                               |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                               | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | číslo OZ: 3                         |                                            |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACG-Real s.r.o.                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                    |                                            |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>   | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>                                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | na specifikaci:                                  |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na výkresy:                                      |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na rozpočtové podklady:                          |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na jinou část smlouvy:                           |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Předmět změny: Zemní a bourací práce podlahy 1.N.P.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna nutnost provedení nové skladby podlah v m.č.1.01-1.06. z důvodu sjednocení výšky stávající konstrukce a nevyhovujícího stavu podkladních vrstev.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p>Ve stávajícím objektu školy byla v úrovni 1.NP navržena v projektové dokumentaci pouze výměna stávající nášlapné vrstvy podlahy (PVC, ker. dlažba). V objektu nebyly (vzhledem k provozu školy) prováděny sondy do konstrukce podlah a nebylo tudíž možné ani zjistit výškové rozdíly jednotlivých úrovní podlah.</p> <p>Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah a vybourání stávající dělicí příčky mezi místnostmi bylo zjištěno, že jednotlivé výškové úrovně podlahových konstrukcí jsou rozdílné. A to mezi jednotlivými prostory i v rámci jedné místnosti (třída). Dále byla zjištěna absence podkladních vrstev ve vstupní chodbě. Dlažba byla uložena přímo na zemině do vrstvy cem. potěru tloušťky cca 40mm.</p> <p>Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit ke kompletnímu odstranění podlahových vrstev a zaměnit je za nové skladby, které odpovídají dnešním požadavkům na provoz školního zařízení, kde je potřeba dodržovat tepelně technické parametry, požadavky na těsnost proti zemní vlhkosti a prostupu radonu!</p> <p>.....</p> |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>číslo ZL: 3</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Zemní a bourací práce podlaha 1.N.P.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna nutnost provedení nové skladby podlah v m.č.1.01-1.06. z důvodu sjednocení výšky stávající konstrukce a nevyhovujícího stavu podkladních vrstev.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 380,64,-Kč                       |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :<br>99 380,64,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                             |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | číslo OZ: 4                         |                                            |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACG-Real s.r.o.                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                    |                                            |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>   | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>                                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | na specifikaci:                                  |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na výkresy:                                      |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na rozpočtové podklady:                          |                                     |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na jinou část smlouvy:                           |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Předmět změny: Izolace podlah-tepelná a proti radonu 1.N.P.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna nutnost provedení nové skladby podlah v m.č.1.01-1.06. z důvodu výšky stávající konstrukce a nevyhovujícího stavu podkladních vrstev. Navrženo EPS 100 tl.120 mm a izolační pás proti vlhkost a radonu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p>Ve stávajícím objektu školy byla v úrovni 1.NP navržena v projektové dokumentaci pouze výměna stávající nášlapné vrstvy podlahy (PVC, ker. dlažba). V objektu nebyly (vzhledem k provozu školy) prováděny sondy do konstrukce podlah a nebylo tudíž možné ani zjistit výškové rozdíly jednotlivých úrovní podlah.</p> <p>Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah a vybourání stávající dělicí příčky mezi místnostmi bylo zjištěno, že jednotlivé výškové úrovně podlahových konstrukcí jsou rozdílné. A to mezi jednotlivými prostory i v rámci jedné místnosti (třída). Dále byla zjištěna absence podkladních vrstev ve vstupní chodbě. Dlažba byla uložena přímo na zemině do vrstvy cem. potěru tloušťky cca 40mm.</p> <p>Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit ke kompletnímu odstranění podlahových vrstev a zaměnit je za nové skladby, které odpovídají dnešním požadavkům na provoz školního zařízení, kde je potřeba dodržovat tepelně technické parametry, požadavky na těsnost proti zemní vlhkosti a prostupu radonu!</p> <p>.....</p> |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                     |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | číslo OZ: 5                                |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACG-Real s.r.o.                                  |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                           |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na specifikaci:                                  |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na výkresy:                                      |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na rozpočtové podklady:                          |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na jinou část smlouvy:                           |                                            |                                                                            |
| <p><b>Předmět změny: Podlahové konstrukce-betonové mazaniny 1.N.P.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna nutnost provedení nové skladby podlah v m.č.1.01-1.06. z důvodu výšky stávající konstrukce a nevyhovujícího stavu podkladních vrstev. Navržena betonová mazanina s KARI síťi-podkladní beton 50 mm a betonová mazanina na EPS 100 60 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chyba v PD <input type="checkbox"/>              | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                            |                                                                            |
| <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p>Ve stávajícím objektu školy byla v úrovni 1.NP navržena v projektové dokumentaci pouze výměna stávající nášlapné vrstvy podlahy (PVC, ker. dlažba). V objektu nebyly (vzhledem k provozu školy) prováděny sondy do konstrukce podlah a nebylo tudíž možné ani zjistit výškové rozdíly jednotlivých úrovní podlah.</p> <p>Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah a vybourání stávající dělicí příčky mezi místnostmi bylo zjištěno, že jednotlivé výškové úrovně podlahových konstrukcí jsou rozdílné. A to mezi jednotlivými prostory i v rámci jedné místnosti (třída). Dále byla zjištěna absence podkladních vrstev ve vstupní chodbě. Dlažba byla uložena přímo na zemině do vrstvy cem. potěru tloušťky cca 40mm.</p> <p>Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit ke kompletnímu odstranění podlahových vrstev a zaměnit je za nové skladby, které odpovídají dnešním požadavkům na provoz školního zařízení, kde je potřeba dodržovat tepelně technické parametry, požadavky na těsnost proti zemní vlhkosti a prostupu radonu!</p> <p>.....</p> |                                                  |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>číslo ZL: 5</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Podlahové konstrukce-betonové mazaniny 1.N.P</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna nutnost provedení nové skladby podlah v m.č.1.01-1.06. z důvodu výšky stávající konstrukce a nevyhovujícího stavu podkladních vrstev. Navržena betonová mazanina s KARI síťi-podkladní beton 50 mm a betonová mazanina na EPS 100 60 mm.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 053,40,-                         |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| 58 053,40,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | číslo OZ: 6                                |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACG-Real s.r.o.                                                                     |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor                                    | Datum: 10.8.2017                           |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                            |
| <b>Předmět změny: Jádrové omítky a štuk stávajících vnitřních stěn 1.N.P.</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po kontrole stávajících vnitřních omítek m.č. 1.01-1.06 a jejich nevyhovujícího stavu bylo rozhodnuto o provedení nových jádrových VPC omítek (na cca 50% plochy) a přeštukování těchto stěn v plném rozsahu.                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                 | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Jedná se o omítky vnitřního povrchu stěn v 1.NP stávající části. V průběhu realizace bylo zjištěno, že stav stávajících vnitřních omítek je značně nerovný a místy (zhruba na 50% plochy) nesoudržný. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo navrženo provést nové jádrové omítky v místě nesoudržných povrchů a následně v celé ploše vnitřních omítek stávající části přeštukování povrchu stěn. |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                            |                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | číslo OZ: 7                                |                                    |                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACG-Real s.r.o.                                  |                                            |                                    |                                         |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                           |                                    |                                         |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                        | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>     | osobně <input type="checkbox"/>         |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na specifikaci:                                  |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na výkresy:                                      |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na rozpočtové podklady:                          |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na jinou část smlouvy:                           |                                            |                                    |                                         |
| <b>Předmět změny: Nátěry krovu</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Nátěr viditelných částí krovu lazurovacím lakem – požadavek uživatele stavby.                                                                                                                                                    |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                 | chyba v PD <input type="checkbox"/>              | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing. Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Z provozních a hygienických důvodů byl od uživatele vznesen požadavek na provedení druhého lazurovacího nátěru viditelných částí konstrukce krovu. Druhý lazurovací lak zajistí delší životnost finálního vzhledu dřevěných pohledových prvků krovu.<br><br>..... |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                            |                                    |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | <b>číslo ZL: 7</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                       | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                            | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nátěry krovu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Nátěr viditelných částí krovu lazurovacím lakem – požadavek uživatele stavby.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                              | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 702,18,-Kč                       |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| 25 702,18,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                    |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                            |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | číslo OZ: 8                                |                                    |                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACG-Real s.r.o.                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor                                    | Datum: 10.8.2017                           |                                    |                                         |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>     | osobně <input type="checkbox"/>         |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                    |                                         |
| <b>Předmět změny: Oprava stávající římsy nad 1.NP</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Oprava stávající římsy nad 1.NP objektu.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                 | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Oprava stávající římsy nad 1.NP objektu. Po odstranění stáv. kce krovu bylo zjištěno poškození stáv. kce římsy a zdiva nad rámcem uvažovaného v projektové dokumentaci. Byla provedena oprava stávající římsy, její reprofilace a výměna poškozených částí stávajícího zdiva v úrovni římsy. |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <b>číslo ZL: 8</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                   | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                        | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                        | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Oprava stávající římsy nad 1.NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/> Oprava stávající římsy nad 1.NP objektu.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                          | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 49 117,60,-                         |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| 49 117,60,-                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                 |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                        | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                            |                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | číslo OZ: 9                                |                                    |                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                  | ACG-Real s.r.o.                                  |                                            |                                    |                                         |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                    | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                           |                                    |                                         |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                 |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>     | osobně <input type="checkbox"/>         |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                | na specifikaci:                                  |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | na výkresy:                                      |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                          |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                           |                                            |                                    |                                         |
| <b>Předmět změny: Ocelová konstrukce pro světla 2.NP</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Zesílení konstrukce zavěšení svítidel ve 2.NP.                                                                                               |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                   | chyba v PD <input type="checkbox"/>              | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br>                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Na základě požadavku uživatele bylo navrženo zesílení konstrukce zavěšení svítidel ve 2.NP.<br>Důvodem je zajištění možnosti budoucího zavěšení přídatného osvětlení a dalších zařízení ve třídách. |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                            |                                    |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <b>číslo ZL: 9</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                           | ACG-Real s.r.o.                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                | Ing.Pekárek                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                | 10.8.2017                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Ocelová konstrukce pro světla 2.NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Zesílení konstrukce zavěšení svítidel ve 2.NP.</p> |                                     |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:          |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH :            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 353,92,-                         |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                    |
| 24 353,92,-                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                |                                     |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                | Datum: 10.8.2017                    |                    |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | číslo OZ: 10                               |                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACG-Real s.r.o.                                                                     |                                            |                                                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor                                    | Datum: 10.8.2017                           |                                                                            |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>             |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                            |
| <b>Předmět změny: Likvidace stávajícího septiku</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V trase nově navržené splaškové kanalizace byl odstraněn stávající septik.                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                             | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                 | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing. Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Při realizaci nového zemního vedení splaškové kanalizace byl v trase nalezen stávající nepoužívaný železobetonový septik o rozměrech cca 3,0x2,5x2,0m, hloubka dna cca 5,0m. Bylo nutné provést jeho odstranění a zpětný zásyp štěrkodrtí s hutněním á 0,25m. |                                                                                     |                                            |                                                                            |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | <b>číslo ZL: 10</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACG-Real s.r.o.                     |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing.Pekárek                         |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.8.2017                           |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Likvidace stávajícího septiku</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V trase nově navržené splaškové kanalizace byl odstraněn stávající septik.</p> |                                     |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:          |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena víceprací bez DPH :            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 000,00,-                         |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                     |
| 39 000,00,-                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                   |                                     |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: 10.8.2017                    |                     |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | číslo OZ: 11                               |                                    |                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACG-Real s.r.o.                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor                                    | Datum: 10.8.2017                           |                                    |                                         |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>     | osobně <input type="checkbox"/>         |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                    |                                         |
| <b>Předmět: Přeložka dešťové kanalizace</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Přeložka stávající dešťové kanalizace sousedního bytového objektu.                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                        | chyba v PD <input type="checkbox"/>                                                 | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing. Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Při realizaci nového zemního vedení splaškové kanalizace bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace sousedního objektu je napojena do původní splaškové kanalizace objektu školy. Byla provedena přeložka této kanalizace a její napojení na nové vedení kanalizace. |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                            |                                    |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | <b>číslo ZL: 11</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                     | ACG-Real s.r.o.                     |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                          | Ing.Pekárek                         |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.8.2017                           |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět: Přeložka dešťové kanalizace</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Přeložka stávající dešťové kanalizace sousedního bytového objektu.</p> |                                     |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:          |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                        | Cena víceprací bez DPH :            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00,-                         |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                     |
| 11 000,00,-                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                   |                                     |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: 10.8.2017                    |                     |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                            |                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | číslo OZ: 12                               |                                    |                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACG-Real s.r.o.                                  |                                            |                                    |                                         |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Město Tábor<br>Žižkovo náměstí 2<br>390 15 Tábor | Datum: 10.8.2017                           |                                    |                                         |
| Název akce: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor - Měšice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>     | osobně <input type="checkbox"/>         |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na specifikaci:                                  |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na výkresy:                                      |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na rozpočtové podklady:                          |                                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na jinou část smlouvy:                           |                                            |                                    |                                         |
| <b>Předmět: Demontáž ocelových nosníků stropu nad 1.NP</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Demontáž ocelových nosníků stávající stropní trémové konstrukce nad 1.NP objektu školy.                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chyba v PD <input type="checkbox"/>              | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Ing.Pekárek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Při demontáži stávající stropní trémové konstrukce nad 1.NP objektu školy byla zjištěna přítomnost ocelových válcovaných průvlaků stropní konstrukce I400 – 4ks dl. cca 8,8m. Provedené sondy v konstrukci tyto nosníky neodhalily, jelikož byly sondážní práce v rámci stavebně technického průzkumu provedeny v jiných lokacích stropní konstrukce. |                                                  |                                            |                                    |                                         |
| Příloha :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                            |                                    |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>číslo ZL: 12</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACG-Real s.r.o.                     |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing.Pekárek                         |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.8.2017                           |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět: Demontáž ocelových nosníků stropu nad 1.NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Demontáží ocelových vazníků stávající stropní trámové konstrukce nad 1.NP objektu školy.</p> |                                     |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet připojených výkresů:          |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH :            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 100,00,-                         |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                     |
| 23 100,00,-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                        |                                     |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:       |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum: 10.8.2017                    |                     |
| Podpis projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                     |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 715

**Stavba:** Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 398 019,10 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>398 019,10</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 398 019,10 | 83 584,01 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>481 603,11</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 715

**Stavba:** Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                      | <b>398 019,10</b>  | <b>481 603,11</b> |
| ZL 10                                         | Likvidace stávajícího septiku        | 39 000,00          | 47 190,00         |
| ZL 11                                         | Přeložka dešťové kanalizace          | 11 000,00          | 13 310,00         |
| ZL 12                                         | Bourací práce                        | 23 100,00          | 27 951,00         |
| ZL 2                                          | Změna oplocení horní část            | -12 000,00         | -14 520,00        |
| ZL 3                                          | Zemní a bourací práce                | 99 380,64          | 120 250,57        |
| ZL 4                                          | Izolace podlah 1.NP                  | 86 068,39          | 104 142,75        |
| ZL 5                                          | Podlahové konstrukce 1.NP            | 58 053,40          | 70 244,61         |
| ZL 6                                          | Štuk stávajících vnitřních stěn 1.NP | 74 540,37          | 90 193,85         |
| ZL 7                                          | Nátěry                               | 25 702,18          | 31 099,64         |
| ZL 8                                          | Oprava stávající římsy nad 1.NP      | 49 117,60          | 59 432,30         |
| ZL 9                                          | Ocelová konstrukce pro světla 2.NP   | 24 353,92          | 29 468,24         |
| ZL 1                                          | Venkovní rampa                       | -80 297,40         | -97 159,85        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                      | <b>398 019,10</b>  | <b>481 603,11</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 1 - Venkovní rampa

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu      | -80 297,40        |
| Ostatní náklady         | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>-80 297,40</b> |
| DPH základní 21,00% ze  | -80 297,40        |
| snížená 15,00% ze       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> | <b>-97 159,85</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 1 - Venkovní rampa

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-80 297,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | -59 216,40        |
| 1 - Zemní práce                          | -5 442,40         |
| 2 - Zakládání                            | -13 440,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | -12 114,00        |
| 5 - Komunikace pozemní                   | -28 220,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | -11 081,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | -11 081,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | -10 000,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-80 297,40</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 1 - Venkovní rampa

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-80 297,40**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-59 216,40**

#### 1 - Zemní práce

**-5 442,40**

|    |   |           |                                                                                            |    |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                          | m3 | -13,880 | 80,00  | -1 110,40 |
| 2  | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                     | m3 | -5,500  | 100,00 | -550,00   |
| 15 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3            | m3 | -6,400  | 100,00 | -640,00   |
| 16 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | -3,200  | 50,00  | -160,00   |
| 3  | K | 17198     | Likvidace přebytečné zeminy                                                                | m3 | -15,000 | 60,00  | -900,00   |
| 17 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním                                                       | m2 | -34,700 | 60,00  | -2 082,00 |

#### 2 - Zakládání

**-13 440,00**

|   |   |           |                                          |    |        |          |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 4 | K | 274315224 | Základové pasy z betonu prostého C 16/20 | m3 | -5,600 | 2 400,00 | -13 440,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|----------|------------|

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**-12 114,00**

|   |   |           |                                                      |    |         |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 5 | K | 311321815 | Nosná zed' ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | -1,440  | 2 500,00  | -3 600,00 |
| 6 | K | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných            | m2 | -14,400 | 250,00    | -3 600,00 |
| 7 | K | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných         | m2 | -14,400 | 50,00     | -720,00   |
| 8 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari           | t  | -0,233  | 18 000,00 | -4 194,00 |

#### 5 - Komunikace pozemní

**-28 220,00**

|    |   |            |                                                                                                                                                                              |    |         |        |           |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 9  | K | 564811111R | Podklad z kameniva 8/16 tl 50 mm                                                                                                                                             | m2 | -33,200 | 140,00 | -4 648,00 |
| 10 | K | 564861111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                           | m2 | -33,200 | 160,00 | -5 312,00 |
| 11 | K | 596211230  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2                                                                                                    | m2 | -33,200 | 250,00 | -8 300,00 |
| 12 | K | 596212     | Dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8cm, tl. min. 60mm, zkoseném hrany, I. jakost, ref. cen. úroveň od 300,-Kč/m2, jakost kontrol. v průběhu prací, povrchy formou vzorků | m2 | -33,200 | 300,00 | -9 960,00 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-11 081,00**

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**-11 081,00**

|    |   |       |                               |   |         |        |            |
|----|---|-------|-------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 13 | K | 76701 | D+M ocelového zábradlí poz.Z4 | m | -15,830 | 700,00 | -11 081,00 |
|----|---|-------|-------------------------------|---|---------|--------|------------|

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**-10 000,00**

|    |   |       |                     |   |        |           |            |
|----|---|-------|---------------------|---|--------|-----------|------------|
| 14 | K | 99998 | Zařízení staveniště | % | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
|----|---|-------|---------------------|---|--------|-----------|------------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 2 - Změna oplocení horní část

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                | -12 000,00        |
| Ostatní náklady                   | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>               | <b>-12 000,00</b> |
| DPH základní 21,00% ze -12 000,00 | -2 520,00         |
| snížená 15,00% ze 0,00            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>           | <b>-14 520,00</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 2 - Změna oplocení horní část

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-12 000,00</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | -12 000,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 0,00              |
| odpočty -                                | -15 000,00        |
| přípočty -                               | 3 000,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-12 000,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 2 - Změna oplocení horní část

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-12 000,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-12 000,00**

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

odpočty -

**-15 000,00**

|   |   |         |                                                                   |    |        |          |            |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 2 | K | 7679142 | Dodání svařovaných plotových dílců, barva zelená Zn+PVC 250*150cm | ks | -6,000 | 2 500,00 | -15 000,00 |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|

přípočty -

**3 000,00**

|   |   |           |                                                             |   |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 4 | M | 313275120 | pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm | m | 15,000 | 200,00 | 3 000,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 3 - Zemní a bourací práce

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                   |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 99 380,64         |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>99 380,64</b>  |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 99 380,64  | 20 869,93         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>120 250,57</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 3 - Zemní a bourací práce

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                | <b>99 380,64</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 65 378,48        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 65 378,48        |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí       | 57 678,48        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 34 002,16        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 665,59         |
| 713 - Izolace tepelné                       | 37 434,57        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     | 0,00             |
| odpočty -                                   | -5 098,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>    | <b>99 380,64</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 3 - Zemní a bourací práce

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**99 380,64**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**65 378,48**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**65 378,48**

|    |   |           |                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 13 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4m2 | m3 | 19,250 | 400,00 | 7 700,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

#### 99 - Přesun hmot a manipulace se suti

**57 678,48**

|    |   |           |                                                                                               |   |         |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 20 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 62,694  | 200,00 | 12 538,80 |
| 21 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                         | t | 752,328 | 10,00  | 7 523,28  |
| 22 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                             | t | 62,694  | 150,00 | 9 404,10  |
| 23 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 62,694  | 200,00 | 12 538,80 |
| 24 | K | 99799     | Likvidace suti                                                                                | t | 62,694  | 250,00 | 15 673,50 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**34 002,16**

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**1 665,59**

|   |   |           |                                                   |    |         |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 164,910 | 10,10 | 1 665,59 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

#### 713 - Izolace tepelné

**37 434,57**

|   |   |           |                                                               |    |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 713190814 | Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 200 mm | m2 | 164,910 | 227,00 | 37 434,57 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

#### 771 - Podlahy z dlaždic

**0,00**

#### odpočty -

**-5 098,00**

|    |   |           |                                                                  |    |         |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 19 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | -50,980 | 100,00 | -5 098,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 4 - Izolace podlah 1.NP

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                   |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 86 068,39         |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>86 068,39</b>  |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 86 068,39  | 18 074,36         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>104 142,75</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 4 - Izolace podlah 1.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                                 | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                | <b>86 068,39</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 86 068,39         |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 61 991,53         |
| 713 - Izolace tepelné                       | 24 076,86         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>    | <b>86 068,39</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 4 - Izolace podlah 1.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**86 068,39**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**86 068,39**

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**61 991,53**

|   |   |           |                                                                                 |    |         |           |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 5 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 164,910 | 60,00     | 9 894,60  |
| 6 | M | 711112    | Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                    | t  | 0,065   | 60 000,00 | 3 900,00  |
| 7 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP           | m2 | 164,910 | 80,00     | 13 192,80 |
| 8 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP              | m2 | 22,330  | 91,80     | 2 049,89  |
| 9 | M | 71114156  | Pás těžký asfaltový                                                             | m2 | 205,964 | 160,00    | 32 954,24 |

#### 713 - Izolace tepelné

**24 076,86**

|    |   |          |                                                                                  |    |         |       |           |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 10 | M | 71312114 | Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 60 mm - lambda=0,037W/m.K, skladba C1,2 | m2 | 329,820 | 73,00 | 24 076,86 |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 5 - Podlahové konstrukce 1.NP

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 58 053,40        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>58 053,40</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 58 053,40  | 12 191,21        |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>70 244,61</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt: ZL 5 - Podlahové konstrukce 1.NP**

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                                    | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>58 053,40</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 58 053,40         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 58 053,40         |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce            | 58 053,40         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>       | <b>58 053,40</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt: ZL 5 - Podlahové konstrukce 1.NP**

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**58 053,40**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**58 053,40**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**58 053,40**

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

**58 053,40**

|   |   |           |                                                                                         |    |        |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20    | m3 | 8,246  | 2 400,00  | 19 790,40 |
| 2 | K | 63131111R | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 s plastifikátorem strojně hlazená    | m3 | 9,895  | 2 000,00  | 19 790,00 |
| 3 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 11,746 | 500,00    | 5 873,00  |
| 4 | M | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                  | t  | 0,900  | 14 000,00 | 12 600,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 6 - Štuk stávajících vnitřních stěn 1.NP

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 74 540,37        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>74 540,37</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 74 540,37  | 15 653,48        |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>90 193,85</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt: ZL 6 - Štuk stávajících vnitřních stěn 1.NP**

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>74 540,37</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 74 540,37         |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            | 0,00              |
| odpočty -                                | -8 940,99         |
| přípočty -                               | 83 481,36         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>74 540,37</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 6 - Štuk stávajících vnitřních stěn 1.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**74 540,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

**74 540,37**

61 - Úprava povrchů vnitřních

0,00

odpočty -

-8 940,99

|   |   |           |                                                                            |    |          |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 1 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | -298,033 | 30,00 | -8 940,99 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

přípočty -

**83 481,36**

|   |   |               |                                                                            |    |         |        |           |
|---|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 612325423     | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 298,033 | 223,00 | 66 461,36 |
| 4 | K | 619995001.R01 | Štukování stávajících vnitřních stěn                                       | m2 | 148,000 | 115,00 | 17 020,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 7 - Nátěry

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 25 702,18        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>25 702,18</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 25 702,18  | 5 397,46         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>31 099,64</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 7 - Nátěry

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>25 702,18</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 25 702,18         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 0,00              |
| přípočty -                               | 25 702,18         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>25 702,18</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 7 - Nátěry

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**25 702,18**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**25 702,18**

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

přípočty -

**25 702,18**

|   |   |     |                                                                                                  |     |        |          |           |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 3 | K | R01 | Nátěr nosných trámů tenkovrstvou syntetickou lazurou - nátěr lazurovacím lakem (viditelné části) | m2  | 36,020 | 518,80   | 18 687,18 |
| 8 | K | R05 | Pomocné lešení a konstrukce do výšky 6 m, pronájem vč. montáže, demontáže a dopravy lešení       | kpl | 1,000  | 7 015,00 | 7 015,00  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 8 - Oprava stávající římsy nad 1.NP

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 49 117,60        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>49 117,60</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 49 117,60  | 10 314,70        |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>59 432,30</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 8 - Oprava stávající římsy nad 1.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>49 117,60</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 10 740,00         |
| 6 - Úpravy povrchu                       | 10 740,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 38 377,60         |
| 762 - Konstrukce tesařské                | 38 377,60         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>49 117,60</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 8 - Oprava stávající římsy nad 1.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**49 117,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**10 740,00**

#### 6 - Úpravy povrchu

**10 740,00**

|   |   |           |                                                                                     |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 612142002 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem                                      | m2 | 35,800 | 150,00 | 5 370,00 |
| 5 | K | 612323111 | Vápenocementová jemná štuková omítka vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 35,800 | 150,00 | 5 370,00 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**38 377,60**

#### 762 - Konstrukce tesařské

**38 377,60**

|   |   |           |                                                            |    |        |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 762430016 | Obložení stěn z desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných | m2 | 35,800 | 597,00 | 21 372,60 |
| 3 | M | 595907410 | deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.2,0 cm    | m2 | 35,800 | 475,00 | 17 005,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 9 - Ocelová konstrukce pro světla 2.NP

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 24 353,92        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>24 353,92</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 24 353,92  | 5 114,32         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>29 468,24</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 9 - Ocelová konstrukce pro světla 2.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>24 353,92</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 24 353,92         |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 22 614,00         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 1 739,92          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>24 353,92</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 9 - Ocelová konstrukce pro světla 2.NP

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**24 353,92**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**24 353,92**

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**22 614,00**

|   |   |           |                                               |   |       |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | R01       | Montáž ocelové konstrukce pro světla          | t | 0,222 | 59 000,00 | 13 098,00 |
| 5 | M | 145502360 | profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm | t | 0,244 | 39 000,00 | 9 516,00  |

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**1 739,92**

|   |   |           |                                                                        |    |        |       |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 2 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí         | m2 | 10,400 | 85,10 | 885,04 |
| 3 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10,400 | 82,20 | 854,88 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 10 - Likvidace stávajícího septiku

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 39 000,00        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>39 000,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 39 000,00  | 8 190,00         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>47 190,00</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 10 - Likvidace stávajícího septiku

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>39 000,00</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 39 000,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>39 000,00</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 10 - Likvidace stávajícího septiku

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**39 000,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**39 000,00**

|   |   |     |                                  |     |       |           |           |
|---|---|-----|----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | R01 | Demontáž ŽB septiku              | kpl | 1,000 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 2 | K | R02 | Zásyp štěrkodrtí včetně zhutnění | kpl | 1,000 | 6 500,00  | 6 500,00  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 11 - Přeložka dešťové kanalizace

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 11 000,00        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>11 000,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 11 000,00  | 2 310,00         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>13 310,00</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 11 - Přeložka dešťové kanalizace

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>11 000,00</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 11 000,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>11 000,00</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt: ZL 11 - Přeložka dešťové kanalizace**

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**11 000,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**11 000,00**

|   |   |     |                                          |   |       |          |           |
|---|---|-----|------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | K | R01 | Výkop a překládka nové kanalizace DN 150 | m | 5,500 | 2 000,00 | 11 000,00 |
|---|---|-----|------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 12 - Bourací práce

JKSO:

Místo: Měšice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 23 100,00        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>23 100,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 23 100,00  | 4 851,00         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>27 951,00</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 12 - Bourací práce

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>23 100,00</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 23 100,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>23 100,00</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ č.p. 43, Tábor-Měšice

**Objekt:** ZL 12 - Bourací práce

Místo: Měšice u Tábora

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real, Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**23 100,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**23 100,00**

|   |   |     |                                        |     |       |          |           |
|---|---|-----|----------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | R01 | Demontáž ocelových nosníků stropu 1.NP | t   | 3,250 | 2 800,00 | 9 100,00  |
| 2 | K | R02 | Jeřábnické práce                       | hod | 8,000 | 1 750,00 | 14 000,00 |