

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 3/2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ ze dne 1.3.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 a 3

### I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Město Slavkov u Brna**

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel:

**VAŠTAV, s.r.o.**

Staňkova 103/18

602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

zastoupená Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti

### II. Předmět dodatku

Na základě čl. VII odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ ze dne 1.3.2017 (dále jen Smlouva o dílo) se smluvní strany dohodly na změnách v podobě víceprací na díle, které jsou dle čl. VII odst. 7 Smlouvy o dílo obsaženy a specifikovány ve Změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

Uvedené změny spočívají zejména v:

- a) parkovací stání – vzhledem k neúnosné pláni na základě zátěžové zkoušky je nutné provést nové podkladní vrstvy (výměnu materiálu) a následně provést novou zatěžkávací zkoušku, před sousední budovou ISŠ je nutné na základě jednání se správcem komunikace SÚS JMK provést nové napojení asfaltovými vrstvami na stávající komunikaci.
- b) přípojka vody – při zemních pracích rekonstrukci kanalizační přípojky byla odkryta stávající přípojka vody pro ZŠ Tyršova, která byla v materiálovém provedení ocelové potrubí, vzhledem ke korozi starého potrubí a k následným novým vrstvám povrchů v místech přípojky bylo po konzultaci s provozovatelem vodovodní sítě VAK Vyškov rozhodnuto o provedení nové přípojky vody pro objekt ZŠ Tyršova provedení PE potrubí.

### III. Cena prací a dodávek

Cena díla uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 a 3 je upravena a dohodnuta ve výši:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21%	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Nabídková cena	29 369 372,54	....	6 167 568,23	35 536 940,77

dle výkazu výměr				
Dodatek č. 1	-62 687,44	....	-13 164,36	-75 851,80
Dodatek č. 2	321 417,98	....	67 497,78	388 915,76
Dodatek č. 3	1 428 672,63	....	300 021,25	1 728 693,88
<b>Dodatek č. 4</b>	<b>197 236,15</b>	...	<b>41 419,59</b>	<b>238 655,74</b>
<b>Nová cena díla</b>	<b>31 254 011,86</b>	....	<b>6 563 342,49</b>	<b>37 817 354,35</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1/ Ujednání Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 a 3 tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.

2/ Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

3/ Tento dodatek je platným podpisem obou smluvních stran a účinným po schválení způsobu financování a splnění podmínky dle čl. IV odst. 4 tohoto dodatku. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna na své 100. schůzi dne 12.10.2017 usnesením č. 2206/100/RM/2017. Město proto podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.

4/ Smluvní strany verou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a celého textu tohoto dodatku včetně všech jeho příloh v registru smluv, a to na dobu neurčitou.


Přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 4

Příloha č. 2: Změnový list č. 4

Ve Slavkově u Brna dne: 12.10.2017

V 12.10.2017 dne: ~~Brno~~






Za objednatele:  
Bc. Michal Boudný  
starosta



**VASSTAV, s.r.o.**  
Staňkova 18  
602 00 BRNO

Za zhotovitele:  
Ing. Petr Vašíček  
jednatel

 PU Kellera

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., IČ: 46964541, Staňkova 103/18, 602 00 Brno, oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti		
Investor:	Město Slavkov, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311 oprávněn k jednání: Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje	Datum:	12.10.2017
Název akce:	Přístavba ZŠ Tyršova – SOD č. sml. zhot 3/2017 ze dne 1.3.2017		
Adresa akce:	Tyršova, 684 01 Slavkov u Brna		
Způsob odeslání / předání datum: 12.10. 2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	2x položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Rozšíření předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny - doloženo v příloze samostatnými rozpočty k jednotlivým bodům</b>			
<p>1. <b>Parkovací stání</b> – vzhledem k neúnosné pláni na základě zátěžové zkoušky je nutné provést nové podkladní vrstvy (výměnu materiálu) a následně provést novou zatěžkávací zkoušku, před sousední budovou SIŠ je nutné na základě jednání se správcem komunikace SÚS JMK provést nové napojení asfaltovými vrstvami na stávající komunikaci.</p> <p>2. <b>Přípojka vody</b> – při zemních pracích rekonstrukci kanalizační přípojky byla odkryta stávající přípojka vody pro ZŠ Tyršova, která byla v materiálovém provedení ocelové potrubí, vzhledem ke korozi starého potrubí a k následným novým vrstvám povrchů v místech přípojky bylo po konzultaci s provozovatelem vodovodní sítě VAK Vyškov rozhodnuto o provedení nové přípojky vody pro objekt ZŠ Tyršova v provedení PE potrubí.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2 listů	A4	
Důvod vícepráce / méně práce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
TDI, Ing. Jaromír Handl	souhlasí 		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant, Ing. Svatopluk Holotík	souhlasí 		
<b>Příloha: Rozpočty:</b>			
<b>Rozpočty méněprací a víceprací</b>			
1. Parkovací stání vícepráce			
2. Přípojka vody			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti	
Změnový list vystavil:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti	
Datum:	12.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla s účinností uzavření dodatku ke smlouvě o dílo: <b>Předmět změny: Rozšíření předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Vícepráce - text viz oznámení změny:</b>		
1. Parkovací stání vícepráce		180 611,65 Kč
2. Přípojka vody		16 624,50 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>		<b>= 197 236,15 Kč bez DPH</b>
<b>Méněpráce – popis a zdůvodnění:</b>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : <b>+ 197 236,15,- Kč</b>	
Výsledná cena změny č. 4 bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>197 236,15 Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Petr Lokaj vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Petr Vašíček jednatel společnosti	
Datum: 12.10. 2017	Datum: 12.10.2017	

## VÝKAZ VÝMĚR, SLEPÝ ROZPOČET

Název stavby: <b>PARKOVACÍ STÁNÍ U ZŠ TYRŠOVA</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Rekonstrukce, rozšíření	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: K.Ú. Slavkov u Brna	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO: 8225531	Zpracováno dne:	Zpracoval: Řačák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>1 871,10</b>					
<b>1 Zemní práce</b>												<b>2,61</b>
1		120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem výkop trasy kanalizace a vody : 0,9*1,2*1,1	m3	1,18800	1 575,00	1 871,10	1 871,10		2,2	2,61	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>70 607,73</b>	<b>0,00</b>	<b>85 107,73</b>			<b>112,64</b>
2		00013VD	Úprava pláně - Výměna materiálu v tl. 300 mm - alternativa	m2	76,10	653,31	49 716,75	0,00	49 716,75	0,05	3,81	
3		00014VD	Poplatek za uložení zeminy	t	105,52	192,80	20 343,99	0,00	20 343,99	1,00	105,52	
4		00001VD	Poplatek za uložení živičné suti	t	3,31	165,26	546,99	0,00	546,99	1,00	3,31	
5		00523R	Zkoušky a revize - zátěžová zkouška hutnění	kap	1,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>19 830,93</b>	<b>19 830,93</b>			<b>0,00</b>
6		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	62,07	319,49	0,00	19 830,93	19 830,93	0,00	0,00 RTS II / 2014	
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>28 378,74</b>	<b>28 378,74</b>			<b>0,00</b>
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,07	347,04	0,00	21 540,49	21 540,49	0,00	0,00 RTS II / 2014	
8		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	620,70	11,02	0,00	6 838,25	6 838,25	0,00	0,00 RTS II / 2014	
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0,00</b>	<b>3 761,04</b>	<b>3 761,04</b>			<b>0,00</b>
9		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	206,90	18,18	0,00	3 761,04	3 761,04	0,00	0,00 RTS II / 2014	
<b>57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>15 738,42</b>	<b>3 431,17</b>	<b>19 169,59</b>			<b>3,97</b>
10		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm - doplnění živičné vozovky	m2	30,00	594,92	14 489,12	3 358,42	17 847,54	0,13	3,89 RTS II / 2014	
11		573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00	60,59	569,46	36,48	605,94	0,00	0,01 RTS II / 2014	
12		573111114R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	10,00	71,61	679,84	36,27	716,11	0,01	0,07 RTS II / 2014	
<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>							<b>2 075,79</b>	<b>1 229,31</b>	<b>3 305,10</b>			<b>0,00</b>
13		919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	165,26	2 075,79	1 229,31	3 305,10	0,00	0,00 RTS II / 2014	
<b>S Přesuny suti</b>							<b>0,00</b>	<b>19 187,42</b>	<b>19 187,42</b>			<b>0,00</b>
14		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice	t	3,31	165,26	0,00	546,99	546,99	0,00	0,00 RTS II / 2014	
15		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice (dalších 14 km)	t	46,34	5,51	0,00	255,26	255,26	0,00	0,00 RTS II / 2014	
16		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	119,20	154,24	0,00	18 385,17	18 385,17	0,00	0,00 RTS II / 2014	
<b>Celkem:</b>									<b>180 611,65</b>			

Poznámka:

Nabídka Vašstav

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Tyršova - Slavkov u Brna

Objekt: Havárie přípojky vody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slavkov u Brna

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 16 624,50**

**8 Trubní vedení 16 624,50**

1	7	Napojení na stávající rozvod	soubor	2,000	1 250,00	2 500,00
2	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	36,000	96,38	3 469,50
3	286135980	potrubí PE100, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	36,000	147,50	5 310,00
4	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	237,50	712,50
5	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	5,000	133,75	668,75
6	286149340	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	3,000	563,75	1 691,25
7	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	36,000	49,88	1 795,50
8	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	36,000	13,25	477,00

**Celkem bez DPH 16 624,50**