

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města, tel.: 499 404 741
Svatavou Kozákovou, technickou odboru investic
a majetku města, tel.: 499 404 732, eMail:
majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

STATING s.r.o.

se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČO: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Hudec, prokurista tel.: 777 673 822
ve věcech technických: Tomáš Hudec, prokurista tel.: 777 673 822

ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 30.11.2016 smlouvu o dílo a 24.02.2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zateplení budovy čp. 442 ul. Boženy Němcové v Hostinném**“.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla. Jedná se o následující změny:

Změnový list č. 2

- Drobné zednické úpravy nad rámec rozpočtu
- Doplnění hydroizolace proti radonu v I. PP
- Úprava řešení zakrytí hydroizolace na půdě
- Vícepráce k výplním otvorů
- Odpočet neprovedených položek

Změnový list č. 3

- Drobné úpravy k dokončení suterénu, které bylo nutno provést
- Provedení úpravy přípojky elektro – přesun z fasády objektu
- Doplnění chybějící kanalizace v prostoru kolem objektu
- Vícepráce zemních prací (doplnění asfaltu, okapové chodníčky, nevhodné podloží)
- Rekonstrukce schodiště hlavního vstupu
- Odpočet neprovedených položek

3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem) a v příloze č. 2 tohoto dodatku (změnový list č. 3 s položkovým rozpočtem).

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy o dílo specifikované v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se navyšuje o částku

168.639,85 Kč bez DPH

(slovy: Stošedesátosmtisícšestsetřicetdevět korun českých osmdesátpět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu a změnovém listu č. 2 a č. 3 – viz příloha č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	4.563.529,38 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

Dodatek č. 1	13.548,71 Kč bez DPH
--------------	----------------------

Dodatek č. 2	168.639,85 Kč bez DPH
--------------	-----------------------

Cena celkem	4.745.717,94 Kč bez DPH
--------------------	--------------------------------

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo specifikované v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílné součásti tohoto dodatku č. 2 je:
 - příloha č. 1 změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem,
 - příloha č. 2 změnový list č. 3 s položkovým rozpočtem.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné na své 96. schůzi konané dne 04.10.2017 usnesením č. 1493/96/RM/2017.

V Kostelci nad Orlicí dne
05.10.2017

V Hostinném dne 05.10.2017

Tomáš Hudec v. r.
prokurista STATING s.r.o.

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města