

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160142
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6337-0100
Číslo stavby objednatele: 249080007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 na akci „Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 30. 04. 2017
II. etapa – IČ:	do 31. 10. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 30. 04. 2017
II. etapa – IČ:	do 28. 02. 2018

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení inženýrské činnosti jsou komplikace vzniklé v průběhu schvalovacího procesu realizace budoucího díla příslušnými orgány státní správy. Dle stanoviska stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice lze realizaci provést na základě vydaného právoplatného rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí a následně právoplatného stavebního (vodoprávního) povolení, které vydá odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, nikoliv na základě souhlasu s ohlášením udržovacích prací, jak bylo původně předpokládáno.

Po zajištění všech potřebných dokladů a podkladů k územnímu řízení - zpracování biologického posouzení zachycujícího dle požadavku AOPK jarní aspekt přírody, zajištění vydání rozhodnutí o udělení výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, zajištění smluvních vztahů se všemi vlastníky dotčených pozemků, zajištění vydání souhlasu s dočasným vynětím půdy ze ZPF a PUPFL a dalších stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů - byla dne 11.07.2017 podána na stavební úřad Magistrátu města Pardubice žádost o vydání územního rozhodnutí. Místní šetření svolané na základě výše citované žádosti proběhne dle oznámení stavebního úřadu dne 29.09.2017, přičemž minimální lhůta vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci po bezproblémovém průběhu místního šetření je cca 6 týdnů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bez pravomocného územního rozhodnutí nelze podat žádost o vydání stavebního (vodoprávního) povolení a vzhledem ke lhůtám vyplývajícím ze správního řízení se obě strany dohodly na změně termínu plnění inženýrské činnosti.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termíny akce.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele