



TSKRP006X69N

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
„Oprava komunikace Ohradní, úsek NN 360–Pod Vršovickou vodárnou, Praha 4“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/79 – A/3/16/2400/79/3
číslo smlouvy zhotovitele: 081-16-02

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. René Brodíkova, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. , zkráceně DIPRO, spol.

s r.o.

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

IČ: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 18643

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/16/2400/79 ze dne 27.6.2016 ve znění dodatku 1 a 2, na stavbu: „**Oprava komunikace Ohradní, úsek NN 360-Pod Vršovickou vodárnou, Praha 4, č. akce 913**“ (dále jen Smlouva).

2. Dodatek je uzavírán z důvodů nepředvídatelných okolností, které nastaly během přípravy PD. Jedná se o skutečnosti, které znemožňují odsouhlasení konceptu DSJ, resp. podání žádosti o SP (stavebního povolení).

V rámci projektové přípravy byl upraven rozsah akce zahrnující rozsáhlou sanaci podloží hlavního a přidruženého dopravního prostoru dotčeného úseku Ohradní ulice, opravu odvodnění a zapracování připomínek IPR Praha související s úpravou dispozičního uspořádání uličního profilu.

Návrh DSP byl dne 9. 3. 2017 zhotovitelem podán na stavební odbor ÚMČ Praha 4 s žádostí o vyjádření k příslušné PD za účelem určení požadovaného stupně projektové dokumentace (DUR nebo DSP). Toto vyjádření bylo pravidelně ze strany zhotovitele urgováno. Ke dni podpisu tohoto dodatku však zhotovitel závazné stanovisko neobdržel.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Dosavadní znění čl. V. Smlouvy se označuje jako odst. 1.
2. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se text v části „Projednání DSJ a DOSS“ mění takto:

Projednání DSJ s DOSS a správci IS a podání žádosti o SP - do 90 dní od obdržení stanoviska stavebního odboru ÚMČ P4 k projektové dokumentaci

3. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se nemění.
4. Do čl. V. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 2, který zní:

2. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 a 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne : 4. C. 2014

Objednatel:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
a generální ředitel

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

V Praze dne 4. C. 2014

Zhotovitel:

.....
DIPRO spol. s r.o.
Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti
DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1