

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 39/OÚI/414733,956324/2016/75-6

název akce: Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224

uzavřené dne: 5. 9. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Janusz Gawlik, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rataj

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací včetně těch, jenž jsou uvedeny v Dodatku č.1 činí 3 293 653,09 Kč bez DPH.

II.

SO 01 - méněpráce

Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku se vstupem na pozemek nebyly provedeny úpravy povrchu a nebylo sejmuto a znovu nainstalováno oplocení.

Z důvodu změny technologického postupu zhotovitele na dočasných komunikacích nebyla z větší části provedena dočasná panelová komunikace.

SO 02 - méněpráce

Nebylo provedeno sejmutí oplocení a instalace nového oplocení z důvodu přeložení vytěženého sedimentu mimo tento oplocený pozemek.

Z důvodu změny technologického postupu zhotovitele na dočasných komunikacích nebyla provedena dočasná panelová komunikace.

VON - méněpráce

Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku se vstupem na pozemek nebyla provedena zpětná úprava tohoto pozemku.

Objekt	Cena dle SoD a Dodatku č.1	Méněpráce	Celkem
SO 01	1 156 354,09 Kč	66 301,00 Kč	1 090 053,09 Kč
SO 02	1 607 512,22 Kč	121 995,00 Kč	1 485 517,22 Kč
SO 03	207 496,12 Kč	0,00 Kč	207 496,12 Kč
SO 04	362 726,66 Kč	0,00 Kč	362 726,66 Kč
VON	152 054,00 Kč	4 194,00 Kč	147 860,00 Kč
Celkem	3 486 143,09 Kč	192 490,00 Kč	3 293 653,09 Kč

Celková cena méněprací: 192 490,00 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací včetně těch, jenž jsou součástí dodatku č.1 je 3 293 653,09 Kč (slovy třimilionydvěstědevadesátřístsetpadesát tři korun českých a devět haléřů).

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 18 -10- 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hrádec Králové
500 03 Hradec Králové



Lesy České republiky, s.p

17 -10- 2017

V Horažďovicích dne

V &
Jeteno
IČ: 2
e-
[Redacted]

Janusz Gawlik
jedenatel společnosti
V&J Stavební a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – rozpočet méněprací
- Příloha č. 2 – popis změn stavby

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/11

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

JKSO: 833 21

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 14.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V&J Stavební a. s.

IČ: 28002474

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů	192 490,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	192 490,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	192 490,00	40 422,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	232 912,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové

Zhotovitel

V & J STAVEBNÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/11

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	192 490,00	232 912,90
SO 01	Dobranovský potok - dolní úsek	66 301,00	80 224,21
SO 02	Dobranovský potok - horní úsek	121 995,00	147 613,95
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4 194,00	5 074,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		192 490,00	232 912,90

Lesy České republiky, s.p.

[01]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: SO 01 - Dobranovský potok - dolní úsek

JKSO:

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 14.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V&J Stavební a. s.

IČ:

28002474

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

výkaz výměr - viz. tabulka VV pro SO 01

Náklady z rozpočtu				66 301,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				66 301,00
DPH základní	21,00%	ze	66 301,00	13 923,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	80 224,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: SO 01 - Dobranovský potok - dolní úsek

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 301,00
HSV - Práce a dodávky HSV	66 301,00
1 - Zemní práce	6 336,00
A - Likvidace objektů v korytě	5 680,00
B - Přístupy	54 285,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 301,00

[01]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



ROZPOČET

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: SO 01 - Dobranovský potok - dolní úsek

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 301,00

HSV - Práce a dodávky HSV

66 301,00

1 - Zemní práce

6 336,00

15	K	18195R	Úprava povrchu vč. nakypření a osetí po dokončení stavebních prací (p. Morcová)	m2	198,00	32,00	6 336,00
----	---	--------	---	----	--------	-------	----------

A - Likvidace objektů v korytě

5 680,00

32	K	R5	Částečná demontáž a následná instalace oplocení (na pozemcích pronajatých Morcům)	m	40,00	142,00	5 680,00
----	---	----	---	---	-------	--------	----------

28+12 p.č. 26

40,00

B - Přístupy


54 285,00

34	K	58412111R	Přístupy nově zbudované - zpevněné - zpevnění přístupových komunikací	m2	141,00	385,00	54 285,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

141 plocha přístupové komunikace

141,00

Lesy České republiky, s.p. [01]
 se sídlem Přemyslova 1105/13, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Správa loků - oblast povodí Ohře
 Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: SO 02 - Dobranovský potok - horní úsek

JKSO:

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 14.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V&J Stavební a. s.

IČ:

28002474

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

výkaz výměr - viz. tabulka VV pro SO 02

Náklady z rozpočtu	121 995,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	121 995,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	121 995,00	25 618,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	147 613,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: SO 02 - Dobranovský potok - horní úsek

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	121 995,00
HSV - Práce a dodávky HSV	121 995,00
A - Přístupy	104 775,00
B - Likvidace objektů v korytě, částečná zpětná montáž	17 220,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	121 995,00



ROZPOČET

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: SO 02 - Dobranovský potok - horní úsek

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 995,00

HSV - Práce a dodávky HSV

121 995,00

A - Přístupy

104 775,00

24	K	18130000R	Přístupy nově zbudované - zpevněné - úprava ploch	m2	330,00	125,00	41 250,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

viz. tabulka VV, Výpočet 3)

330 m² úsek č.1 (p.č.629/70+629/23)

330,00

25	K	58412111R	Přístupy nově zbudované - zpevněné - zpevnění přístupových komunikací	m2	165,00	385,00	63 525,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

165 viz. tabulka VV, Výpočet 3)

165,00

B - Likvidace objektů v korytě, částečná zpětná montáž

17 220,00

29	K	R04	Demontáž plotů zasahujících do průtočného profilu (počítat s likvidací)	kpl	0,40	1 800,00	720,00
----	---	-----	---	-----	------	----------	--------

33	K	R08	Montáž oplocení u parcely p.č. 158/1 (Město ČL) - vše nové až na branku	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
----	---	-----	---	-----	------	-----------	-----------

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Plový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 47196451, DIČ: CZ47196451

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 14.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V&J Stavební a. s.

IČ:

28002474

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 194,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 194,00
DPH základní	21,00%	ze	4 194,00	880,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	5 074,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 194,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 194,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 194,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 194,00

Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 3374/1, 415 01 Teplice

ROZPOČET

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - méněpráce č. 02

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: V&J Stavební a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 194,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 194,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 194,00

14	K	0392000R2	Přístupy stávající - bez úprav po dobu stavby - pozemek nájemce p. Morcové	m2	233,00	18,00	4 194,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

233 "m2" "příjezdy pro úsek č.7 a 8 (přes
pozemek p.č.26 v nájmu p. Morcové)

233,00

Správa toku – územní povolení
Dr. Vrbenického 2874/1, 415 01 Teplice

Je

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01 - méněpráce

Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku se vstupem na pozemek nebyly provedeny úpravy povrchu a nebylo sejmuto a znovu nainstalováno oplocení.

Z důvodu změny technologického postupu zhotovitele na dočasných komunikacích nebyla z větší části provedena dočasná panelová komunikace.

SO 02 - méněpráce


Nebylo provedeno sejmutí oplocení a instalace nového oplocení z důvodu přeložení vytěženého sedimentu mimo tento oplocený pozemek.

Z důvodu změny technologického postupu zhotovitele na dočasných komunikacích nebyla provedena dočasná panelová komunikace.

VON - méněpráce

Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku se vstupem na pozemek nebyla provedena zpětná úprava tohoto pozemku.

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales" and "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales".