

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2017**  
uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
č. smlouvy objednatele KÚ-02875/2017-700-02020

## Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj  
Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno  
Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem  
IČ 00213730  
DIČ CZ00213730  
Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu xxxxxxxx/xxxx

a

**Zhotovitel:** TC servis, s.r.o.  
Se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, PSČ 76502, Otrokovice  
Jednatel Ing. Vlastimilem Březíkem, jednatelem  
IČ 255 33 673  
DIČ CZ25533673  
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú.: xx-xxxxxxxxxx/xxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071,

se dohodly na následující změně předmětu výše uvedené smlouvy.

- Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění rozsah rekonstrukce elektroinstalace v nebytové jednotce č. 2 v budovách č. p. 255, 256 a 257 na pozemku st. 157 v k. ú. Hodonín, ve které sídlí Katastrální pracoviště Hodonín, a s tím související projektová dokumentace zpracovaná společností Projektis, s.r.o., v červenci 2017 podle následující tabulky a přílohy č. 1 tohoto dodatku:

Číslo přílohy	Stručný popis změny	Hlavní důvody změny	Vyplývající změna ceny v Kč bez DPH
1	Připojení 2 klimatizačních jednotek do rozvaděče R32 vč. osazení 2 ks jističů 16 A	Připojení silnoproudé elektroinstalace zajišťující napájení 2 klimatizačních jednotek do rozvaděče s označením R32 nad rámec projektové dokumentace je vyvoláno a) <u>potřebou zajištění napájení klimatizace nově instalované v říjnu 2017</u> b) <u>potřebou vytvoření nového řádného napájení stávající klimatizace</u> , které nahradí provizorní napájení předmětné klimatizace v místnosti s kotlem ústředního vytápění.	1 441,00
	Doplnění 2 rezervních jističů 16 A do každého z rozvaděčů R32, R33 a R34, montážní a demontážní práce	Změna vyvolaná v důsledku <u>potřeby vytvoření dostatečné rezervy pro možné budoucí připojení jednofázových spotřebičů</u> do odběru 16 A.	4 174,00
Celkem			5 615,00

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH	181 499,18 Kč
DPH 21%	38 114,82 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>219 614,00 Kč</b>

(slovy: dvěstědevatenácttisícšestsetčtrnáct korun českých včetně DPH)

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 19. 10. 2017

V Otrokovicích dne 24. 10. 2017

.....  
za objednatele  
Ing. Josef Kamera, ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Vlastimil Březík, jednatel