

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1873/2017

**"Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce
soc. zařízení ul. Podhorská"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána
Libereckého kraje¹

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

INSTAV stavební práce, s.r.o

se sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 27263568

DIČ: CZ27263568

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miloslav Kakos, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 4786999001/5500

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1873/2017, jejímž předmětem je "Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad

Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 319.105,07 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.899.576,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	423.094,- Kč
Cena méněprací bez DPH	-159.370,80 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3.163.299,20 Kč
DPH	664.292,83 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	3.827.592,03 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 95 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 včetně rozpočtu k ZL č.1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1936/17/RK ze dne 17.10.2017

V Liberci dne 24.10.2017

V Jablonci n. N. 20.10.2017

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Miloslav Kakos
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Název akce:		Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská	
Investor:		Liberecký kraj	
Zhotovitel:		INSTAV stavební práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Novák	Datum:	3. 10. 2017
Předmět změny:			
1.1 Podkladní vrstva pro akreditovanou podlahu HARO pro halu SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská a sanace betonové podlahy			
Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.			
Popis a zdůvodnění změny			
Po demontáži stávající pružné sportovní podlahy v hale SŠŘS Jablonec nad Nisou a odkrytí betonové podkladní desky bylo zjištěno, že sanace předpokládané projektantem není z důvodu menšího poškození nutné provádět v tak velkém rozsahu (méněpráce).			
Nová sportovní pružná podlaha navržená v PD je vícevrstvá a to ve složení certifikovaná odpružená nášlapná podlaha a podkladní vyrovnávací vrstvy. Pro halu byla vybrána certifikovaná sportovní podlaha HARO Helsinky 10 – 10. Vlastní konstrukce nášlapné vrstvy podlahy je v síle 34mm, pod kterou musí být vyrovnávací certifikovaná skladba - podkladní vyrovnávací vrstva HARO v síle 30mm a 2x vysokotlaký polystyrén EPS 200 tl. 50mm. Tyto dvě podkladní vrstvy bohužel nebyly součástí dodávky, nebyly uvedeny ani v soupisu dodávek předané k ocenění uchazečům, projektant tyto položky zapomněl do výpisu dodávek zahrnout. Aby sportovní podlaha splňovala všechny požadavky, a obdrželi jsme záruky na podmínky sportovní podlahy, musí být položení v kompletní skladbě. Podlahu bude pokládat společnost proškolená dodavatelem výrobce podlahy.			
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby, termín dokončení a předání staveních prací (stavby) se z původních 75 dnů prodlužuje na 95 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o provedení stavby.			
Dodatečné stavební práce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich doplnění a dokončení je nezbytné pro řádné fungování stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a prodloužení doby realizace.			
Dodatečné práce celkem: méněpráce 159.370,80 Kč bez DPH; vícepráce 423.094,- Kč bez DPH			
Přílohy:		Rozpočet	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-159.370,80 Kč	423.094,- Kč	Tato změna nemá vliv na celkový termín výstavby	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
263.723,20 Kč	55.381,80 Kč	319.105,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			

Podpis technického dozoru stavby: Ing. Jiří Sluka Datum:	Podpis projektanta stavby: Ing. arch. M. Kabriel Datum:	Podpis stavbyvedoucího stavby: Pavel Novák Datum:
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Milada Blahová Datum:		Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Novák Datum:

Střední škola řemesel a služeb , Jablonec nad Nisou - podlaha haly

Předmět :

Předmětem rozpočtu je doplnění podkladních vyrovnávacích vrstev pod certifikovanou odpruženou sportovní podlahu HARO Helsinky 10 - 10 ,
a odpočet neprováděných sanací na podkladní beronové podlaze

Rozsah a ceny :

Soupis víceprací:

Podkladní vyrovnávací vrstva podlahy pro odpruž. podlahu HARO dle nabídky výrobce
ve složení: Vyrovnávací hmota HARO tl. 30 mm
2 x vysokotlaký polystyren EPS 200 tl. 50 mm

Vyrovnání vrstva podlahy (vícepráce) celkem	658 m2	643 Kč	423 094,0 Kč
---	--------	--------	---------------------

Soupis méněprací

Úpravy povrchů:

63241-8210	Vyrovnávací samonivelační stěrka	237,5 m2	255 Kč	-60 565,0 Kč
63241-8250	DTTo - o tl. 50 mm	197,4 m2	252 Kč	-49 744,8 Kč
Izolace tepelné:				
71312-1312	Montáž tepel.izol. zásypem volně	460,6 m2	40 Kč	-18 424,0 Kč
	Dodávka volně sypaného polystyr.	39,8 m3	700 Kč	-27 860,0 Kč
99871-3102	Přesun hmot	6%		-2 777,0 Kč

Soupis méněprací celkem

-159 370,8 Kč


Pod Slatkou 7, Jablonec nad Nisou
info@instav.net / IČO:272 63 568 / DIČ: CZ27263568

V Jablonci nad Nisou dne 20.09.2017


za INSTAV P. Novák