



## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah, cena díla a termín dokončení. Důvodem je rozšíření díla o dodatečné stavební práce spočívající zejména v úpravě technologie ČSOV a doplnění vodorovného dopravního značení.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 562.451,80 Kč bez DPH, tj. 14,57% nabídkové ceny díla (dle §222 odst. 4 ZZVZ). Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje původní cena Díla o 562.451,80 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

## 2. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Bod 3.2 termín dokončení díla se vzhledem k vícepracím mění a konečný termín dokončení díla se posouvá na 22.12.2017.

## 3. CENA DÍLA

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
4.988.971,55 Kč	1.047.684,03Kč	6.036.655,58 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
562.451,80 Kč	118.114,88 Kč	680.566,68 Kč
<b>Celková cena dle SoD a dodatku č.1</b>		
<b>5.551.423,35 Kč</b>	<b>1.165.798,91 Kč</b>	<b>6.717.222,26 Kč</b>

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

## 5. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

16.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

16.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

16.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

16.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

- Změnový list 01/2017/DC007188

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

18 -10- 2017

V Ústí nad Labem dne 11.10.2017

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

Daniel Příbyl  
jednatel společnosti

**I S T A R , společnost s ručením  
omezeným (spol. s r.o.)**

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2017/DC007188	
Zhotovitel:		ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 03.10.2017	
Název akce: DC 007188 Děčín, Nebočady – odstranění výusti DC 07					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 03.10.2017	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>01- Při zpracování PD byly opomenuty snímače hladiny v ČSOV a zpětných klapek, jejichž osazení je nutné z bezpečnostních důvodů. Z bezpečnostních důvodů je nutné sloučení energosloupků do jednoho.</p> <p>02- Při výpočtu výtlačné výšky byly opomenuty tlakové ztráty potrubí. Z tohoto důvodu je nutné osazení výkonnějších ponorných kalových čerpadel a zvýšení dimenze potrubí v prostoru ČSOV z DN 80 na DN 100 a nutností osazení odlišných, výkonnějších, ponorných kalových čerpadel, než s kterým počítá projektová dokumentace stavby.</p> <p>03- Při zpracování rozpočtu byla opomenuta položka - obnova vodorovného dopravního značení.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: -					
<b>Ocenění změny č.1:</b>					
<b>Méněpráce: - 82.215,40 Kč bez DPH</b>					
<b>Vícepráce: + 644.667,20 Kč bez DPH</b>					
<b>Celkem + 562.451,80 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 4.988.971,55 Kč bez DPH			(číslem/slovy): prodloužení termínu o		
Dodatek č.1 (ZL č.1) 562.451,80 Kč bez DPH			42 kalendářních dnů		
Nová cena díla 5.551.423,35 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>562.451,80 Kč bez DPH</b> . Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1) o částku: <b>562.451,80 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací a méněprací Změnového listu č.1 této stavby, realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ, činí <b>726.882,60 Kč bez DPH</b> , tj. <b>14,57%</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby, realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ, činí <b>726.882,60 Kč bez DPH</b> , tj. <b>14,57 %</b> nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. [redacted] prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek uzavřené Smlouvy o dílo, v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD č. CES 1247/17.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Podpis

[redacted]

Datum 11.10.2017

[redacted]

Podpis

Datum 11.10.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

[redacted]

Podpis

[redacted]

Datum 11.10.2017

[redacted]

Podpis

Datum 11.10.2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.