

SMLOUVA O DÍLO
č. 017/S933/2015/280
Dodatek č.1

Akce: Rekonstrukce LC Nad Starou střelnicí

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZA44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1741

sídlo: Perštejn č.p. 300, 431 63 Perštejn

zastoupený: Jaroslav Oršuliak, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II. **P ř e d m ě t s m l o u v y**

Doplňuje se o :

6. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

Vícepráce požadované objednatelem:

1. Odkopávky a prokopávky nezapažené + uložení a rozhrnutí + hloubení rýh
2. Úprava pláň

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, bude příkop proveden.
2. Rozdíl oproti skutečnosti, kdy je nutné upravit pláň v celé délce i šířce.

Měněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

1. Odečet čištění příkopů.

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, nebude příkop čištěn.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

III. **D o b a p l n ě n í**

Mění se :

3. Text ve znění: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.5. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“ se mění na text: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 10.**

2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Odůvodnění:

Z důvodu navýšení prací oproti SoD a podepsání smlouvy po datu 1.5.2017 se prodlužuje termín dokončení celého díla na 30.10.2017.

IV. Cena za dílo

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 4.9.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 4.9.2017:

Cena za dílo dle SoD č.017/S933/2017/280 vč. dodatku č.1

LC Nad Starou stělnicí:	959 409,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.1:	+ 178 507,77 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1:	- 47 500,00 Kč
Celkem:	<u>1 090 416,77 Kč</u>

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Perštejně, dne: 27.9.2017

.....
Za zhotovitele

....., dne: 29.9.2017

.....
Ing. Růžek
ředitel IJKR, s.p., KŘ Teplice

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 017/5933/2015/280
 Stavba: LC Nad starou střešní Dodatek č. 1

JISO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 4.9.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:
 Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44223242
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	131 007,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	131 007,77
DPH základní 21,00% ze	131 007,77
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	158 519,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 017/5933/2015/280

Stavba: LC Nad starou střešní Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 04.09.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	131 007,77	215 994,40
001	Méněpráce	-47 500,00	-57 475,00
2	Vícepráce	178 507,77	215 994,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 007,77	215 994,40

ROZPOČET

Stavba: LC Nad starou střešnicí Dodatek č. 1

Objekt:

Část: Rozpočet- vícepráce

Místo: 0

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **178 507,77**

HSV - Práce a dodávky HSV 178 507,77

1 - Zemní práce 178 507,77

1	K	122301107	Odkopávky a prokopávky nezapažené hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	978,500	41,86	40 960,01
2		171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění	m3	978,500	79,83	78 113,66
3		132301101	Hloubení rýh šířky do 600 mm, hornina 4, množství do 100 m3	m3	90,000	391,69	35 252,10
1	K	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů	m2	2 260,000	10,70	24 182,00

ROZPOČET

Stavba: LC Nad starou stělnicí Dodatek č. 1

Objekt:

Část: Rozpočet - méněpráce

Místo:

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. l. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-47 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-47 500,00
93 - Dokončovací práce							-47 500,00
1	K	938 90-2102.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m ³ /m	m	-500,000	95,00	-47 500,00

Datum	Denní záznamy stavby
	/
22. 17	Pátek 189
	Práce od 7.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
	Práce: kladba terasy
	Strop: kladba kř 104
	Úprava: vyčištění stěn, práce dřevem 20.00 - 22.00
4. 7. 17	Pátek 189
	Práce od 7.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
	Práce: kladba terasy
	Strop: kladba kř 104
	Úprava: vyčištění stěn, práce dřevem 20.00 - 22.00
4. 8. 17	Úprava stěn
	Všechny práce ukončeny. Práce od 7.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00 Práce: kladba terasy, práce dřevem, práce obvodním pásem a jeho instalací
11. 9. 17	Pátek 189
	Práce od 7.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
	Práce: kladba terasy
	Strop: kř 104

ZDE ODTRHNĚTE

www.mps.cz

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 4.9.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Nad Starou střelnicí				
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Děčín				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Nad starou střelnicí	I - N - P - NP			
Popis změny:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odkopávky a prokopávky nezapažené + uložení a rozhrnutí + hloubení rýh ▪ Úprava pláně ▪ Odečet čištění příkopů 				
Zdůvodnění změny:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, bude příkop proveden. ▪ Rozdíl oproti skutečnosti, kdy je nutné upravit pláň v celé délce i šířce. ▪ Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, nebude příkop čištěn. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí		Datum: 5.9.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.10.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 47 500,00 Kč N:	Bilance: 859 408,00 Kč + 178 507,77 Kč - 47 500,00 Kč 1 090 416,77 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 178 507,77 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1 090 416,77 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 090 416,77 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Oršulisk	Datum: 6.9.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	Pavel Krumel	Datum: 6.9.2017		
Přílohy:				

AD Ing. Krápek
projektant stavby