





Univerzita Palackého
v Olomouci

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017
ze dne 15. 05. 2017
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: 
číslo účtu: 




Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:



Technický dozor stavebníka: INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno na základě příkazní smlouvy PříF/2017/0157 ze dne 21.9.2017.

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Statutární orgán: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 2419
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladimír Dvořák, člen představenstva, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce, ředitel divize liniové stavby
Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí): 

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 ze dne 15. 05. 2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ (dále též jako „Stavba“).

2. Objednatel tímto dodatkem doplňuje v úvodním ujednání Smlouvy osobu oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech této Smlouvy o tuto osobu: [REDAKCE]
[REDAKCE] a současně nahrazuje původního technického dozora stavebníka takto: INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno na základě příkazní smlouvy PŘF/2017/0157 ze dne 21.9.2017.

3. Z objektivních důvodů na straně objednatel, kterými jsou schválení a zajištění financování dalších staveb v areálu PŘF UP v Olomouci – Holici „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“ a „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc – Holice“ v rámci dotačního programu, rekonstrukce a přeložka teplovodu pro objekt č. 47 zařazená v investičního plánu Veolia Energie ČR, a.s. na rok 2018 a rovněž tak z důvodu posunu termínu realizace stavby „Dostavba a úpravy objektu č. 52“, z důvodu těsných návazností těchto staveb na realizaci stavby „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ a s ohledem na klimatické podmínky, přerušuje objednatel dílčí termíny Stavby následujícím způsobem:

Úsek A stavby bude přerušen od 1.11.2017 do 30.6.2018

Úsek C stavby bude přerušen od 1.11.2017 do 30.4.2018

Úsek D stavby bude přerušen od 1.11.2017 do 30.4.2019

Úsek E stavby bude přerušen od 1.11.2017 do 30.4.2019

Úsek F stavby bude přerušen od 1.11.2017 do 31.5.2018 a od 1.11.2018 do 15.4.2019.

O doby přerušení uvedené v tomto odstavci se prodlužuje doba pro dokončení provádění Díla a předání Stavby ve stavu Úplného dokončení Díla uvedená v čl. IV. Odst.3 Smlouvy.

V návaznosti na výše uvedené termíny přerušení dílčích termínů Stavby, se mění příloha č. 4 Smlouvy, jejíž nové a úplné znění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

II.

1. V návaznosti na výše uvedené se tímto dodatkem č. 1 vypouští v čl. IV. odst. 4 věty první Smlouvy následující slova: „a v DPS v části B bod B.8 ZOV“.

III.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 2.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 081 098,85 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 230 076,80 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 1, že ujednání čl. V odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **29 399 899,24** Kč (slovy dvacetdevětmilionůtřístadevadesátdevěttisícosmsetdevadesátdevět korun českých a dvacetčtyři haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 6,173.978,86 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 35,573.878,10,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. V čl. XX (Záruka za jakost) Smlouvy se odst. 1 doplňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje Objednateli prodlouženou záruční lhůtu 10 let na multikanál pro vedení slaboproudých rozvodů a areálovou komunikaci nad multikanálem v pruhu o šířce multikanálu včetně rozšíření na obě dvě strany pod úhlem 45 stupňů od spodního líce kanálu až k povrchu areálové komunikace za předpokladu, že vady na této komunikaci vznikly v souvislosti s multikanálem či jeho realizací.

V.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny včetně Situačního výkresu postupu výstavby č. 06

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 1 (v elektronické podobě na CD).

V Olomouci, dne 25. 10. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci

[Redacted signature]

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci, dne 24. 10. 2017

[Redacted signature]
IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

[Redacted signature]

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Příloha č. 1 Dodatku SOD č.1

(nahrazující v plném rozsahu Přílohu č. 4 - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny)

Z důvodu schválení a zajištění financování dalších staveb v areálu PŘF UP v Olomouci – Holici („Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“ a „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc – Holice“ v rámci dotačního programu, kompletní výměna teplovodu pro objekt č. 47 zařazená v investičního plánu Veolia Energie ČR, a.s. na rok 2018), a rovněž tak z důvodu posunu termínu realizace stavby „Dostavba a úpravy objektu č. 52“, je nutné, ve vazbě na věcnou a časovou návaznost těchto staveb na realizaci stavby „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ a s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provádění stavebních prací, přerušit stavbu v etapě A od 1.11.2017 do 30.6.2018, v úseku C od 1.11.2017 do 30.4.2018, v úsecích D a E v termínech od 1. 11. 2017 do 30.4. 2019 a v úseku F stavby od 1.11.2017 do 31.5.2018 a od 1.11.2018 do 15.4.2019.

V návaznosti na výše uvedené je třeba upravit postup výstavby této stavby a nově navrženému postupu výstavby přizpůsobit Harmonogram výstavby.

Zhotovitel předloží po uzavření Dodatku č. 1 SOD objednateli k odsouhlasení nový Harmonogram výstavby, který výše uvedené termíny zohlední.

Podrobné požadavky na postup výstavby:

Požadavky na postup výstavby a dílčí termíny popsané níže vychází z předpokladu nutnosti soustředění prací do časových úseků v souvislosti s provozními požadavky areálu, klimatickými podmínkami a rovněž tak s požadavky na koordinaci Stavby s ostatními plánovanými stavbami v areálu a jsou pro Zhotovitele závazné.

Stavba je členěna pro účely stanovení závazných podmínek pro postup výstavby na dvě základní části I a II a dále na úseky definované v Situačním výkresu postupu výstavby č. 06 – revize č. 2 z 09/2017 (dále jen Výkres 06- revize 2), který je nedílnou součástí této přílohy. Realizace úseků jednotlivých inženýrských sítí, mobiliáře a zeleně nekoresponduje s úseky definovanými v situačním výkresu č.06 – revize č. 2 z 09/2017, pro jejich realizaci platí termíny uvedené v tomto dokumentu.

Část stavby I zahrnuje úseky A, B1,B2,C1,C2 a část úseku F

- **Úsek A** – Původní rozsah úseku A byl zmenšen z důvodu návaznosti na další realizované stavby v areálu, část úseku A byla přiřčena k úseku E a část k úseku C2 - viz Výkres 06- revize 2 z 9/2017. Úsek A včetně všech sítí bude realizován od 17.5.2017 do 15.11.2017 kromě finálních povrchových úprav, které budou prováděny od 1.7.2018 a dokončeny do 31.8.2018.
- **Úseky B1 a B2** – realizace komunikací a ploch včetně finálních povrchů a realizace všech inženýrských sítí v rozsahu úseků B1 a B2 bude dokončena do 15.11.2017. Z objektu SO 65/I.E Mobiliář v rozsahu úseků A,B1 a B2 budou provedeny do 15.11.2017 jen základové konstrukce a všechny nezbytné prvky pro kotvení a osazení informačních panelů, stání TKO a přístřešku pro jízdní kola a pergoly u objektu č. 78. Přemístěno od objektu CBO a osazeno na

zpevněnou plochu jižně od menzy bude původní stání TKO. Informační panely, další stání TKO, přístřešek pro kola a pergola u objektu č. 78, stojany na kola a další prvky mobiliáře budou osazeny a dokončeny současně s prvky mobiliáře v úseku C1 tedy do 16.10.2018.

Současně s výše uvedenými úseky budou provedeny i veškeré inženýrské sítě mezi objektem VTPA a objektem č. 47 (VO, SLP, NN, vodovod A1 - polohově náležející k úseku C2) a bude provedeno napojení objektu č. 47 na tyto sítě. Dále budou rovněž provedeny sítě mezi objektem č.52 a skleníky za objektem č.53 a č.51 (VO, NN – polohově náležející k úseku D) s výjimkou:

- přeložky teplovodu, která bude realizována v součinnosti s Veolia Energie ČR, a.s ve stejném termínu jako rekonstrukce a přeložka teplovodu pro objekt č. 47 (předpoklad 05-07/2018)

- rozvodu užitkové vody do studny u skleníku za objektem č. 53, který bude realizován do 1 měsíce po přeložce teplovodu.

Do 15. 9. 2017 stavebník připouští možnost uzavření úseků pro účely realizace komunikací a technické infrastruktury (včetně sítí uložených v zeleni) s tím, že zhotovitel musí zajistit provizorní přístupy do objektů pro pěší a zásobování objektů provizorním způsobem včetně příjezdu vozidel záchranného systému.

V termínu od 16.9.2017 do 15.11.2017 musí být úseky B1 a B2 bezpečně v souladu s příslušnými předpisy průchozí pro pěší v celé své délce po provizorních komunikacích a náležitě provizorně osvětleny způsobem odsouhlaseným objednatelem.

V tomto termínu musí být dokončeny i hrubé terénní úpravy ploch zeleně okolo úseků B1,B2 (provádění vlastních sadových úprav viz úsek F), zařízení staveniště mezi objekty VTP A a obj. č. 49 bude ponecháno pouze pro účely skladování kusových materiálů. Všechn přebytečný nebo skladovaný materiál v daných úsecích a na přilehlých plochách bude odstraněn a proveden úklid těchto úseků.

Zhotovitel zajistí vydání povolení předčasného užívání úseků B1 a B2 případně vydání kolaudačního souhlasu nebo vydáním jiného souhlasu s užíváním stavebních nebo inženýrských objektů v rozsahu úseků B1 a B2 v termínu do 15.11.2017 v souladu s původní Smlouvou od dílo.

- **Úseky C1,C2**

Úsek C je rozdělen na 2 části viz. Výkres 06- revize 2 z 9/1017 z důvodu vazby úseku C2 na plánovanou stavbu („Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“).

Úsek C1 bude realizován od 1.5.2018 do 16.10.2018. Budou realizovány komunikace, parkoviště a plochy včetně finálních povrchů, všechny inženýrské sítě a objekty stavební (mobiliář) v rozsahu úseku C1. Před tímto termínem z důvodu možnosti kácení stromů a keřů pouze v době vegetačního klidu, je možné v březnu 2018 v daném úseku provádět pouze kácení. Realizace úseku C1 bude dokončena do 16.10.2018. Sadové úpravy přilehlé k úseku C1 viz úsek F).

V termínu od 1. 5. 2018 do 16. 10. 2018 stavebník připouští možnost přerušení provozu vozidel v úseku C1 s tím, že musí být ale zajištěn bezpečný provoz pěších v daném úseku, přístup pěších do objektů, příjezd vozidel záchranného systému. Zhotovitel zajistí během realizace úseku C1 provizorní zásobování přilehlých objektů včetně zásobování nádrže na dusík za objektem VTP A tekutým dusíkem (menšími cisternami za použití hadice s možností dojezdu cisteren do potřebné vzdálenosti od nádrže ze strany stávajícího objektu VTP B). Musí být zajištěna možnost zásobování objektu VTP A dle požadavku zástupců Vědecko-technického parku (VTP) – tj. alespoň provizorní přístup po panelech přes staveniště pro paletové vozíky od VTP B až k chodníku u východní fasády VTP A.

Úsek C2

Komunikace podél objektu č. 47 zůstane v původním stavu vhodném pro pojezd vozidel až do zahájení realizace úseku C2 tj do 1.8.2018.

Úsek C2 je možné realizovat až v termínu od 1.8.2018 z důvodu návaznosti tohoto úseku na další stavby v areálu („Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“, rekonstrukce a přeložka teplovodu pro objekt č. 47). Úsek C2 bude dokončen do 16.10.2018. (Sadové úpravy přilehlé k úseku C2 viz úsek F).

V úseku C2 budou v termínu od 1. 8. 2018 do 16. 10. 2018 prováděny komunikace a plochy včetně finálních povrchů a přípojka kanalizace pro objekt 47. V termínu od 1. 8. 2018 do 16. 10. 2018 stavebník připouští možnost přerušení provozu vozidel v úseku C2 s tím, že musí být ale zajištěn příjezd vozidel záchranného systému a bezpečný průchod pěších od zadního vchodu do objektu č. 47 k již dokončeným nebo stávajícím zpevněným plochám z důvodu možného bezpečného úniku z budovy a zpevněný přístup ke skladu hořlavin.

Přípojka kanalizace pro objekt č. 47 musí být provedena v koordinaci s rekonstrukcí a přeložkou teplovodu pro objekt č. 47 (předpoklad v termínu od 05-07/2018).

- **Část úseku F příslušející k části stavby I** - sadové úpravy v úsecích A,B1,B2,C1,C2 budou realizovány nejpozději od 1. 6. 2018 do 31.10.2018. Jako první budou realizovány sadové úpravy v plochách při úsecích A,B1,B2 – zatravnění + výsadba, pokud bude z botanického hlediska možná (půdokryvné dřeviny, keře, traviny). Stromy budou zasazeny v termínu od 16.10.2018 do 31.10.2018. Veškeré záhony cibulovin a trvalek budou realizovány od 1.9. do 16.10.2018.

Část stavby II zahrnuje úsek D, E a část úseku F .

- **Úsek D a příslušná část úseku F** zahrnuje komunikace, parkoviště, plochy a zeleň za skleníky objektu č.51 a č.53 a mezi skleníky a objektem č. 52. Tento úsek je zhotovitel povinen koordinovat se stavbou „Dostavba a úpravy objektu č. 52“ včetně jeho technické infrastruktury a se stavbou „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc – Holice“ a s provozem skleníků. Bude realizován v termínu od 1.5.2019

do 15.9.2019. Po dobu přerušení stavby musí zůstat stávající povrchy komunikací v tomto úseku zachovány. Možnost uzavření úseku pro provoz automobilů se předpokládá od 1. 7. 2019 do 15. 9. 2019. V rámci tohoto úseku budou provedeny práce přípravné, realizovány areálové komunikace včetně finálních povrchů a sadové úpravy v rozsahu daného úseku. Výsadba cibulovin možná od 1.9.2019 do 15.9.2019.

Provizorní provoz pro pěší, průchod do parku, přístup do objektů a provizorní zásobování skleníků a zvířetníku musí být zajištěno trvale po celou dobu realizace tohoto úseku.

- **Úsek E a příslušná část úseku F**

Úsek E a příslušná část úseku F zahrnuje realizaci komunikace, ploch a zeleně v těsné návaznosti na plánovanou „Dostavbu a úpravy objektu č. 52“ a jeho zpevněné plochy. Bude realizován od 1.5.2019 do 15.9. 2019 (kromě zeleně – viz dále).

Přerušení stavby a provizorní komunikace

Zhotovitel v době přerušení prací zabezpečí nedokončené části díla tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v areálu. Po dobu přerušení díla odstraní ze stavby veškeré stavební stroje i jinou mechanizaci, uvolní komunikaci napojenou na 3. vjezdovou bránu a umožní využití této komunikace jinými subjekty. Dopravu po komunikacích dokončených a předaných investorovi k předčasnému užívání nebo po komunikacích nedokončených s provizorním povrchem, zabezpečí příslušným dopravním značením. Po dohodě a odsouhlasení objednatelem si zhotovitel ponechá po dobu přerušení díla v areálu oplocený prostor zařízení staveniště, který využije ke skladování již navezeného materiálu. Zbývající části staveniště, kde nebudou probíhat na základě přerušení stavební práce, vrátí zhotovitel na dobu přerušení stavebních prací objednateli ve stavu umožňujícím bezpečný pohyb osob a případně i pojezd vozidel v nezbytné míře.

Před opětovným zahájením prací na příslušném úseku předá objednatel zhotoviteli příslušný úsek staveniště zpět k dokončení prací.

Po přerušení prací v úseku A a E a do doby uvedením úseků B1 a B2 do užívání (tj. do 15.11.2017) musí zhotovitel v úseku E a úseku A provést na již částečně provedených konstrukčních vrstvách komunikace Provizorní komunikaci š. min. 3 m pro pěší provoz a příležitostný pojezd vozidel zásobování objektů na hlavní komunikační trase v areálu (včetně příjezdu vozidel záchranného systému). Tato Provizorní komunikace propojí již dokončený úsek B se stávající příjezdovou komunikací z ulice Šlechtitelů a umožní tak průchod případně i průjezd stavbou a úsekem A a E po celé délce hlavní areálové komunikace. V rámci této provizorní komunikace bude provedena i panelová zpevněná plocha před objektem VTPA. Rovněž bude provedeno propojení této provizorní areálové komunikace se stávající panelovou komunikací mezi objektem č. 52 a skleníkem za objektem 51 a budou na ni navazovat i zhotovitelem zbudované provizorní vstupy do všech objektů na hlavní areálové trase. Dle dohody s objednatelem zhotovitel použije na Provizorní komunikaci panely, vhodné a bezpečné pro výše uvedený provoz, v části mezi objektem č. 52 a 51 a k propojení Provizorní komunikace se všemi vstupy do budov použije dřevěné lávky š. min. 1,5 m, a to oboje na částečně provedeném konstrukčním souvrství komunikace.


V úseku A bude v termínu od 1.7.2018 do 31.8.2018 sejmuta Provizorní komunikace, upravena a doplněna podkladní vrstva štěrkodrti a bude dokončena skladba souvrství komunikací a ploch včetně finální povrchové vrstvy. V termínu od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 stavebník připouští možnost přerušení provozu vozidel v úseku A s tím, že musí být ale zajištěn bezpečný provoz pěších v daném úseku, přístup pěších do objektů, příjezd vozidel záchranného systému a vozidel zásobování objektu VTP A.


V úseku E bude Provizorní komunikace ponechána až do termínu opětovného zahájení prací. Od 1.5.2019 do 15. 9. 2019 bude sejmuta Provizorní komunikace, upravena a doplněna podkladní vrstva štěrkodrti a bude dokončena skladba souvrství komunikací a ploch včetně finální povrchové vrstvy. V termínu od 15. 6. 2019 do 15. 9. 2019 stavebník připouští možnost přerušení provozu vozidel v úseku E s tím, že musí být ale zajištěn bezpečný provoz pěších v daném úseku, přístup pěších do objektů, příjezd vozidel záchranného systému a vozidel zásobování objektu VTP A. Terénní úpravy v centrálním náměstí v úseku E budou provedeny do 1.9.2019, vlastní sadové úpravy budou realizovány v termínu od 1.9.2019 do 31. 10.2019.

Před prováděním finálních povrchů komunikací a ploch budou znovu provedeny příslušné zkoušky na konstrukčních vrstvách komunikací a ploch i v případě, že by byly provedeny před zbudováním provizorní komunikace.

Příloha: Situační výkres postupu výstavby č. 06- revize 2 z 9/2017

SITUAČNÍ VÝKRES POSTUPU VÝSTAVBY
MĚŘÍTKO 1:250





Znacení postupně realizovaných úseků

ÚSEK A
ÚSEK B1
ÚSEK B2
ÚSEK C1
ÚSEK C2
ÚSEK D
ÚSEK E
ÚSEK F

Technická infrastruktura

Kanalizační sít'

- KANALIZACE KANALIZAČNÍ - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (zameškal)
- KANALIZACE KANALIZAČNÍ - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (rozšíření)
- KANALIZACE KANALIZAČNÍ - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (nová)
- KANALIZACE KANALIZAČNÍ - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh)
- KANALIZACE KANALIZAČNÍ - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh na zrušení)

Vodovodní sít'

- VODOVODNÍ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (zameškal)
- VODOVODNÍ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (rozšíření)
- VODOVODNÍ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (nová)
- VODOVODNÍ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh)
- VODOVODNÍ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh na zrušení)

Sít' potrubí sít'

- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (zameškal)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (rozšíření)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (nová)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh na zrušení)

Sít' potrubí sít'

- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (zameškal)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (rozšíření)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (nová)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh)
- SÍŤ PÍTELNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ TRASA (návrh na zrušení)

REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - I. ETAPA

DOCUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
 Objednatel: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
 Účel: REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA

Číslo projektu: [redacted] / [redacted]

Stav: [redacted]

Titulní list: SITUÁČNÍ VÝKRESY

Číslo přílohy: 06

Stupeň: DPS

Číslo: [redacted]

Titulní list: SITUÁČNÍ VÝKRESY

Číslo přílohy: 06

Komunikace - 1. etapa

Příloha č. 2
k Dodatku č. 1