



**„Jako 1. účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**

**a**

Zhotovitel:	<b>GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.</b>
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Oldřichem Galařem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax:	XX
e-mail:	XX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax:	XX
e-mail:	XX
ID DS:	icyp65t
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	XX
IČ:	45241104
DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků, fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce a 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvodem je nemožnost vystavení návrhu nového uspořádání pozemků v požadovaném termínu z důvodu nedostatečného počtu souhlasů vlastníků.

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

- 1.1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení:  
Termín se mění z 31.8.2017 na 5.1.2018
- 1.2. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce.  
Termín se mění z 31.10.2017 na 28.3.2018
- 1.3. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.  
Termín se mění z 30.11.2018 na slovní vyjádření: do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.  
V případě, že termín nebude z technických důvodů možné splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

- 1.4. Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatele: 295-2015-544101 a zhotovitele č. P-172/2015 uzavřené dne 7. 5. 2015 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V Praze dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Jiří Blábol, jednatel  
zástupce sdružení  
**AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**