

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DODATKU ČÍSLO 5:**

str. 1/2

Název projektu: UPOL - Rekonstrukce objektu Křílkovského 10, Olomouc  
 Registrační číslo: EDS 13302101102  
 Číslo smlouvy a číslo zhotovitele: D115010/89/Ve  
 Číslo smlouvy a číslo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 146 508 721,65  
 Cena díla dle SoD ve změně dod. č.1, dod. č.2 a dod.č.3 -bez DPH, Kč: 152 153 953,38  
 Hodnota změny díla za změny Z1 až Z13 v Kč bez DPH: 10 344 406,18  
 Hodnota změny díla za změny Z14 až Z25 v Kč bez DPH: 3 678 890,07  
 Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915  
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křílkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
 Filozofická fakulta

Datum: 13.9.2017

Změna dle:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7	§222, odst. 10

Popsí změny:

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z26 AŽ Z44**

Objekt:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	připočet ceny			
Z26	odečet reparač. díla aula 3.32	30 000,00	0,00	§222 odst.6	-30 000,00	30 000,00
Z27	oprava omítek 2.np	436 891,20	1 479 740,03	§222 odst.6	1 042 848,83	1 916 631,23
Z28	oprava omítek 1.np	505 887,00	1 979 480,64	§222 odst.6	1 473 593,64	2 485 567,64
Z29	oprava omítek suterénu	262 543,64	1 461 326,98	§222 odst.6	1 198 783,34	1 724 070,62
Z30	odečet přička m.č. 3.35, 3.58	48 736,20	0,00	§222 odst.6	-48 736,20	48 736,20
Z31	instal.podružné spářeby elektra v vop	0,00	191 841,86	§222 odst.5	191 841,86	191 841,86
Z32	1.pp beton podlah	0,00	112 155,00	§222 odst.5	112 155,00	112 155,00
Z33	posun dojezdové stanice suterén	0,00	40 642,00	§222 odst.5	40 642,00	40 642,00
Z34	prováděnaný obklad stěn 1.PP	140 532,50	360 930,00	§222 odst.6	220 397,50	501 462,50
Z35	oprava teraca v celém objektu	134 267,01	741 723,18	§222 odst.6	607 456,17	875 990,19
Z36	odpočet svítidel Z3 aula	26 699,18	0,00	§222 odst.6	-26 699,18	26 699,18
Z37	respitum opravy - dle zjištění archeologů	479 173,75	346 077,13	§222 odst.6	-133 096,62	825 250,88
Z38	plintuz chlazení	157 312,90	820 898,94	§222 odst.6	663 586,04	978 211,84
Z39	odečet svítidel Z7	136 554,45	0,00	§222 odst.6	-136 554,45	136 554,45
Z40	zrušení slápu nad 1.pp m.č. 1.36-1.41	0,00	160 796,30	§222 odst.6	160 796,30	160 796,30
Z41	severní a východní fasáda stěžířní 5-7	60 134,50	961 345,08	§222 odst.6	901 210,58	1 021 479,58
Z42	hydroizolační stěrka ploštinai suterén	0,00	591 656,66	§222 odst.6	591 656,66	591 656,66
Z43	oprava litinových sloupů v 1.np a 2.np	25 198,38	129 500,00	§222 odst.6	104 301,62	154 698,38
Z44	mobilní	140 400,00	0,00	§222 odst.6	-140 400,00	140 400,00
CELKEM		2 584 330,71	9 378 513,80		6 794 183,09	11 962 844,51

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla:	dle SoD
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	9 378 513,80
		snížení ceny díla:	2 584 330,71
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		11 962 844,51
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		158 948 136,47
5.	Celková změna %:		17,74

Za objednatele:

funkce:

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy

Podpis:

Za zhotovitele:

funkce:

vedoucí projektu

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podpisový změnový list slouží jako základ pro ujednání dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby :	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
	Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Předložená změna reaguje na zjištění stavu stávajících oken auly, které měly být repasovány. Bylo zjištěno, že stávající zasklení a rám okna není v dobrém technickém stavu. Stávající rám nelze bez poškození výplni opravit a repasovat. Stávající zasklení při pokusech očištění praská, sklo je křehké. Vzhledem k tomu, že plánovaně byla odstraněna část podobných oken ve stejné obvodové zdi a ve zdi jsou instalována nová tepelně izolační okna, bylo rozhodnuto o zrušení oken bez náhrady a neprovádění jejich repase. Zachování oken není vázáno podmínkou památkové péče.

Předkládaná změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha.

Přílohy:

- Z26.1 položkový rozpočet
- Z26.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	30 000,00
		přípočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		30 000,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:	funkce:	Podpis:
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce:	Podpis:
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A - [redacted]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o., [redacted]

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

V části učeben a místností bylo zjištěno, že omítky nejsou přídržné k podkladu, jsou zvětralé a nesoudržné. Vlivem prováděných prací (sekání drážek pro rozvody elektro, vytápění zdravotnických, otřesy při bourání) dochází k plošnému oddělování omítek od podkladu a hrozí následně odpadnutí omítky. Bylo provedeno zmapování poškozených omítek a bude provedena jejich 100% obnova.

Projektová dokumentace předpokládala opravu omítek v rozsahu dle porušení při provádění nových instalací a také předpokládala obnovu štukového povrchu, u chodeb je plánována 100% výměna omítek. Změna se týká obnovy v části, kdy rozsah nebylo možné předem stanovit bez zásahu do stávajících konstrukcí. Součástí změny je odpočete za nerealizované části, které předpokládala projektová dokumentace v rámci plánované obnovy.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Nové položky jsou materiálové a kvalitativně shodné jako v původním řešení.

Přílohy:

Z27.1 položkový rozpočet

Z27.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	436 891,20
		připočet k ceně díla:	1 479 740,03
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 916 631,23
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:



Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

**Popis změny:**

V části učeben a místností bylo zjištěno, že omítky nejsou přídržné k podkladu, jsou zvětralé a nesoudržné. Vlivem prováděných prací (sekání drážek pro rozvody elektro, vytápění zdravotnických, otřesy při bourání) dochází k plošnému oddělování omítek od podkladu a hrozí následné odpadnutí omítky. Bylo provedeno zmapování poškozených omítek a bude provedena jejich 100% obnova.

Projektová dokumentace předpokládala opravu omítek v rozsahu dle porušení při provádění nových instalací a také předpokládala obnovu štukového povrchu, u chodeb je plánována 100% výměna omítek. Změna se týká obnovy v části, kdy rozsah nebylo možné předem stanovit bez zásahu do stávajících konstrukcí. Součástí změny je odpočete za nerealizované části, které předpokládala projektová dokumentace v rámci plánované obnovy.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Nové položky jsou materiálové a kvalitativně shodné jako v původním řešení.

**Přílohy:**

- Z28.1 položkový rozpočet
- Z28.2 příslušné části PD

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	505 886,99
		připočet k ceně díla:	1 979 680,64
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		2 485 567,63
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %:		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	
		vedoucí projektu	

Vyřazení zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A-

Vyřazení zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS I33D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	X	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10

Popis změny:

V části učeben a místností bylo zjištěno, že omítky nejsou přídržné k podkladu, jsou zvětralé a nesoudržné. Vlivem prováděných prací (sekání drážek pro rozvody elektro, vytápění zdravotnických, olfesy při bourání) dochází k plošnému oddělování omítek od podkladu a hrozí následné odpadnutí omítky. Bylo provedeno zmapování poškozených omítek a bude provedena jejich 100% obnova.

Projektová dokumentace předpokládala opravu omítek v rozsahu dle porušení při provádění nových instalací a také předpokládala obnovu štukového povrchu, u chodeb je plánována 100% výměna omítek. Změna se týká obnovy v části, kdy rozsah nebylo možné předem stanovit bez zásahu do stávajících konstrukcí. Součástí změny je odpočete za nerealizované části, které předpokládala projektová dokumentace v rámci plánované obnovy.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Nové položky jsou materiálové a kvalitativně shodné jako v původním řešení.

Přílohy:

Z29.1 položkový rozpočet

Z29.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	262 543,64
		připočet k ceně díla:	1 461 526,98
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 724 070,62
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce:	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce:	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby :	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	<input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Příčka mezi m.č. 3.35 a m.č. 3.58 nebude realizována pro efektivnější využití místnosti. Spojením prostorů vzniká prostornější místnost pro práci technika a umístění vybavení sloužícího pro potřeby auly 3.32. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které před zahájením prací nebyly známy.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha.

Přílohy:


- Z30.1 položkový rozpočet
- Z30.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	48 736,20
		připočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		48 736,20
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A  


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.  


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.



Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
	Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle:	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

pro zajištění podružného měření spotřeby elektrické energie a zajištění bezpečnosti nového zařízení bylo nutno provést výměnu stávajícího zařízení v prostoru rozvodny NN. Stávající prvky na straně přívodu elektrické energie nevyhovují novým normovým požadavkům a nejsou kompatibilní s nově navrhovanými prvky navrženými pro objekt Křížkovského 10.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Potřeba zajištění měření vyplynula z požadavku na rozúčtování nákladů na spotřeby elektrické energie mezi jednotlivými organizačními jednotkami a slouží pro zlepšení hospodaření a kontrolu nákladů na palivo a energie. Práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení jiným subjektem není ekonomicky ani technicky výhodné.

Přílohy:

Z31.1 položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	191 841,86
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		191 841,86
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:		funkce:	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce:	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby:	Melrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

V suterénu objektu v m.č. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126 byla po odstranění násypů podlah zjištěno, že nová skladba podlahy pro zachování výšek v navazujících místnostech chodby a pro dodržení nástupní výšky u výtahy vyžaduje provedení vyšší vrstvy betonového potěru než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Potřeba provedení vyplynula ze zjištění skutečného stavu konstrukcí. Práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení jiným subjektem není ekonomicky ani technicky výhodné.

Přílohy:

- Z32.1 položkový rozpočet
- Z32.2 dotčená část projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	112 155,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		112 155,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:		funkce:	Podpis:
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce:	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A [redacted]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o. [redacted]

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.



Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby :	Melrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Pro dodržení výškových úrovní z hlediska bezbariérového užívání objektu a vzhledem k výškovým úpravám místností 114-119, 122-126 je nutné provedení výškové úpravy dojezdové stanice výtahu. Úprava zahrnuje stavební část - nadpraží a statické úpravy vč. zednických prací a samotnou úpravu výtahového stroje, elektrického a zabezpečovacího zařízení ve spolupráci s výrobcem výtahu a servisní organizací. Změna navazuje na změnu číslo 32.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Pořeba provedení vyplynula ze zjištění skutečného stavu konstrukcí. Práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení jiným subjektem není ekonomicky ani technicky výhodné.

Přílohy:

- Z33.1 položkový rozpočet  
Z33.2 dořčená část projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	40 642,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		40 642,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce:	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS I33D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby :	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
	Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Bylo zjištěno, že stávající zdivo v dotčené části suterénu objektu je zcela promáčeno vodou z přilehlé zeminy. Jedná se zároveň o část objektu, kde byly natezeny asfaltové nálety zdiva. Po jejich odstranění bylo zahájeno odvlhčování zdiva v souladu s řešením navrženým v části sanace. Vzhledem k vysokému množství vody absorbované ve zdivu bylo po konzultaci se specialistou na sanaci objektu rozhodnuto nahradit systém sanačních omítek Irvale odvětrávaným obkladem, konstrukce obkladu je koncipována jako předsaný obklad před stávající stěnou, nosná část je ocelová konstrukce a obkladové desky jsou voděodolné, umožňující malbu. Prostor za obkladem je Irvale odvětrán do venkovního prostředí pro zajištění odvodu vypařené vody ze stavební konstrukce mimo prostory suterénu.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Provedená změna znamená kvalitativně vyšší standard z hlediska trvanlivosti a odolnosti stavebního materiálu proti působení vlhkosti. U sanačních omítek je předpokládána 5-7 let. navržené řešení představuje opatření Irvale povahy. Nové položky nebyly součástí položek stavebního rozpočtu, provedení stavebních prací jiným dodavatelem by bylo ekonomicky a technicky obtížné, důležité je také hledisko udržení záruky za provedení díla.

Přílohy:

- Z34.1 položkový rozpočet
- Z34.2 dotčená část projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	140 532,50
		připočet k ceně díla:	360 930,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		501 462,50
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby:	Melrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
	Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

změna se skládá:

1. provedení opravy teraca v prostoru dveřních otvorů
2. oprava teraca v ploše chodby
3. nově části teracových podlah

1. oprava v prostoru dveřních otvorů jenulná z důvodu opravy ostění dveří, kdy čáslipodlahy pod původním zdířem či omílkou nebyly provedeny z teraca, ale pouze z betonového potěru. V takovém případě jenutné provedení celé skladby podlahy (podkladní beton, výztuž, teraco) nově.

2. oprava teraca v ploše chodby - na několika místech bylo při provádění repase teracové podlahy zjištěno, že podklad není proveden z betonu, ale pouze z nasypu a je překryt tenkým maltovým ložem. Nalezené plochy je nutné vybourat až na nosný podklad a provést novou skladbu podlahy.

3. jedná se zejména u části podlahy u auly 3.32, kde byla nutná změna výšek podlah pro zajištění bezbariérového přístupu do auly. Původní teraco bylo odstraněno, byly vybudovány nová rampa a položeno teraco nové. Původní projektová dokumentace předpokládala, že podlahy mezi jednotlivými místnostmi před aulou 332 vykazují rozdíl výšek nepřijatelný pro bezbariérový přístup.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Jednotkové ceny prací jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, provedení prací je technicky neproveditelné jiným dodavatelem, materiál použitý pro dodatečné práce je kvalitativně shodný jako v původním navrženém řešení.

Přílohy:

- Z35.1 položkový rozpočet  
Z35.2 dotčená část projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	134 267,01
		připočet k ceně díla:	741 723,18
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		875 990,19
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A:

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:



Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č.1, č.2, č.3 - bez DPH, Kč:	152 153 953,38
Zhotovitel stavby :	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
	Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Projektová dokumentace elektro navrhovala počet svítidel v aule 332 typ Z3 na 14 ks. Při upřesnění architektonického řešení bylo doporučeno snížení počtu svítidel Z3 o 4 ks.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha.

Přílohy:

Z36.1 položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	26 699,18
		připočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		26 699,18
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 5

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	X	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10

Popis změny:

Část objektu v prostoru respíra v suterénu je předmětem provádění záchranného archeologického výzkumu a byly zde nalezeny fragmenty původního historického zdiva, které je nutné zachovat. Po skončení provádění záchranného archeologického výzkumu byla provedena úprava projektové dokumentace. Řešení prostoru bylo změněno, nová dispozice umožnila realizaci vyrovnávacích ramp místo původně uvažovaných schodišť. Vybudování ramp místo schodišť umožnilo zrušení dodávky 2 ks ramp pro tělesně postižené a znamená to podstatnou úsporu nákladů a především zjednodušení prostupnosti jízni a severní části objektu pro tělesně postižené uživatele.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Provedení jiným dodavatelem není technicky možné z důvodu technických, organizačních a záruk za dílo.

Přílohy:

Z37.1 položkový rozpočet

Z37.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	479 173,75
		připočet k ceně díla:	346 077,13
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		825 250,88
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce:	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského T.0, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Důvodem ke změně je návaznost na změny provedené v rozvodech a strojovněch vzduchotechniky na základě provedeného archeologického výzkumu a nálezu montážní šachty na nádvoří a reaguje na změny v prostorovém uspořádání zařízení. Nová poloha zdrojů chladu zároveň znamená nižší hlukovou zátěž na nádvoří a v blízkosti oken bytových místností. Zároveň jsou splněny požadavky na požární bezpečnostní řešení, které je nutné řešit s ohledem na nové předpisy v této oblasti.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. provedení změny jiným dodavatelem není technicky a organizačně proveditelné. Použité materiály a technologická zařízení mají srovnatelnou kvalitu jako původně uvažované prvky.

Přílohy:

- Z38.1 položkový rozpočet stavební část
- Z38.2 položkový rozpočet zařízení vzf.
- Z38.3 příslušné části PD.

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla	beze změny:	termín dle SoD:
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	157 312,90
		přípočet k ceně díla:	820 898,94
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		978 211,84
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %:		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A-

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.



Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Provedením zkoušky osvětlení jižní fasády bylo shledáno, že nasvícení objektu neodpovídá požadavkům kladeným na vzhled při použití navržených svítidel. Z tohoto důvodu nebude v této fázi osvětlení realizováno, kabelové příklady budou ponechány pro možnost pozdějšího zapojení vyhovujícího typu svítidel.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha.

Přílohy:

Z39.1 položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	136 554,45
		přípočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		136 554,45
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce:	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce:	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Při provádění stavebních činností v podlažích nad m.č. 1.39 až 1.41 bylo zjištěno, že v ploše stávajícího stropu existují trhliny, které nejsou statickou poruchou, ale je nutné jejich zabezpečení pro eliminaci vzniku rozvoje dalšího poškození v budoucnosti vlivem zatížení při užívání objektu. Na místo byl přivolán statik. Byl proveden návrh statického zabezpečení stropu formou betonového ztužujícího věnce a ocelových nosníků ve stávajícím nosném zdivu pod stropem.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Zadavatel při projektové přípravě nemohl předpokládat, že vlivem stavebních prací dojde k dotvarování stávající konstrukce a pro vyloučení pozdějších stavebních poruch jsou navržena uvedená opatření.

Přílohy:

Z40.1 položkový rozpočet

Z40.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	160 796,30
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		160 796,30
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Melrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Projektová dokumentace opravy fasády objektu zahrnuje lokální vyspravení povrchu stávající omítky a její nátěr. Jak bylo zjištěno podrobným průzkumem po instalaci lešení kvalita podkladních vrstev v nadsoklové části v případě uliční fasády a části východní fasády před uličkou je výrazně nižší než u zbytku objektu.

Navýšení ceny je způsobeno zjištěním stavu stávajících prvků fasády v uliční části a východní části s rozsáhlou štukovou výzdobou - složitostí fasády 5-7:

- opravy balustrády nad úrovní hlavní římsy. Projektová dokumentace předpokládala její lokální opravu a nátěr. Po zjištění skutečného stavu po instalaci lešení a revizi střechy bude nutná kompletní oprava zednická a štukatérská.
- štukatérské práce na fasádě složitosti 5-7. Po provedené revizi stavu bude nutné nové kotvení u části prvků, jelikož podkladní vrstvy jsou narušeny a uvolněny. Toto se týká fasády uliční - severní a části východní, kde je provedena bohatá štuková výzdoba. Na ostatních částech fasády vzhledem k její složitosti 1 až 5 nejsou rozsáhlejší zásahy nutné. Je nutné provedené odstranění nesoudržných částí štukových prvků, doplnění podkladních vrstev a provedení nové profilace.
- oprava zbývající plochy fasády složitosti stupně 3-5, která musí být provedena v závislosti na opravě štukových prvků, kdy vzhledem k rozsahu prováděných prací na štukové výzdobě není možné plochu ponechat ve stávajícím stavu. Projektem předpokládané procento opravy do 30% plochy není možné dodržet, navrhovaný rozsah oprav je 80%.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z41.1 položkový rozpočet

Z41.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	60 134,50
		připočet k ceně díla:	961 345,08
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 021 479,58
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:



Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Při provádění sanačních opatření v suterénu objektu bude nutné provedení přechodové vrstvy z izolační malty odolné proti pronikající vodě mezi vodorovnou izolací vytaženou na svislou stěnu pomocí fabionu v rohovém styku mezi podlahou a stěnou. Vysoká nerovnost stěn a stupeň nasycení vodou vyžaduje použití malty odolné působení tlakové vody. Návrh řešení byl proveden zpracovatelem projektu sanací a je upřesněním provádění díla na základě zjištění skutečného stavu po odkrytí konstrukcí.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Zadavatel nemohl předvídat před odkrytím konstrukcí a provedením podrobného průzkumu založení objektu stav konstrukcí a rozsah aplikace speciálních technologií. Provedení dodávek y jiným dodavatelem není technicky ani organizačně možné.

Přílohy:

Z42.1 položkový rozpočet

Z42.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	591 656,66
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		591 656,66
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH. Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

po odstanění stávajících konstrukcí v rámci bouracích prací byly v obezdívkách nalezeny původní litinové nosné sloupky a průvlaky. Litinové sloupky jsou součástí nosné konstrukce stropu a není možné jejich odstranění bez následného statického zabezpečení, proto zůstanou. Po očištění budou prvky zachovány a jejich povrch odborně vyspraven a opatřen nátěrem, v případě štukových prvků bude provedeno jejich původní členění.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Práce a dodávky nebyly předmětem původního závazku. Provedení prací jiným dodavatelem by způsobilo obtíže na straně koordinace ostatních stavebních prací a zvýšení nákladů stavby se zajištěním bezpečnosti práce na staveništi.

Přílohy:

Z43.1 položkový rozpočet

Z43.2 příslušné části PD

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	dle SoD
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	25 198,38
		přípočet k ceně díla:	129 500,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		154 698,38
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS.133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 152 153 953,38

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014916

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Filozofická fakulta

Datum

Změna dle:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala vybavení nádvoří u kavárny mobiliářem - stoly a židlemi - položky M.009 a M.010. Vzhledem k záměru pronajmout celý prostor kavárny poskytovateli hostinských služeb vč. kompletního vybavení technologií bufetu a interiéru, bylo rozhodnuto o redukci dodávky mobiliáře o restaurační stoly a židle, které tak budou předmětem vybavení nájemce kavárny. Ostatní mobiliář sloužící potřebám studentů a uživatelů objektu, který nesouvisí s provozem kavárny je předmětem dodávky v rozsahu stanoveném PD.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky, jedná se o dečet nerealizovaných položek a její hodnota je stanovena rozpočtem.

Přílohy:

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	termín dle SoD:
		nový termín dokončení díla:	dle SoD.
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	140 040,00
		připočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH		140 040,00
4.	Cena díla po provedení změny		viz rekapitulace k dodatku č.5
5.	Celková změna - %		viz rekapitulace k dodatku č.5

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A  
[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.  
[Redacted Signature]

Ostatní ujeanání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.